



E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891.180.026-5

ESTADO: Registrado

CUENTA X PAGAR Nro. 61050

Fecha Doc Pagos: 4 de septiembre de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro: CSV_13

Fecha Doc Invent:

A: CONSORCIO SAN VICENTE

Nit/CC 901785549

DIRECCIÓN: CR 4 2 85 ZONA INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO

TELEFONO: 60887168 CIUDAD: NEIVA
26

DETALLE:

FACTURA CSV 13, VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL N°11 PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA" DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. RECONOCIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0545 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025.

VALOR CAUSACION 1,467,420,868.00






- VALOR RETEFUENTE 41,926,311.00
- OTRAS RETENCIONES 136,260,509.00
- VALOR RETEIVA 0.00
- VALOR RETEICA 14,674,209.00

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
319 EDIFICACIONES	16150101		EDIFICACIONES	Debito	\$ 2,096,315,525.20
302 ANTICIPO ADQUISICION DE SERVICIOS	19060402		ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	Credito	\$ 628,894,657.20
914 CONTRIBUCIONES	24402301		CONTRIBUCION 5% LEY 1106 DE 2006	Credito	\$ 104,815,776.00
909 RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 41,926,311.00
911 RETEICA POR SERVICIOS	24362702		RETEICA POR COMPRA DE SERVICIOS	Credito	\$ 14,674,209.00
128 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	24402403		TASA PRODEPORTE Y RECREACION	Credito	\$ 31,444,733.00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905501 \$ 1,274,559,839.00

SON: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. <u>206604725</u>	Fecha <u>123 SEP 2025</u>
 Firma del Responsable		Banco <u>Pagadero</u>  Firma Pagador <u>5.7.19/25.</u>	
 Firma contador (a)		 Subdirector administrativo	
 Gerente			

RECIBI CONFORME



Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

MHjimenec
03-410003

JUAN DE JESUS JIMENEZ CORDOBA
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-07-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Tipo Doc. Identidad:		NIT	Número Doc. Identidad:	901785549	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:		CONTRATO	Número:	090 DE 2024	Fecha:	2024-01-04
OBJETO						
Objeto:		CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA				
Unidad / Sub-Unidad:		03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL			Número de Compromiso:	225

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEPTO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE UE	BANCO	TIPO	
2025-03-27	525	1.934.505.99	8.00			193729725	2025-04-04	1.934.505.99	254.249.360.00	1.680.256.63	267877108	BANCO DE OCCIDENTE		01-130100-DT	
2025-06-05	1125	969.672.081	00			19708762	2025-06-11	969.672.081	130.071.166.00	859.600.915	267877108	BANCO DE OCCIDENTE		01-130100-DT	
2025-07-25	1625	1.831.026.39	1.00			202020725	2025-08-06	1.831.026.39	240.640.183.00	1.590.377.20	267877108	BANCO DE OCCIDENTE		01-130100-DT	
2025-08-01	2195	1.394.999.42	7.00			202250025	2025-08-11	1.394.999.42	183.330.953.00	1.211.678.42	267877108	BANCO DE OCCIDENTE		01-130100-DT	
2025-08-14	2625	1.831.521.37	8.00			20279242	2025-08-21	1.831.521.37	240.714.239.00	1.590.807.13	267877108	BANCO DE OCCIDENTE		01-130100-DT	
2025-09-05	3225	1.467.420.86	8.00			206064725	2025-09-23	1.467.420.86	192.861.029.00	1.274.559.83	267877108	BANCO DE OCCIDENTE		01-130100-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: M/Hijmenec
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-2:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	208604725	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL				
Estado:	Bajo Procesamiento			Nro Obligación:	2225 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.467.420.868.00			Valor Deducciones:	192.861.029.00	Valor Neto:	1.274.559.839.00	Saldo x Pagar:	1.467.420.868.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00			Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00			Reintegrado Neto Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901785549	Razón Social:	CONSORCIO SAN VICENTE			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	267877108	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro					Número:		Fecha:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		
03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		RG41000		CSF	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA
03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		RG41000		CSF	1.467.420.868.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E S E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA		

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-14	RETENCIÓN - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	800103913	41.926.311,00			
2-01-05-01-98-03-11	RETENCIÓN ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	891180022	104.815.776,00			
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800103913	14.674.209,00			
			31.444.733,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
03-410003 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-09-05	1.467.420.868,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CONSORCIO SAN VICENTE
NIT 901.785.549-8
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA
PALERMO
Tel: (608) 716826
Neiva - Colombia
consorciosanvicente2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CSV 13

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA		
NIT	891.180.026-5	Teléfono	(608) 8332441 - Ext. 000
Dirección	Calle 7 14-69	Ciudad	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/08/2025, 14:47
Expedición	19/08/2025, 14:47
Vencimiento	19/08/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE	1.00	1,612,550,404.00

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre: Software Sigo Hubo. Firma electrónica: ver en el XML

about:blank

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos mil noventa y seis millones trescientos quince mil quinientos veinticinco pesos m/cde con veinte cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-19 por \$ 2,096,315,525.20

Observaciones:

CORTE PARCIAL DE OBRA No 11 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA"
AMORTIZACION ANTICIPO 30% : \$ 628.894.657

Total Bruto	1,612,550,404.00
Administración 22.00%	354,761,088.88
Imprevistos 3.00%	48,376,512.12
Utilidad 5.00%	80,627,520.20
Total a Pagar	2,096,315,525.20

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Número Autorización Electrónica 18764070848973 aprobado en 20240517 prefijo CSV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290. Construcción de otras obras de ingeniería civil. Testa
CUFE: 2ccc58e69f445447f9ce47a743e2a4c9c748da83654cd745ab57f58fb7e1b1dbC5b9ba60765060e6ee00e50771200f2

about:blank



RESOLUCIÓN No. 0545 DE 2025
(28 de agosto de 2025)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARCIAL No. 11 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN Y EL CONSORCIO SAN VICENTE”

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la ley 10 del 10 de Enero de 1990, y sus decretos reglamentarios, y estatutarias y administrativas, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007 determina que, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
2. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, es una entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 194 y siguientes de la Ley 100 de 1993; la cual presta servicios de salud a la población que lo requiera; la cual además se rigen en materia de contratación por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
3. Que mediante la Resolución 1440 de 2024, el Ministerio de Salud estableció nuevos lineamientos para actualizar y fortalecer los mecanismos de contratación dentro de las Empresas Sociales del Estado. Esta resolución tiene como objetivo mejorar los procesos de contratación en aspectos como la sostenibilidad financiera, el uso eficiente de los recursos públicos y el control riguroso de la ejecución contractual.
4. Que el artículo 4 del Acuerdo No. 016 de 2024–Estatuto de Contratación de la E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, establece que la actividad contractual de la entidad buscará el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo.
5. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN procedió a realizar la Convocatoria Pública No.003 del 2023, en virtud de la cual una vez culminado el proceso de selección, suscribió el contrato de obra pública No. 090 el 04 de enero de 2024, con el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, cuyo objeto es la *“Construcción de la Nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón- Huila”*, por valor total de **OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE Iva Incluido (\$86.899.134.742)**, y

Vigilado Supersalud



con un plazo de ejecución de treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

6. Que la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024, determina como forma de pago que el contratante cancelará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobados por el interventor y el supervisor, de acuerdo al avance de obra y el suministro de equipos hasta el noventa y cinco por ciento 95% previa amortización del anticipo en igual proporción al porcentaje pagado.
7. Que adicionalmente, el párrafo primero de la cláusula quinta del contrato de obra pública, reseña que para efectos de los pagos, el contratista debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social; y el párrafo segundo de la misma, establece que para los mismos efectos, aquel deberá aportar un informe firmado por el interventor que contenga el valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar, sustentando con memorias de cantidades de obras detalladas con los respectivos esquemas y planos de ubicación, aprobados por la interventoría y la supervisión; porcentaje de ejecución física a la fecha; informe de ejecución, avance y estado de la obra con registro fotográfico; el plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones del contrato; vigencias de las garantías de contrato; constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales; cumplimiento de las obligaciones del contrato; la descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de obra; equipos y personal utilizado durante el periodo de la obra; el valor a pagar con el acta de recibo parcial del contrato de obra (con su respectivo informe de avance).
8. Que el párrafo cuarto de la cláusula quinta del contrato de obra pública, consagra que los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado por el interventor y el supervisor, cuyo valor corresponderá al resultado multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.
9. Que el Consorcio San Vicente, identificado con NIT 901.785.549-8, presentó cuenta de cobro a la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón por el anticipo correspondiente al 30% del valor del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024, trámite que fue avalado por la interventoría mediante el Oficio ICHDSV-27-2024 y certificado por el Supervisor del Contrato el 9 de abril de 2024, quien verificó que se cumplió con la documentación requerida, incluyendo el visto bueno del Profesional Universitario Almacén; en consecuencia, el pago del anticipo fue girado el 18 de abril de 2024.
10. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 2 y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 001 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$208.905.712,60) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$146.233.999). Este pago fue



avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0868 del 17 de octubre de 2024.

11. Que luego, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 3 y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°002 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$719.606.482,40) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE(\$503.721.537,40). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0916 del 08 de Noviembre de 2024.
12. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 5 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°003 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$882.800.683,70), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE(\$617.960.479) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0971 del 05 de Diciembre de 2024.
13. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 6 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 004 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$390.626.458,30), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$273.438.521), Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0995 del 17 de Diciembre de 2024.
14. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 7 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°005 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$137.838.998,70), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato,



resultando un total neto a pagar NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$96.487.299,00). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 1014 del 26 de diciembre de 2024.

15. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 8 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 006 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$2.763.579.997,10) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$1.934.505.998,00) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0150 del 21 de marzo de 2025.
16. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 9 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 007 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$1.413.817.258,10) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS (\$989.672.081,00) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0290 del 16 de mayo de 2025.
17. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 10 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 008 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$2.615.751.986,90) M/CTE, correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$1.831.026.391) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0416 del 11 de julio de 2025.
18. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 11 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 009 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$1.992.727.752,60) M/CTE., correspondiente a un



pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$1.394.909.427) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0428 del 21 de julio de 2025.

19. Que luego, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 12 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 010 (comprende el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025) a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$2.616.459.111,50) M/CTE, correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.831.521.378) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0485 del 05 de agosto de 2025.
20. Que el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, junto con el interventor de la obra CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES, el apoyo técnico a la supervisión HARCOL INGENIERIA S.A.S ahora EL VERGEL INGENIERIA S.A.S y la supervisora, suscribieron el ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 011 de fecha de julio del 2025, la cual comprende el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024.
21. Que el CONSORCIO SAN VICENTE mediante factura electrónica de venta No. **CSV 13** de fecha 19 de agosto del 2025, facturó por concepto del contrato de obra pública No. 090 del 2024, la suma de DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$2.096.315.525,20) M/CTE.
22. Que una vez cumplidos los requisitos antes expuestos por parte del contratista y conforme al **ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 011** de julio del 2025, la Entidad autoriza el pago por concepto de pago parcial del contrato de obra pública No. 090 del 2024, por la suma de DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$2.096.315.525,20) M/CTE, de los cuales se descontará el 30% para amortización del anticipo de acuerdo a la cláusula quinta del mismo, para un total de **MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$1.467.420.868) M/CTE**
23. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE



ARTÍCULO PRIMERO Reconocer a favor del **CONSORCIO SAN VICENTE** con NIT 901.785.549-8, la suma de **MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$1.467.420.868) M/CTE**, en calidad de pago parcial No. 11 del contrato de obra pública No. 090 de 2024, menos retenciones de ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Pagador de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, para que, con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, a través del medio o herramienta de pago dispuesto por el SGR, pague y transfiera el reconocimiento hecho en el artículo anterior, a la cuenta corriente No. 267877108 del banco de Occidente de propiedad del **CONSORCIO SAN VICENTE** NIT 901.785.549-8.

Dada en Garzón, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

28/08/2025
luisfernandocastromajebogados@gmail.com
Firmado HelloSign

Revisó texto legal: LFCM ABOGADO S.A.S
Asesoría Jurídica Externa

Proyectó: Juan M. Suarez
Oficina de Contabilidad



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Unidad ó Subunidad: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
Ejecutora Solicitante: 03-410003
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-2:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	3225	Fecha Registro:	2025-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Sistema General de Regalías		Nro. Compromiso:	225	Nro. Cdp:	225
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1 467 420 868,00	Valor Iva:		0,00		Valor Total:	1 467 420 868,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificación:	901785549	Razon Social:		CONSORCIO SAN VICENTE					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

Objeto.: Factura CSV13 correspondiente al acta parcial N 11 del contrato de obra No 090 de 2024, valor total de factura \$2.096.315.525,20 pesos mcte, se amortiza 30% de anticipo girado con recursos del Ministerio de salud y protección social. Se reconoce medi

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: M-Hmdiaz
Unidad o Subunidad: 03-410003
Ejecutora Solicitante: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-3:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	2225	Fecha Registro:	2025-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-410003	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	1 467 420 868,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1 467 420 868,00		Saldo x Ordenar: 1 467 420 868,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00		
Valor Deducciones:	192.861 029,00		Valor Neto:		1.274.559 839,00	Nro. Compromiso:	225		Nro. Cdp: 225		
Valor Deducciones Moneda:	0,00		Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable: 44		
TERCERO											
Identificacion:	901785549		Razon Social:		CONSORCIO SAN VICENTE			Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Cuenta Bancaria											
Numero:	267877108		Banco:		BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente		Estado: Activa
Cuenta x Pagar											
Numero:	3225		Tipo:		Sistema General de Regalias		Identificacion:	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:			Tipo:		Fecha:						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	00RG-1901-0300-2022-00008-0007 CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA	Nación	RG41000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-09-05	1.467 420.868,00	0,00	1.467 420.868,00	1.467 420.868,00		
Total:											

Objeto:				
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-09-05	Generada	1 467 420 868,00



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Unidad o Subunidad: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05 3:03 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 086 315 525,00	2,000 %	41 926 311,00	41 926 311,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	2 086 315 525,00	1,500 %	31 444 733,00	31 444 733,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	2 086 315 525,00	5,000 %	104 815 776,00	104 815 776,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION/CA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCION Y URBANIZADORES	NIT 891 180022	MUNICIPIO DE GARZON	2 086 315 525,00	0,700 %	14 674 209,00	14 674 209,00

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

ACTA PARCIAL DE OBRA

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL:	PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/> No.: 11			
CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	090	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO SAN VICENTE		
	NIT O CC:	901.785.549-8		
	DIRECCIÓN:	CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 VIA PALERMO	TEL.	8716826
	CIUDAD:	PALERMO - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA		
	CC:	7.711.612 de Neiva-Huila		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SPGR No 224 RP No 557 - E.S.E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE			
CUENTA BANCARIA	Nº: 267877108 Tipo de Cuenta: CORRIENTE Banco: BANCO DE OCCIDENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$ 86.899.134.742 Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte.			
VALOR ADICIONAL	Nº2	N.A.		
VALOR TOTAL	OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte. (\$ 86.899.134.742)			
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TREINTA (30) MESES			
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	N.A.			
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2026			

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES



CUMPLIDO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

El suscrito Ing. Argelio Cerquera Araujo identificado con cedula de ciudadanía No. 83238102 de Yaguara/Huila, en calidad de representante legal del Consorcio **INTERCONSTRUCTORES**, identificado con Nit 901.785.559-1, en desarrollo del contrato de interventoría 091 de 2024, cuyo objeto es: *"Realizar Interventoría integral, técnica, administrativa, financiera y ambiental, al contrato de obra que tiene por objeto "construcción de la nueva e.s.e. hospital departamental san vicente de paul del municipio de Garzón- Huila",se permite CERTIFICAR, que:*


El contratista **CONSORCIO SAN VICENTE**, identificado con Nit. No. 901.785.549-8, quien ejecuta el contrato de obra 090 de 2024, cuyo objeto es: "Construcción de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Garzón/Huila", ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes de parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual **AUTORIZA** el pago de las cantidades de obra y valores ejecutados en el corte de obra **No.11**, de junio 2025; por un valor de **DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$2.096.315.525)**; los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Tipo	Valor
Anticipo de Obra	Obra Civil	\$ 26.069.740.422
Acta de Obra N.11	Obra Civil	\$ 2.096.315.525
Amortizacion Anticipo	Obra Civil	\$ 628.894.658
Amortizacion Acumulada	Obra Civil	\$ 5.366.848.431
Total Acta de corte N.11		\$ 1.467.420.868

Por lo anterior la Interventoría **AUTORIZA**:

1. Amortizar del **Acta de Corte N.11**, la cual se aprueba por un valor de de **DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$2.096.315.525)**; el valor equivalente al 30% de la misma, el cual corresponde a **SEISCIENTOS VENTIOCHO MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$628.894.657)**.
2. Se autoriza de acuerdo con lo anterior, pago al contratista, por el valor del **Acta de Corte N.11**, correspondiente al mes de junio de 2025, menos el valor de la amortización, de **MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES**

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES



CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS. (\$ 1.467.420.868).

3. Así mismo, se certifica que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el Corte de obra **No.11**, fueron medidos y verificados en su totalidad por interventoría
4. En el mismo sentido se avala que el contratista de obra ha cumplido con las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras y administrativas descritas en la minuta del contrato 090 de 2024.

La presente certificación se expide en el Municipio de Garzón /Huila, a los Once (11) días, del mes de julio de 2025.

ARGENIO SERQUERA ARAUJO
R.L. CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL DE OBRA #11

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.R.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUELVA

[illegible]



**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD
DE INTERVENTORIA No.091 DE 2024**

CERTIFICA

Que recibimos del CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES identificado con Nit. No. 901.785.559-1, el Acta Parcial de Obra #11 que corresponde a la obra ejecutada del 1 al 30 de junio de 2025, por el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit. No.901.785.549-8, por valor de DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$2.096.315.525.00) M/CTE.

Que se de conformidad con las memorias de cálculo y los documentos soporte, presentados y debidamente aprobados por Interventoría, se da viabilidad para que la E.SE. proceda a realizar el pago correspondiente del ACTA PARCIAL DE OBRA #11 del Contrato de Obra Pública No.090 de 2024.

Que la medición de cantidades de los ítems incluidos y el seguimiento tanto de obra como de calidad de materiales y ensayos de laboratorios son responsabilidad del interventor y el contratista de obra, de conformidad con sus compromisos contractuales.

Atentamente,



MARIA ISABEL MEDINA OSORIO


Supervisora

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
GARZÓN – HUILA

Proyectó y revisó:



JOAN ERNESTO PALACIOS YUNDA
R.L. EL VERGEL INGENIERIA S.A.S
Apoyo a la Supervision



Vigilado Supersalud

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO SAN VICENTE** identificado con NIT **901.785.549 -8**, es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el día 26 de enero de 2024 con la Cuenta Corriente No. 267877108, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO SAN VICENTE** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO SAN VICENTE**, hoy 26 de enero del 2024.

Cordial Saludo,



Yesenia Paola Ortiz Rodriguez
Gerente de Relación- Banca Empresas
Vicepresidencia de Empresas

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9

8

1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO SAN VICENTE

36. Nombre comercial

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Huila

4 1

40. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO

42. Correo electrónico

consorciosanvicente2024@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 8 8 7 1 6 8 2 6

45. Teléfono 2

3 1 7 0 8 8 4 2 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número
establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 3 1 2 1 5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

7 1 4 1 6 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 01 - 05 / 09 : 49 : 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9 8

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 0 3 7 3 2 2	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S					
120. Valor capital del socio 289,663,782,473		121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 2 0 0 2 9 8 5	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social CONSTRUSAR SA					
120. Valor capital del socio 289,663,782,473		121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 0 7 2 6 6 7	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA					
120. Valor capital del socio 289,663,782,473		121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	135514655	1621036751	11/07/2025

Número de Identificación

901785549

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

8

Departamento

HUILA

Dirección de Domicilio

CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALER

Localización

Nacional

Correo electrónico

consorciosanvicente2024@gmail.com

Regional

Huila

Número Licencia de Obra

0

Nombre Obra

HTAL DTAL SAN VICENTE HUILA

Fecha Terminación Obra

19/10/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

6

Costo Total Mano de Obra

2096315525.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO SAN VICENTE

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

NEIVA (HUILA)

Ciudad de Domicilio

neiva

Teléfono de Contacto

+57,317 0884254

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-041-000000

Número Contrato de Obra

090-2024

Fecha Inicio Obra

20/03/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

GARZON

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

2096315525.00

Número de Trabajadores en el Periodo

10

Aporte FIC

5240789.00


Valor del Pago

5240789.00

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yo, INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.), en mi calidad de Contador Público del CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Cajicá el veinticinco (25) del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social del consorcio en referencia.
Sin otro particular,




INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA
Contador Público
TP 211838-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yo, WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.711.612 de Neiva, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Neiva el veinticinco (25) del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social del consorcio en referencia.

Sin otro particular,



WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
C.C. 7.711.612 de Neiva
Representante Legal



Nit: 892.002.985-5

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **LUZ ANGELA ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 66489-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSAR S.A. identificada con Nit 892.002.985-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses por los conceptos de pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar

***Nota 1:** Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA y del ICBF y Seguridad Social en Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*

Dada en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025

Atentamente,

LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 66489-T
C.C. No. 52.158.483 de Bogotá

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.), en mi calidad de Contador de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit **830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

La presente certificación se expide a solicitud del **INTERESADO** en Cajicá el veinticinco (25) del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social de la empresa en referencia.

Sin otro particular,



INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA
Contador
Tarjeta Profesional No. TP 211838-T
C.C. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.),

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2187064567887980

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069741313 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 211838-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **ANGELA ROJAS TAUTIVA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit 830.037.322-8, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes en seguridad social de la empresa en referencia.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Cajicá el veinticinco (25) del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago.

Sin otro particular,



LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. TP 66489-T
C.C. 52.158.483 de Bogotá

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

05A2E4E80691E9A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52158483 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66489-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBP	
NIT 9017855-9		8	CONSORCIO SAN VICENTE		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CRA 4 N° 2.85 INDUSTRIAL KM 3		NEIVA-HUILA		8151545		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco									
44.2102926888	44.2102926888	9468883215	E		2025/07/10	2025/07/11	BANCO DE OCCIDENTE				1		545,254,200			

[illegible]

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Page 3 of 3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785549	8	CONSORCIO SAN VICENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 4 N° 2-85 INDUSTRIAL KM. 3	NEIVA-HUILA	8151545	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salari	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1620979888	948883715	€	2025/07/10	2025/07/11	BANCO DE OCCIDENTE	\$65,254,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				93	\$34,181,900	\$21,600	\$0	\$34,203,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$3,210,600	\$2,000	\$0	\$3,212,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$910,200	\$600	\$0	\$910,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	62	\$21,945,500	\$13,700	\$0	\$21,959,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$8,115,600	\$5,300	\$0	\$8,120,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	\$14,341,700	\$9,000	\$0	\$14,350,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	94	\$14,341,700	\$9,000	\$0	\$14,350,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				94	\$8,269,800	\$5,300	\$0	\$8,275,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$165,000	\$200	\$0	\$165,200
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	93	\$8,104,800	\$5,100	\$0	\$8,109,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				94	\$8,419,200	\$5,700	\$0	\$8,424,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$646,900	\$500	\$0	\$647,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$100,300	\$100	\$0	\$100,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$287,200	\$200	\$0	\$287,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$96,300	\$100	\$0	\$96,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	45	\$3,853,700	\$2,400	\$0	\$3,856,100
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$351,600	\$300	\$0	\$351,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	\$97,300	\$100	\$0	\$97,400
S.A.								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$660,900	\$500	\$0	\$661,400
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$2,325,000	\$1,500	\$0	\$2,326,500
TOTAL				94	\$65,212,600	\$41,600	\$0	\$65,254,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF	Teléfono																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NIT 900932861	9	ESTUDIOS DISEÑOS Y SERVICIOS DE LABORATORIO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		ESTUDIOS DISEÑOS Y SERVICIOS DE LABORATORIO SAS		CALLE 26 9AW-05	NEIVA-HUILA	SI	86271669																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2025-06	2025-07	1615241425	9488708177	E	2025/07/14	2025/07/09	BANCOLOMBIA	0	\$2,444,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSIÓN				RIESGOS		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Certificado de Aportes

Se certifica que RUBEN DARIO GIRON CASTILLO identificado(a) con CC 74860596 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA NI 830037322

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-06	2025-07	1602472581	9487989952	E	2025-07-04																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,556,000						\$409,000											
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	6.96%	\$2,556,000						\$177,900											
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$2,556,000						\$102,300											
EPS		SANITAS		30	4%	\$2,556,000						\$102,300											

Este certificado se expide el día 2025-07-23 a las 10:22.

Certificado de Aportes

Se certifica que TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO identificado(a) con CC 79905718 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA NI 830037322

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1602465224	9488334855	E	2025-07-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$6,457,329						\$1,033,200										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$6,457,329						\$32,300										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$6,457,329						\$32,300										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	6.96%	\$6,457,329						\$449,500										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$6,457,329						\$258,300										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$6,457,329						\$258,300										

Este certificado se expide el día 2025-07-23 a las 10:12.

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	892002895-S	CONSTRUSAR SA	Carrera 45 A No. 102 A 41	6333983	serviciocliente@construsar.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMERARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMERARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					DIEMERIOS 1 TOTAL A PAGAR UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2025-09	2025-09	E	07/07/2025	98027385	\$1.036.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INFORMACION COTIZANTE										INFORMACION NOVENALES										PENSION					SALUD					RENTAS LABORALES					CCP					PAGAFICALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres								Cotizante	Subtipo	Extempor	Cotiz. exterior	Extempor	REG	RET	DE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguros Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Emisor de SEMA e RUP	
CC 19306333		CALDERON CALDERON EFRAIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1 SUR N 4-51	MUSQUEBA-COCHINABARCA	8295-605	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2025-06	152481456	948599269	1	2025/06/03	2025/06/03	5277,100			

RESUMEN DE PAGO									
RUBRO	CODIGO	HIT	DV	AFILIADOS	VALOR LICUADO	INTERES AJUA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	599,100	\$0	\$0	599,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	599,100	\$0	\$0	599,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	5277,100	\$0	\$0	5277,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	CC: 1906323	Apellido	Calderón	Nombre	Calderón Efraín	Clase Aportante	INDEPENDIENTE	Sucursal Principal	PRINCIPAL
Exonerado SENA e ICBF	No	Teléfono	2295405	Ciudad-Departamento	JASQUEBÁ-CUNDINAMARCA	Dirección	CALLE 1 SUR N 4-51		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Período	2023-06	Salud	2023-06	Pago	1578491456	Clave	946997269	Fecha	2023/07/07
Pensión	2023-06	Salud	2023-06	Pago	1578491456	Clave	946997269	Fecha	2023/07/07
Limites	2023/07/07	Baricena	2023/07/07	Baricena	2023/07/07	Baricena	2023/07/07	Baricena	2023/07/07
LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES									
EMPLAÑO									
No.	Identificación	Nombre	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue
1	EC	1906323	CALDERÓN EFRÁIN						
Total Afiliados(1)									

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES									
EMPLAÑO									
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue	Reg. ret. de lue
1	EC	1906323	CALDERÓN EFRÁIN						
Total Afiliados(1)									



Pago exitoso

Número de autorización 408202

Martes, 3 de junio de 2025, 12:34:14 p. m.

Detalle

\$277.100
Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: APORTES EN LINEA

Débito desde: Cuenta Corriente *4122

Descripción: Pago de la Planilla de aportes
con clave: 9486959269

Fecha y hora inicio transacción 2025-06-03 12:33:06

NIT del comercio 9999001472382

Número de factura 9486959269

Código Único de Seguimiento 1526491456



Dirección IP: 190.146.185.6


Referencia 1: 190.146.185.6


Referencia 2: CC



Referencia 3: 19306323

MEMORIA DE CORTE DE OBRA		Código PA-FO-30	Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																										
		Versión No. 00																																																																																																																																																																																																																																											
		Fecha	2023																																																																																																																																																																																																																																										
CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA		CORTE N°: 11	FECHA :																																																																																																																																																																																																																																										
OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		JUNIO DE 2025																																																																																																																																																																																																																																											
(a) ITEM N°:	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:																																																																																																																																																																																																																																											
090	3.3.1	m3																																																																																																																																																																																																																																											
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																																																																																																																																																																																																																													
		(e) LOCALIZACION <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">(j) MEDIDA PARCIAL</th> <th rowspan="2">(k) Nº DE ELEMENTOS</th> <th rowspan="2">(l) MEDIDA TOTAL</th> </tr> <tr> <th>(f) Ancho</th> <th>(g) Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td>0.30</td><td>0.196</td><td></td><td>0.06</td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td>0.70</td><td>0.196</td><td></td><td>0.14</td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td>0.40</td><td>0.196</td><td></td><td>0.08</td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td>0.30</td><td>0.196</td><td></td><td>0.06</td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td>0.80</td><td>0.196</td><td></td><td>0.16</td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td>0.30</td><td>0.196</td><td></td><td>0.10</td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td>0.30</td><td>0.196</td><td></td><td>0.06</td></tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PAG</td> <td>5.35</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONES		(j) MEDIDA PARCIAL	(k) Nº DE ELEMENTOS	(l) MEDIDA TOTAL	(f) Ancho	(g) Longitud	1		0.80	0.196		0.16	2		0.80	0.196		0.16	3		0.80	0.196		0.16	4		0.80	0.196		0.16	5		0.80	0.196		0.16	6		0.80	0.196		0.16	7		0.80	0.196		0.16	8		0.80	0.196		0.16	9		0.80	0.196		0.16	10		0.80	0.196		0.16	11		0.80	0.196		0.16	12		0.80	0.196		0.16	13		0.80	0.196		0.16	14		0.80	0.196		0.16	15		0.80	0.196		0.16	16		0.80	0.196		0.16	17		0.80	0.196		0.16	18		0.80	0.196		0.16	19		0.80	0.196		0.16	20		0.80	0.196		0.16	21		0.80	0.196		0.16	22		0.30	0.196		0.06	23		0.70	0.196		0.14	24		0.80	0.196		0.16	25		0.80	0.196		0.16	26		0.80	0.196		0.16	27		0.80	0.196		0.16	28		0.40	0.196		0.08	29		0.80	0.196		0.16	30		0.80	0.196		0.16	31		0.30	0.196		0.06	32		0.80	0.196		0.16	33		0.80	0.196		0.16	34		0.80	0.196		0.16	35		0.80	0.196		0.16	36		0.30	0.196		0.10	37		0.30	0.196		0.06	TOTAL PAG			5.35
	DIMENSIONES		(j) MEDIDA PARCIAL		(k) Nº DE ELEMENTOS	(l) MEDIDA TOTAL																																																																																																																																																																																																																																							
	(f) Ancho	(g) Longitud																																																																																																																																																																																																																																											
1		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
2		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
3		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
4		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
5		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
6		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
7		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
8		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
9		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
10		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
11		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
12		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
13		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
14		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
15		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
16		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
17		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
18		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
19		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
20		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
21		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
22		0.30	0.196		0.06																																																																																																																																																																																																																																								
23		0.70	0.196		0.14																																																																																																																																																																																																																																								
24		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
25		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
26		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
27		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
28		0.40	0.196		0.08																																																																																																																																																																																																																																								
29		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
30		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
31		0.30	0.196		0.06																																																																																																																																																																																																																																								
32		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
33		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
34		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
35		0.80	0.196		0.16																																																																																																																																																																																																																																								
36		0.30	0.196		0.10																																																																																																																																																																																																																																								
37		0.30	0.196		0.06																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PAG			5.35																																																																																																																																																																																																																																										
Elaboró:		Revisó:																																																																																																																																																																																																																																											
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barríos		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq - Jair Lozano																																																																																																																																																																																																																																											


		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 4/2023					
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:		JUNIO DE 2025					
(a) ITEM N°:	3.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Descabece de pilotes (incluye cangre y retiro)			(c) UND: m3					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		(f) Ancho	(g) Longitud	AREA (m2)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		38		0.40		0.196		0.08		0.08	
		39		0.40		0.196		0.08		0.08	
		40		0.80		0.196		0.16		0.16	
		41		0.80		0.196		0.16		0.16	
		42		0.80		0.196		0.16		0.16	
		43		0.80		0.196		0.16		0.16	
		44		0.80		0.196		0.16		0.16	
		45		0.80		0.196		0.16		0.16	
		46		0.30		0.196		0.06		0.06	
		47		0.30		0.196		0.06		0.06	
		48		0.80		0.196		0.16		0.16	
		49		0.80		0.196		0.16		0.16	
		50		0.80		0.196		0.16		0.16	
		51		0.80		0.196		0.16		0.16	
		52		0.40		0.196		0.08		0.08	
		53		0.80		0.196		0.16		0.16	
		54		0.40		0.196		0.08		0.08	
		55		0.80		0.196		0.16		0.16	
		56		0.80		0.196		0.16		0.16	
		57		0.80		0.196		0.16		0.16	
		58		0.50		0.196		0.10		0.10	
		59		0.60		0.196		0.12		0.12	
		60		0.80		0.196		0.16		0.16	
		61		0.30		0.196		0.06		0.06	
62		0.30		0.196		0.06		0.06			
63		0.80		0.196		0.16		0.16			
64		0.80		0.196		0.16		0.16			
65		0.80		0.196		0.16		0.16			
66		0.80		0.196		0.16		0.16			
67		0.80		0.196		0.16		0.16			
68		0.80		0.196		0.16		0.16			
69		0.80		0.196		0.16		0.16			
70		0.20		0.196		0.04		0.04			
71		0.30		0.196		0.06		0.06			
72		0.40		0.196		0.08		0.08			
73		0.80		0.196		0.16		0.16			
74		0.50		0.196		0.10		0.10			
		SUB TOTAL				4.65		4.65			
		VIENE				5.35		5.35			
		TOTAL PAG				10.00		10.00			
Elaboró:		Revisó:		RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Arq Francisco Barrios		Arq. Jair Lozano									


		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FD-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023		
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		11	FECHA:	JUNIO DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	3.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Descabeca de pilotes (incluye cargue y retiro)				(c) UND:	m3


	
---	--


Elaboró:	Revisó:
 RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios	 RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano


[illegible]


	MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30
					Versión No. 00
					Fecha: 5 4 2023
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA :
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	6.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Placa aérea Algerada Concreto 4000 PSI		
			(c) UND:	m2	





	MEMORIA DE CORTE DE OBRA					Código: PA-PO-30 Versión No. 00 Fecha:	5 4 2023	
	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA							
	CONTRATO N°:	090	OBJETO:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							CORTE N°: 11 FECHA: JUNIO DE 2025
INTERVENTORIA:								
(a) ITEM N°:	8.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM:	Plaza aérea Aligerada Concreto 4000 PSI					(c) UND: m2





		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha:	Página 1 de 1 5 4 2023
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA :	JUNIO DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	6.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI				
			(c) UND: m2				





		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30	
						Versión No. 00	
						Página 1 de 1	
						Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA :	JUNIO DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	6.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Vigas aéreas en concreto Concreto 4000 PSI				(c) UND: m3





		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FQ-30 Versión No. 00 Fecha: 5 de 4 2023	
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	8.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°: 11			FECHA :	JUNIO DE 2025
			Vigas aéreas en concreto Concreto 4000 PSI			(c) UND:	m3





		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023	
CONTRATO N°:	080	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA :	JUNIO DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	6.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnas en concreto Concreto 4000 PSI			(c) UND:	m3




	MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/2023
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA :
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	6.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnas en concreto Concreto 4000 PSI		
(c) UND:				m3	





		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30 Versión Nro. 00 Fecha: 5/4/2023	
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA:	JUNIO DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	6.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnas en concreto Concreto 4000 PSI			(c) UND:	m3





[illegible]


	MEMORIA DE CORTE DE OBRA					Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha:		5 4 2023
	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA							
	CONTRATO N°:	090	OBJETO:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	6.3.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Muros cortina Concreto 4000 PSI					(c) UND: m3
CORTE N°:	11	FECHA :	JUNIO DE 2025					





 SAN VICENTE CONSTRUCTORA		MEMORIA DE CORTE DE OBRA		Código: PA-FO-30 Versión: No. 00 Fecha:		Página 1 de 1		2023		
CONTRATO N°:	080	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE									
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
(a) ITEM N°:	8.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI						(c) UND:	m3
CORTE N°:	11	FECHA :	JUNIO DE 2025							



	MEMORIA DE CORTE DE OBRA					Código: PA-FO-30
						Versión No. 00
				Página 1 de 1	2023	
				5	4	
				Fecha:		
CONTRATO N°:	000	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA :	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	6.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI			
		(c) UND:	m3			





 SAN VICENTE MUNICIPIO	MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30 Versión: No. 00 Fecha: 5/4/2023			
					Página 1 de 1			
CONTRATO N°:	090	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA:	JUNIO DE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	6.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI				(c) UND: m3	




[illegible]

[illegible]

	MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 2023
CONTRATO N°:	080	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	11	FECHA :
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	11.3.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Mortero estriado rampa		
			(c) UND:	m2	



	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN-HUILA”


INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No 16

CONTRATO N°090 DE 2024

JUNIO 2025

**CONTRATISTA
CONSORCIO SAN VICENTE**


GARZON HUILA

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

**REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN
Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS**

**"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL
SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"**

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	REVISO	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
00	81	JUNIO	Ing. Zaida Carine Aljure Naranjo		Informe de gestión Junio de 2025




	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

TABLA DE CONTENIDO


1	COMPONENTE TECNICO	14
1.1	ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	14
1.2	INFORMACION FINANCIERA	15
1.2.1	INFORME MANEJO DE ANTICIPO	15
1.2.2	INFORME FACTURACIÓN	15
1.3	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	16
1.3.1	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EDIFICIOS TÉCNICOS LOTE B	16
1.3.2	EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A	16
1.3.3	CONTROL TOPOGRAFICO	24
1.4	ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO	25
1.4.1	ESPECIALIDADES E INSTALACIONES	25
1.4.2	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	26
1.4.3	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS.	27
1.4.4	EQUIPOS.	27
1.4.5	ARQUITECTURA Y ACABADOS	29
1.5	CONTROL DE CALIDAD Y OBRA	30
1.5.1	ENSAYOS DE LABORATORIO	30
1.5.2	BITACORA DE OBRA	30
1.5.3	PROGRAMACION DE OBRA	31
1.6	GESTION ADMINISTRATIVA	31
1.6.1	CORRESPONDENCIA	31
1.6.2	REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO	32
		3

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001


1.6.3	POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO	32
1.6.4	EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO	33
2	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	34
2.1	MARCO NORMATIVO	34
2.2	BASE DE DATOS SST PERSONAL	37
2.2.1	PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE	37
2.2.2	ICOCONSTRUCCIÓN SAS	40
2.2.3	HIDROSANITARIAS HB SAS	40
2.2.4	YM, SEGURIDAD, CONTROL Y DISEÑO	41
2.2.5	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	41
2.2.6	SEGUNDO ANDRADE	41
2.3	SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL	42
2.4	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	43
2.5	COMITÉS DE APOYO AL SG-SST	45
2.6	RECOMENDACIONES DE SALUD	45
2.7	INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES	46
2.8	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	46
2.9	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	47
2.10	INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS	48
2.11	AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	48
2.12	GESTIÓN EN EMERGENCIAS	48
2.13	INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO	49
2.14	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO	50

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.15	PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO	51
2.16	INFORME PROVEEDOR CONTRATISTA	51
2.17	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	51
2.18	ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	51
2.18.1	AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA	52
2.19	ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL	52
2.19.1	IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR	52
2.19.2	ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES	52
2.20	ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES	53
2.21	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO	53
3	GESTIÓN AMBIENTAL	54
3.1	ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS	54
3.1.1	MARCO NORMATIVO	54
3.2	REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	61
3.2.1	INFORME AMBIENTAL	61
3.2.2	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL	61
3.2.3	PERMISOS AMBIENTALES	62
3.2.4	OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO	62
3.3	SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES	62
3.4	MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	62
3.4.1	PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS	62
3.4.2	ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN	65
3.4.3	MEZCLA DE CONCRETO	66

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.5	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	67
3.5.1	TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	67
3.6	ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION	69
3.7	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES	70
3.7.1	RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN	70
3.7.2	ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	71
3.7.3	DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	71
3.8	MANEJO DE RCD	71
3.8.1	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	71
3.8.2	CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL	72
3.8.3	REPORTE MENSUAL DE RCD	72
3.8.4	CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN	72
3.8.5	REUTILIZACIÓN DE RCD	73
3.8.6	TRANSPORTE	73
3.9	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	73
3.9.1	CLASIFICACIÓN Y ACOPIO	73
3.9.2	DISPOSICIÓN FINAL	74
3.10	MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS	74
3.10.1	CERRAMIENTO DE OBRA	74
3.10.2	CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD	74
3.10.3	HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES	75
3.10.4	CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES	75
3.10.5	VÍAS DE ACCESO	75

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.10.6	VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	75
3.11	MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	76
3.11.1	SUMIDEROS	76
3.11.2	MANTENIMIENTOS SUMIDEROS	76
3.11.3	AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	76
3.11.4	SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA	77
3.11.5	ACOPIOS DE MATERIALES	77
3.11.6	CUERPOS DE AGUA	78
3.11.7	CONTROL DE VECTORES	78
3.12	MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	78
3.12.1	INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA	78
3.13	CAPACITACIONES AMBIENTALES	79
3.14	ORDEN Y ASEO	80
3.14.1	JORNADAS DE ASEO	80
3.14.2	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA	80
3.15	RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	80
3.15.1	VISITAS Y REQUERIMIENTOS	80
3.15.2	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES	81
3.16	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.	81



	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación del proyecto.....	13
Ilustración 2 instalación ducteria	18
Ilustración 3 Demarcación con código de colores de ducteria sistemas	18
Ilustración 4 Armado aceros rampa salida ambulancias.....	19
Ilustración 5 armado de aceros	19
Ilustración 6 Encofrado elementos	20
Ilustración 7 Vaciado de concreto en placa	20
Ilustración 8 Desmonte casetón	21
Ilustración 9 Armado de aceros en columnas piso 1	21
Ilustración 10 Encofrado y fundidas escaleras	22
Ilustración 11 Encofrado y fundida de columnas	22
Ilustración 12 Rampa vehicular	23
Ilustración 13 Foto general.....	23
Ilustración 14 Puntos de control asentamientos	24
Ilustración 15 Bomba estacionaria	28
Ilustración 16 sistema de encofrado STEM	28
Ilustración 17 Almacenamiento de insumos	66
Ilustración 18 Concreto pre mezclado	67
Ilustración 19 Acopio de combustibles	70
Ilustración 20 Limpieza y recolección de residuos.....	71
Ilustración 21 Puntos de acopio	73
Ilustración 22 Acopio bolsas de cemento	74
Ilustración 23 Publicaciones ambientales.....	79
Ilustración 24 Orden y aseo	80

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 información general del contrato	14
Tabla 2 Resumen de actas	15
Tabla 3 Pólizas	32
Tabla 4 Equipos y herramientas.....	33
Tabla 5 Personal que laboro durante el periodo.....	33
Tabla 6 Marco normativo SST.....	34
Tabla 7 personal CSV	37
Tabla 8 Personal Icoconstruccion	40
Tabla 9 Personal Hidrosanitario	40
Tabla 10 Personal YM Seguridad, control y diseño.....	41
.Tabla 11 personal DF construcciones y servicios.....	41
Tabla 12 personal DF construcciones y servicios.....	42
Tabla 13 Cumplimiento EMO ingresos.....	42
Tabla 14 Capacitaciones y charlas.....	43
Tabla 15 Cumplimiento charlas y capacitaciones.....	45
Tabla 16 Cumplimiento inducciones.....	46
Tabla 17 Cumplimiento EPI.....	47
Tabla 18 Cumplimiento kit señalización SST	47
Tabla 19 Relación agua potable.....	48
Tabla 20 Cumplimiento Kit de emergencias	49
Tabla 21 Personal con incapacidad por AT.....	49
Tabla 22 Relación de ATS y permisos de trabajo.....	50
Tabla 23 Marco legal gestión ambiental	54
Tabla 24 Relación de materiales e insumos.....	62
Tabla 25 Relación Ingreso de concreto.....	63
Tabla 26 sustancias químicas usadas.....	68
Tabla 27 Volquetas salida de material	75



	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001


Tabla 28 Relación maquinaria en obra.....	76
Tabla 29 Relación consumo de agua.....	77
Tabla 30 Relación de temas ambientales.....	79

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 órdenes de operación	15
Anexo 2 Informe control asentamientos	24
Anexo 3 Reporte de ensayos	30
Anexo 4 Certificados de calidad	30
Anexo 5 Bitácora de obra.....	31
Anexo 6 Programación de obra.....	31
Anexo 7 Correspondencia.....	32
Anexo 8 Pólizas de garantía	32
Anexo 9 Cumplimiento Requisitos Legales	37
Anexo 10 Soportes afiliaciones y retiros.....	42
Anexo 11 Soporte pagos de seguridad social	42
Anexo 12 Capacitaciones y charlas de seguridad	43
Anexo 13 Comités de apoyo	45
Anexo 14 Recomendaciones médicas	45
Anexo 15 Inducción y reinducción.....	46
Anexo 16 Entrega de dotación y EPI.....	46
Anexo 17 Inspecciones	48
Anexo 18 Indicadores y reporte de accidentes.....	50
Anexo 19 Permisos de trabajo y ATS.....	51
Anexo 20 Solicitud cierres temporales PMT	52
Anexo 21 Acta Apertura Buzón PQRS	52
Anexo 22 Indicadores ambientales	61
	10

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Anexo 23 Control de material.....	65
Anexo 24 Control aseo de baños	77
Anexo 25 Certificado y documentación	78
Anexo 26 Registro de charlas	79
Anexo 27 Registro fotográfico actividades	81


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

INTRODUCCIÓN

El presente informe, tiene como finalidad reportar las actividades para el proyecto adjudicado mediante contrato No. 090 de 2024 cuyo objeto contractual es “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN”. cual resume los indicadores de cumplimiento correspondientes a las actividades realizadas en el **periodo del 01 al 30 de junio del 2025**. La ejecución de este proyecto demanda una obra totalmente nueva que arranca con replanteo, excavaciones, pilotaje, retiros, rellenos, cimentación, estructura en concreto, mampostería, carpintería metálica (puertas y ventanas), estructura metálica de cubierta, acabados de obras hidrosanitarias, de red de contra incendio, gas, obras eléctricas, voz y datos e instalación de equipos (Bomba contra incendio y equipos de presión constante).

En agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl.

En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanza No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón , como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo I11, Título II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatuto.

Garzón es un municipio colombiano, localizado en el suroriente del departamento del Huila. Yace en el este con una región montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena. Su extensión territorial es de 692 km², su altura es de 830 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 24 °C. Cuenta con una población de 101.562 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2022. Hace parte de la región Subcentro del departamento.

El proyecto de construcción para el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, Bajo el contrato de obra pública N°090 de 2024 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN-HUILA, se encuentra ubicado en la calle 7 N°14-69, Municipio de Garzón Departamento del Huila.





Ilustración 1 Ubicación del proyecto


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1 COMPONENTE TECNICO

1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información general del contrato

Numero de contrato	090 DE 2024
Fecha de suscripción	04/01/2024
Organización contratante	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA
Proyecto	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE D EPAUL
Objeto del contrato	"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"
Domicilio contractual	CR 4 No 2-85 Zona Industrial vía palmero
Contratista de obra	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit. del contratista de obra	901.785.549-8
Representante legal	WILLAM ALEXANDER POLO POLANIA
CC. del representante legal	7.711.612
Director de obra	ZAIDA CARINE ALJURE NARANJO
Valor del contrato	\$ 86.899.134.742
Plazo de ejecución	30 MESES
Fecha de inicio	20/03/2024
Fecha de Suspensión	N. A
Fecha de Terminación	19/09/2026
Prorroga	N. A
Fecha de reinicio	N. A
Fecha de terminación	N. A

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.2 INFORMACION FINANCIERA

1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO

En el presente periodo se realizó adquisición de materiales y pagos relacionados con prestación de servicios, aspectos que se llevaron a cabo a través de la Fiducia por medio de las ordenes de operación 38, 39 y 40 las cual se puede apreciar en.

Anexo 1 órdenes de operación


1.2.2 INFORME FACTURACIÓN

Al cierre del presente periodo, el Consorcio san Vicente ha tramitado nueve (9) actas de corte de obra, por la Interventoría y validadas para el correspondiente pago por la Supervisión de la E.S.E.

En la siguiente tabla resumen se detalla los pagos realizados de acuerdo con el histórico de actas de corte de obra tramitadas, aprobadas y pagadas a la fecha, resaltando que se encuentra en proceso de aprobación y pago el Ata de Corte N°7.

Tabla 2 Resumen de actas

# ACTA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	RETENCION DE GARANTIA	NETO A GIRAR
ACTA #1	\$ 208,905,712.00	\$ 62,671,713.60	\$ 20,890,571.20	\$ 146,233,998.40
ACTA #2	\$ 719,606,482.00	\$ 215,881,944.60	\$ 71,960,648.20	\$ 503,724,537.40
ACTA #3	\$ 882,800,683.00	\$ 264,840,204.90	\$ 88,280,068.30	\$ 617,960,478.10
ACTA #4	\$ 390,626,459.00	\$ 117,187,937.70	\$ 39,062,645.90	\$ 273,438,521.30
ACTA #5	\$ 137,838,998.00	\$ 41,351,699.40	\$ 13,783,899.80	\$ 96,487,298.60
ACTA #6	\$ 2,763,579,997.00	\$ 829,073,999.10	\$ 276,357,999.70	\$ 1,934,505,997.90
ACTA #7	\$ 1,413,817,258.00	\$ 424,145,177.40	\$ 141,381,725.80	\$ 989,672,080.60
ACTA #8	\$ 2,615,751,987.00	\$ 784,725,596.10	\$ 261,575,198.70	\$ 1,831,026,390.90
ACTA #9	\$ 1,992,727,752.00	\$ 597,818,325.60	\$ 199,272,775.20	\$ 1,394,909,426.40

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

En el presente periodo se continuo la ejecución de las actividades de obra de acuerdo con versión de reprogramación aprobada en el mes de enero de 2025 y que se denomina "3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025", resaltando que todas las actividades programadas y ejecutadas fueron revisadas, validadas y liberadas por la Interventoría dentro del proceso de seguimiento técnico y de construcción que se ha implementado desde el inicio de la obra


1.3.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EDIFICIOS TÉCNICOS LOTE B

Para los edificios en referencia se continuo con actividades de mampostería y confinamiento de la misma, según especificaciones técnicas

1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A

Se desarrollaron actividades de elementos estructurales a nivel de piso 1 a piso 4 específicamente en columnas, muros pantalla, placas de entepiso y placas de entrada y salida de ambulancias, dando cumplimiento al cronograma de obra establecido de igual forma dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto

- **Armado de acero:** Se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo para los diferentes elementos estructurales
 - **Columnas y pantallas:** se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales, elementos de piso 2 a piso 3 en ejes 8 y 10 entre A-F, de piso 3 a piso 4 en ejes 5-7 entre A-F, de piso 4 a piso 5 en ejes 1-6 entre A-F.
 - **Placa de entre piso nivel 1:** Se realizo el respectivo montaje y armado de acero de refuerzo para vigas principales y riostras de refuerzo para palca de

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

entre piso nivel 2 ejes A-F entre 7-11 y placa de entrepiso nivel 4 ejes A-F entre 1 – 6

- **Escaleras en concreto:** se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales de las escaleras de piso 1 a piso 3 en los ejes 2 entre C-D y escalera de sótano a piso 1 ejes 6 entre D-E
- **Rampa vehicular:** se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales de la rampa vehicular para salida de ambulancias en los ejes 7-8 entre A-B

➤ **Vaciado de concreto:**

- Se realizó vaciado de concreto en columnas y pantallas de piso 2 a piso 3 en ejes 8 y 10 entre A-F, de piso 3 a piso 4 en ejes 5-7 entre A-F, de piso 4 a piso 5 en ejes 1-6 entre A-F.
- Vaciado de concreto placas aéreas nivel 2 ejes A-F entre 7 – 11 y placa de aérea nivel 4 ejes A-F entre 1 – 6
- Concreto para escaleras de sótano a piso 1 en ejes 6 entre D-E y escalera eje 2 entre C-D de piso 1 a piso 3.
- Concreto para rampa vehicular salida de ambulancias ejes 7-8 entre A-B.

➤ **Redes y especialidades eléctricas.**

- El personal eléctrico continuo con el tendido de tubería EMT para sistema eléctrico y de sistema detección de incendios en área de sótano, entre ejes 1 al 5 y ejes AF



Ilustración 2 instalación ducteria



Ilustración 3 Demarcación con código de colores de ducteria sistemas

Estas actividades se desarrollaron de acuerdo con el cronograma del proyecto bajo la supervisión y acompañamiento del equipo de trabajo interventor a fin de asegurar que cada etapa fuera inspeccionada y validada para cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos.




Ilustración 4 Armado aceros rampa salida ambulancias



Ilustración 5 armado de aceros



Ilustración 6 Encofrado elementos



Ilustración 7 Vaciado de concreto en placa



Ilustración 8 Desmonte casetón



Ilustración 9 Armado de aceros en columnas piso 1



Ilustración 10 Encofrado y fundidas escaleras




Ilustración 11 Encofrado y fundida de columnas





Ilustración 12 Rampa vehicular



Ilustración 13 Foto general

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.3.3 CONTROL TOPOGRAFICO

Teniendo en cuenta la cota desde BM (niveleta en poste cota 807.10), hasta escalera acceso a sótano C1 cota 804.215 (punto provisional). A partir del BM designado se realizó nivelación de precisión y se determinaron cotas de comparación en cada una de las 9 niveletas.

Ubicación inicial de niveletas sobre columnas sótano.





Ilustración 14 Puntos de control asentamientos

Dado lo anterior nos permitimos presentar el, informe topográfico con la relación de control de asentamientos.

Anexo 2 Informe control asentamientos


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO

A lo largo del desarrollo del proyecto, surgen diversas situaciones que demandan una atención particular tanto del constructor como del interventor y supervisor. A continuación, se detallan, por especialidad, los aspectos más relevantes que se han destacado durante este período, así como aquellos que están siendo evaluados por cada uno de los responsables según corresponda.

1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES

- Se continua a la espera y respuesta de la solicitud por parte del consorcio san Vicente en el suministro de la información oficial para las diferentes especialidades, información que refiere a planimetría, detalles y cortes de fachada, cruces de vía para las redes en los edificios 1, 2 y 3 del lote B.
- Se realizó verificación en sitio (predio lote B) las alternativas de reubicación del tanque de RCI y de la PTAR, lo anterior para evaluación por parte del asesor SERGO y de la interventoría considerando las características y condiciones del terreno en el área dispuesta para implantación. Se queda a la espera por parte del consorcio san vicente las indicaciones y planimetría ajustada para su respectiva implantación
- Se realizó mesa de trabajo con especialistas eléctricos a fin de verificar los avances en la actualización del proyecto a las normas retie y retilap 2024
- Teniendo en cuenta las consideraciones y aclaraciones solicitadas por el consorcio san vicente al sistema de gases medicinales, se está a la espera en la respuesta y entrega de los mismos, teniendo en cuenta lo indicado en las mesas de trabajo se estimaba la entrega de esta información para el día 24 del mes de junio, sin embargo, al cierre de mes no se cuenta la documentación
- Se continuaron adelantando comités de obra y mesas técnicas de trabajo interventoría y asesor hospitalario de la ESE, verificando los diseños a la del proyecto.
- Los ingenieros hospitalarios por parte de contratista e interventoría, con participación del personal biomédicos asignado por la ESE, asesor externo hospitalario ESE y asesor SERGO, continúan realizando verificación de

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

espacios y funcionalidad de la arquitectura hospitalaria y relación funcional en concordancia con el PMA aprobado.


- Se dio viabilidad por parte de la interventoría a las consideraciones remitidas por el consorcio san vicente en lo referente a las especialidades eléctricas las cuales serán implementadas como ajustes y complementos en los sistemas eléctricos especiales,

- Sistema de control de acceso
- Sistema de circuito cerrado de televisión
- Sistema de detección y voceo de incendio
- Sistema de llamado de pacientes y sonido
- Sistema de llamado de enfermeras
- Sistema de voz y datos

1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Con el fin de adelantar y ganar tiempos en la programación mantenemos la implementación del Plan de trabajo presentados en informes anteriores cuyo objetivo fundamental es establecer las acciones generales para la actuación ante eventuales situaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, operacional y legal que puedan generar un traslado en los tiempos de ejecución de algunas de las actividades establecidas en la programación de obra y por lo tanto pueden llegar a afectar las fechas de inicio y final de entrega, por lo tanto se mantendrán los objetivos específicos que se describen a continuación:

- Verificar las jornadas extra tiempo o adicional requeridas para garantizar la construcción de las estructuras (placas de entrepiso, columnas-pantallas y escaleras).
- Analizar la necesidad de aumentar la cantidad de formaleta con el fin de garantizar el avance de las actividades en placas superiores.
- Buscar la estrategia para continuar el avance en placas superiores garantizando los progresos requeridos en la programación.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS.

Según balance, diseño y programación presentada por el consorcio San Vicente y conciliada junto con la interventoría y la Supervisión de la ESE, se desarrollan los siguientes procesos:

- Para garantizar los tiempos establecidos en la programación continuamos con la propuesta ya presentada en el informe anterior; se incrementa la jornada laboral en dos horas extras de lunes a viernes y el día sábado una jornada de 6:00 am a 2 pm, por último, un domingo intermedio se trabajará de 6:00 am a 2:00 pm.

1.4.4 EQUIPOS.

El consorcio san Vicente cuenta con una bomba de exclusividad para el proyecto, la cual, se adquiere en condición de compra, el equipo en mención es una bomba estacionaria de concreto marca putzmeiser de gran capacidad de bombeo, adicional se cuenta con un incremento del 50% del equipo de formaleta y armadura de entepiso del sistema STEM llegando a 1.500 m2.



	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001



Ilustración 15 Bomba estacionaria



Ilustración 16 sistema de encofrado STEM

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.4.5 ARQUITECTURA Y ACABADOS


Durante el presente periodo, en conjunto con la interventoría, se definió el tipo de mampostería a emplear en las distintas zonas del proyecto. Se estableció que la mampostería en concreto será utilizada para el confinamiento de áreas específicas como escaleras, núcleos de ascensores, cuartos técnicos e imagenología. En particular, en las zonas de escaleras e imagenología, se construirá con celdas totalmente llenas con grouting, con el objetivo de garantizar la resistencia al fuego requerida en escaleras y proporcionar el confinamiento necesario para el control de radiación en imagenología.

Para las demás áreas ubicadas en el sótano, servicios de urgencias, pasillos, baños y fachadas, se utilizará mampostería confinada, mientras que, en habitaciones, unidades de cuidado intensivo (UCI) y otras zonas de menor tránsito, se optará por mampostería liviana.

Para facilitar la correcta ejecución en obra, se acordó realizar por cada nivel una actualización en la convención de la planimetría, identificando claramente las referencias y tipos de mampostería aplicables. Sin embargo, para avanzar en este proceso, es indispensable que por parte de Sergio Arquitectura se remita la planimetría actualizada en formato .dwg, incorporando todas las modificaciones acordadas durante las mesas de trabajo de diseño y habilitación.

Es necesario incluir en el presupuesto los ítems no previstos correspondientes a los refuerzos requeridos que no fueron contemplados inicialmente dentro de las actividades asociadas a la mampostería liviana. Estos refuerzos son indispensables para garantizar la correcta instalación y estabilidad de los marcos de puertas, ventanas y demás elementos que requieran anclajes específicos. La inclusión de estos ítems busca asegurar la funcionalidad, durabilidad y cumplimiento de las condiciones técnicas, evitando reprocesos y afectaciones.

En atención a lo anterior, se continuará con la revisión técnica integral de la información entregada y se seguirá documentando cada hallazgo identificado. Esta información será puesta en conocimiento de la E.S.E. a través de la Interventoría, con el propósito de contar con su apoyo en la gestión, validación y remisión de los ajustes pertinentes al Consorcio San Vicente, en el menor tiempo posible, con el fin de mitigar

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

riesgos en la ejecución de obra y asegurar la correcta planeación técnica y presupuestal del proyecto.

1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA

1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio realizados a muestras de concreto son fundamentales para garantizar que el material cumpla con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en los proyectos de construcción. Estos ensayos permiten verificar la resistencia, durabilidad y calidad del concreto, asegurando que las propiedades mecánicas y físicas del material sean las adecuadas para soportar las cargas y condiciones a las que estará expuesto.

La realización de estos ensayos en fases clave del proceso de producción y durante la ejecución de la obra contribuye a la confiabilidad y seguridad de la infraestructura construida, minimizando riesgos y optimizando el rendimiento del concreto en su aplicación práctica.


Anexo 3 Reporte de ensayos

Para los insumos con certificados de conformidad como los aceros son suministrados por el fabricante con cada pedido entregado a obra.

Anexo 4 Certificados de calidad

1.5.2 BITACORA DE OBRA

El proyecto cuenta con una bitácora de obra en la cual se registra a diario de manera conjunta Contratista e Interventoría del proyecto, las novedades, avances y dificultades que se presentaron en el presente periodo para la ejecución de las actividades relacionada con la cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y afines, así como aquellas relacionadas con la

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

mampostería y obra gris el cual ha sido conforme con el desarrollo diario del proyecto.

Anexo 5 Bitácora de obra

1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA

El proyecto cuenta con una programación de obra elaborada bajo la plataforma Microsoft Project, dicha programación se encuentra desarrollada conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y contempla las actividades previstas, los plazos de ejecución, los hitos principales y la asignación de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.


Este documento o programación fue ajustado recientemente y el mismo ha sido presentado y revisado por el equipo técnico de la firma interventora y la supervisión. La nueva reprogramación entregada, que se denomina 3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025, desde el mes de enero de 2025 viene siendo implementada por la Interventoría una vez fue avalado y aprobado este documento por la Entidad, el cual es utilizado como una herramienta guía para el seguimiento y control del avance físico de la obra, el mismo que puede ser nuevamente ajustado en función de nuevas consideraciones o eventualidades detectadas, analizadas y advertidas por el Contratista, la Interventoría y la ESE, las que de igual manera deben ser debidamente justificadas y aprobadas por la interventoría o entidad contratante dentro del marco contractual.

Anexo 6 Programación de obra

1.6 GESTION ADMINISTRATIVA

1.6.1 CORRESPONDENCIA

Los correos establecidos como oficiales para la emisión de comunicados son, por la interventoría interconstructoresconsorcio@gmail.com, así mismo se confirma que el correo para la recepción de comunicados por parte del consorcio san Vicente es

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

consorciosanvicente2024@gmail.com, que corresponde al correo oficial implementado por el consorcio san Vicente.

Anexo 7 Correspondencia

1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO

1.6.2.1 COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA

De acuerdo con los requerimientos contractuales y lo indicado por la Interventoría, en el periodo se llevan a cabo las diferentes reuniones de comité técnico de obra, que les precede al correspondiente recorrido de obra, las cuales, de acuerdo con lo establecido desde el inicio de obra, se convocó por la Interventoría del contrato, una reunión semanal de comité de obra, adicionalmente se realizan mesas de trabajo con especialistas para tratar temas puntuales o específicos.


1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

El Consorcio San Vicente cuenta con las pólizas de seguro emitidas por la compañía EQUIDAD SEGUROS identificada bajo el Nit N°860.028.415, las cuales para el presente periodo se encuentran vigentes y sin afectaciones o requerimientos.

Tabla 3 Pólizas

POLIZAS / COBERTURAS	No POLIZA	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	AB001298	19/03/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AB001301	19/03/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO		19/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES		19/09/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA		19/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		19/09/2031

Anexo 8 Pólizas de garantía

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO


Para el presente periodo el Consorcio San Vicente dispuso de los equipos y personal listados a continuación.

Tabla 4 Equipos y herramientas

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	UND	CANTIDAD
VOLQUETA SENCILLA	UND	1
BOMBA ESTACIONARIA PARA CONCRETO	UND	1
TORRE GRUA	UND	2
MEZCLADORA DE CONCRETO	UND	2
RETROCARGADOR JCB	UND	1
APISONADOR TIPO CANGURO	UND	1
VIBRADOR PARA CONCRETO	UND	6
SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA	UND	6
ROTOMARTILLOS	UND	3
AMOLADORAS ANGULARES	UND	5
SIERRA DE BANCO (TRONZADORA)	UND	1
COMPRESOR NEUMATICO	UND	0
EQUIPO DE ENCOFRADO (FORMALETAS)	M2	1800
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES (CERTIFICADOS)	SEC	36
MOTOBOMBA 2"	UND	1
MOTOBOMBA 4"	UND	1
BOMBA EYECTORA 2"	UND	2
ALLANADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO)	UND	1

Tabla 5 Personal que laboro durante el periodo

PERSONAL / CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	3
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

PROFESIONAL SST	2
INSPECTOR DE OBRA	1
TECNICO SST	2
ALMACENISTA	1
TOPOGRAFO	1
MAESTRO DE OBRA (EJERO)	1
OFICIALES	52
AYUDANTES	36
PLOMEROS	2
ELECTRICOS	2
OPERADORES MAQUINARIA	2
CONDUCTORES VOLQUETAS	2

2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


2.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.


A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión social que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 6 Marco normativo SST

Ley 9/79:	Título III y otros Obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.
------------------	---


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Decreto Ley 1295/94:	Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Ley 1616/13:	Ley de salud mental.
Decreto Ley 1562/15:	Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Decreto 1072/15:	Decreto único reglamentario del sector trabajo.
Resolución 2400/79:	Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Resolución 2013/86:	Comité paritario de salud ocupacional.
Resolución 2346 de 2007:	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias.
Resolución 2646 de 2008	Reglamenta la evaluación de riesgo psicosocial
Resolución 1918 de 2009	Contratación y costo de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias. Custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.
Resolución 652/12:	Comité de convivencia laboral.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Resolución 0312/19:	Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para todas las empresas, de acuerdo con el nivel de riesgo y números de trabajadores
Resolución 0491 de 2020	Trabajo en espacios confinados
Resolución 4272 de 2021	Trabajo en alturas
Resolución 773 de 2021	Sistema Globalmente Armonizado
Resolución 2764 de 2022	Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones.

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, atendiendo la declaración de emergencia sanitaria por fiebre amarilla según la resolución 00691 del 16 de abril de 2025, se realizó limpieza semanal de fosos de ascensores, eliminación de aguas estancadas y control de vectores como mosquitos y zancudos mediante fumigación información disponible en el numeral 3 correspondiente a las actividades ambientales ejecutadas en el periodo. En cumplimiento del Plan de Trabajo Anual SST se realizó actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros, y Plan de preparación y atención de emergencias.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Anexo 9 Cumplimiento Requisitos Legales

2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL

Dado cumplimiento a la información solicitada por el cliente, el CONSORCIO SAN VICENTE lleva a cabo el registro de la base de datos SST del 100% del personal en obra con fecha de 30 de junio del 2025.

- ✓ En el presente periodo se presentaron 5 ingresos de CONSORCIO SAN VICENTE
- ✓ 1 ingreso de SEGUNDO ANDRADE


2.2.1 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE

Tabla 7 personal CSV

NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
JESUS ORLANDO ORDOÑEZ CARLOSAMA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
ANDRES FELIPE LOPEZ SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	2/07/2024	
JORGE IVAN MURILLO MANJARREZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
JHON JAIRO CABRERA ARDILA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	2/07/2024	
LUIS ARIEL GUERRERO LOZANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	19/07/2024	
FABIAN ARTURO CALDAS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DANIEL ALEJANDRO LIZCANO CHAUX	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	08/06/2025
ELADIO CERQUERA DURAN	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
JOHAN FERNANDO MENDEZ ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	08/06/2025
VICTOR MANUEL CASTAÑEDA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	11/10/2024	
WISTON JOSE BOHORQUEZ VITAL	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FABIAN SANTOS POVEDA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	26/06/2025
JOSE MELQUISEDEC BUSTOS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
SERGIO DAVID TOVAR	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	

JHONATANT MEDINA POLO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO MURCIA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	23/10/2024	
CHRISTIAN CAMILO CORONADO CRISTANCHO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
WILINTON MUÑOZ ARTUNDUAGA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DIEGO FELIPE RINCON MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDWIN LEONARDO FIGUEROA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
EDWIN ALEXANDER DEVIA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO SANCHEZ VERA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
GERMAIN INOJOSA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
JULIO CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DIDIER CAMPOS ARDILA	OFICIAL HERRERO	7/01/2025	
NIDA LUCERO MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DEIBI ALEJANDRO PASCUALS BERMEO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDILBER SALGADO GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDY ANDRES MURCIA CERQUERA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDDY COLLAZOS RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/01/2025	
YESID CANTILLO	OFICIAL HERRERO	17/01/2025	
JUAN CARLOS PENNA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/01/2025	
GIAN FRANCO FERRO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	20/01/2025	
HECTOR VARGAS MONROY	OFICIAL HERRERO	20/01/2025	
NENCER ARTUNDUAGA ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
JULIAN ANDRES SALGADO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
LUIS ERNESTO ROMERO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
AILER VIUCHE CORDOBA	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	
EDWIN ALBERTO QUINCENO	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	
DEIVI JOAN QUINCENO	ARMADOR	03/02/2025	
JULIO CESAR AYALA	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	ARMADOR	03/02/2025	
FRANCISCO PRADA RAMOS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	03/02/2025	
DIEGO ARMANDO SIERRA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	04/02/2025	
NELSON IVAN PAEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	04/02/2025	
MAURICIO MANRIQUE MEDINA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	10/02/2025	
MEDARDO ANDRES SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	11/02/2025	
LIBARDO GASPAR RIVERA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
DAIMER ALEXIS MUÑOZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	29/06/2025
JOAN SEBASTIAN RUBIO RIVERA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
JHANER MURCIA GALINO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	

JAIDER ENRIQUE LOPEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	25/02/2025	
LUIS PARMENIDES HURTADO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
WILLIAM ALEXANDER GUERRERO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
JOINER STIVEN GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
LUIS FERNANDO PARRA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
JORGE MARIO GOMEZ	OFICIAL HERRERO	12/03/2025	
ADOLFO NAGLES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
CARLOS ANDRES MENDOZA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
BRAYAN RIVERA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
EDWIN LEANDRO CASTAÑEDA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
HECTOR HUGO DIAZ FALLA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
JACKSON BORJA MOSQUERA	OFICIAL HERRERO	20/03/2025	
JESUS ALBERTO RODRIGUEZ HERRERA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/03/2025	
NILSON BAÑOS SURMAY	OFICIAL HERRERO	25/03/2025	
YEISON ANTONIO NARVAEZ	OFICIAL HERRERO	25/03/2025	
ALBERTO MAHECHA BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
ALEJANDRO ELIZALDE URRIAGO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
JEFFERSON ALBERTO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
LEONARDO SAENZ PIMENTEL	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
ARGEMIRO RAYO URRIAGO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	22/04/2025	
DESIDERIO LOAIZA	OFICIAL HERRERO	22/04/2025	
MARIO ANTONIO MONTAÑA	OFICIAL HERRERO	25/04/2025	
JOSE ALBEIRO CORDOBA	OFICIAL HERRERO	25/04/2025	
JESUS ANDRES OSSO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	25/04/2025	
RAFAEL MARTINEZ ZAMBRANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	06/05/2025	
CARLOS MARIO DE AVILA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	06/05/2025	
YONATAN VILLANUEVA VERJAN	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	06/05/2025	
HELMER ARLEY PASTRANA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	19/05/2025	
JORGE ANDRES NUÑEZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	
JULIO CESAR JARA CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	
DANIEL ALEXANDER TRIANA YANDE	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	
JAIME GONZALEZ TRUJILLO	OPERADOR	12/06/2025	

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.2.2 ICOCONSTRUCCIÓN SAS


Tabla 8 Personal Icoconstruccion

NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO
JEFFERSON ANDRES GONZALEZ PERDOMO	OFICIAL	25/01/2025
JUAN DANIEL MURILLO CORTES	AUXILIAR	25/01/2025
SERGIO DAVID HERRERO BONILLA	AUXILIAR	04/03/2025
RULBER GALINDO SALAZAR	AUXILIAR	07/03/2025
JAIDER ESNEIDER VALBUENA	AUXILIAR	07/03/2025
DIEGO FERNANDO ACOSTA RAYO	AUXILIAR	07/03/2025
KEVIN ARMANDO TORRES	AUXILIAR	20/03/2025
HERCEN BONILLA MACIAS	AUXILIAR	20/03/2025
DIEGO ANDRES MORALES	AUXILIAR	26/03/2025
JUAN DAVID CASTELLANOS	AUXILIAR	07/05/2025

2.2.3 HIDROSANITARIAS HB SAS

Tabla 9 Personal Hidrosanitario

NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO
CARLOS EDUARDO BELTRAN	OFICIAL PLOMERIA	21/10/2024
ELKIN YESID NIAUSA	OFICIAL PLOMERIA	21/10/2024
ARMANDO BALLESTEROS RINCON	AYUDANTE DE PLOMERIA	08/01/2025
VICTOR MANUEL SANCHEZ CASTILLO	AYUDANTE DE PLOMERIA	09/01/2025
JHON ALEXANDER FONSECA ROMERO	AYUDANTE DE PLOMERIA	23/01/2025

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.2.4 YM, SEGURIDAD, CONTROL Y DISEÑO

Tabla 10 Personal YM Seguridad, control y diseño

NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO
FREDY ANTONIO BENITEZ	OFICIAL ELECTRICO	24/10/2024
OMAR JAVIER RODRIGUEZ	OFICIAL ELECTRICO	24/10/2024
JOSE TOMAS CABALLERO VIDES	TECNICO ELECTRICO	13/12/2024
NELSON ROJAS GARZON	AUXILIAR ELECTRICO	10/01/2025
FREDY FIERRO MEDINA	AUXILIAR ELECTRICO	10/01/2025

2.2.5 DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO
JHON FREDY MADRIGAL	CONDUCTOR DE VOLQUETA	22/01/2025
JHON FERNANDO CHACON	CONDUCTOR DE VOLQUETA	24/01/2025
JESUS ALBERTO VANEGAS CHAVEZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA	28/01/2025
JOSE HELMER FIERRO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	28/01/2025
JHON EDINSSON CHAUX	CONDUCTOR DE VOLQUETA	04/02/2025
JHON FREDY PARRA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	03/03/2025

Tabla 11 personal DF construcciones y servicios

2.2.6 SEGUNDO ANDRADE

NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO
SEGUNDO ANDRADE ANDRADE	TOPOGRAFO	03/06/2025


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Tabla 12 personal DF construcciones y servicios

2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Resolución 1409 de 2012, CONSORCIO SAN VICENTE realiza las respectivas afiliaciones y evaluaciones médicas ocupacionales, remitiendo a interventoría de la siguiente manera por trabajador:

- Cédula de ciudadanía
- Afiliaciones EPS, AFP, ARL y CCF.
- Exámenes médicos de ingreso
- Exámenes médicos de egreso (cuando aplique)

Resaltar que cuando un colaborador renuncia o es retirado del Consorcio San Vicente, se realiza su respectivo trámite a exámenes de egreso y paz y salvo.

Se realiza examen médico periódico al personal que corresponda.


Anexo 10 Soportes afiliaciones y retiros

Tabla 13 Cumplimiento EMO ingresos

INDICADOR	CUMPLIMIENTO EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO
Indicador de	(No. evaluación médica ocupacional realizados /No. evaluación médica ocupacionales programados) X 100%
Calificación	$(6/6) * 100\% = 100\%$
Análisis	En el periodo junio 2025 el indicador cumple, se realizaron seis (6) evaluaciones médicas ocupacionales al personal que ingresó a Consorcio San Vicente.

De igual manera, mensualmente se realiza el pago de aportes al sistema general de seguridad social del personal directo y la respectiva validación de los pagos realizados por el mismo concepto de los proveedores.

Anexo 11 Soporte pagos de seguridad social

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.4 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Dentro del cronograma de actividades del CONSORCIO SAN VICENTE se realizaron charlas y capacitaciones. Ver Registro fotográfico

Anexo 12 Capacitaciones y charlas de seguridad

Tabla 14 Capacitaciones y charlas

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD			
TEMA	FECHA	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	DURACIÓN
Importancia del uso de equipos contra caída	02/06/2025	62	10 minutos
Recomendaciones para temporada de lluvias y descargas eléctricas- Calistenia	03/06/2025	78	15 minutos
Seguridad al realizar encofrado y desencofrado	04/06/2025	70	10 minutos
Riesgo de uso del celular en hora laboral	05/06/2025	58	10 minutos
Consumo de alcohol y faltas graves del reglamento interno de trabajo	06/06/2025	75	10 minutos
Riesgo eléctrico: Seguridad en tableros eléctricos	07/06/2025	72	10 minutos
Socialización AT Víctor Castañeda	08/06/2025	65	10 minutos
Socialización política prevención consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas	09/06/2025	76	10 minutos
Autocuidado de la salud	10/06/2025	81	10 minutos

Socialización acceso peatonal dentro de la obra	11/06/2025	76	10 minutos
Recomendaciones de seguridad en vaciado de concreto y calistenia	12/06/2025	79	10 minutos
Capacitación: Manejo de residuos no aprovechables	13/06/2025	81	25 minutos
Capacitación: Izaje y amarre de cargas	13/06/2025	62	2 horas
Recomendaciones de seguridad en tiempo de fiestas sampedrinas	14/06/2025	74	10 minutos
Señalización de áreas con riesgo de caída de objetos	15/06/2025	53	10 minutos
Autocuidado de la piel	16/06/2025	76	10 minutos
Lección aprendida AT. José M. Bustos Ávila	17/06/2025	69	10 minutos
Precaución caída de objetos- acceso escalera	18/06/2025	81	10 minutos
Recomendación para vaciado de columnas trabajo en alturas	19/06/2025	74	10 minutos
Calistenia prevención de dolores osteomusculares	20/06/2025	78	10 minutos
Actos Inseguros (Senderos no autorizados)	21/06/2025	65	05 minutos
La empatía	24/06/2025	83	10 minutos
Trabajo en equipo vs trabajo en grupo	25/06/2025	74	10 minutos
Recomendaciones por exposición a caídas/ Cuidado de arnés	26/06/2025	82	10 minutos

 SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Uso de lavamanos y baños Cuidemoslo	27/06/2025	76	10 minutos
-------------------------------------	------------	----	------------

Tabla 15 Cumplimiento charlas y capacitaciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD
Indicador de	(No. Charlas de seguridad ejecutadas /No. Charlas de seguridad programadas) X 100%
Calificación	(25/25) *100%= 100%
Análisis	En el periodo el indicador se cumple 100% se realizaron veinticinco (25) capacitaciones y charlas de seguridad a los trabajadores de obra que laboran en el Consorcio San Vicente.

2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST

CONSORCIO SAN VICENTE garantizando y promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene conformado y activo el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral (COCOLAB); para este periodo se cumple con la realización de la reunión mensual el día 27/06/2025.


También se presenta informe trimestral del Comité de convivencia laboral.

Anexo 13 Comités de apoyo

2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD

CONSORCIO SAN VICENTE ha realizado las respectivas recomendaciones de salud de acuerdo con los resultados arrojados de las valoraciones médicas ocupacionales de ingreso presentados, como también las recomendaciones médicas por eventos de accidentes de trabajo y eventos de origen común. Así mismo, se viene realizando el seguimiento a estas condiciones y recomendaciones a fin de buscar la mejora continua en la salud de nuestros colaboradores.

Anexo 14 Recomendaciones médicas

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES

El proceso de inducción tiene por finalidad dar a conocer las características de interacción que el colaborador tendrá con la organización y el proyecto para el cual se le está contratando, se busca dar a conocer el panorama de los riesgos a los cuales está expuesto con las respectivas medidas de control. Adicionalmente, se busca familiarizar al nuevo trabajador con los diferentes procesos que rigen dentro de la organización, desde el reglamento interno de trabajo, procedimientos y programas. Ver Registro fotográfico

Anexo 15 Inducción y reinducción

Tabla 16 Cumplimiento inducciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO INDUCCION AL TRABAJADOR
Indicador de	(No. Trabajadores que ingresaron /No. De Inducciones ejecutadas) X 100%
Calificación	(6/6) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se realizaron seis (6) inducciones correspondientes al personal que ingresó a laborar a Consorcio San Vicente.

2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, en el periodo se realizó la entrega de dotación y elementos de protección individual de primera vez y de reposición. Ver Registro fotográfico

Anexo 16 Entrega de dotación y EPI


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Tabla 17 Cumplimiento EPI

INDICADOR	CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EPI
Indicador de	(No. de Kit de EPI entregados/ No. de trabajadores operativos del periodo) X 100%
Calificación	(78/78) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%


INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS
Indicador de	(No. de kit para trabajos en alturas disponibles/ No. de kit para trabajos en alturas programados) X 100%
Calificación	(68/68) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%.

2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

En el mes de junio CONSORCIO SAN VICENTE mantiene la señalización y demarcación en los lugares de trabajo, como una de las medidas para prevenir los diferentes factores de riesgos asociados a las actividades y con el fin de garantizar la realización de los trabajos en forma segura. Ver Registro fotográfico

Tabla 18 Cumplimiento kit señalización SST

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT SENALIZACION SST
Indicador de	(No. de kit señalización SST instalados/ No. de kit señalización SST programados) X 100%
Calificación	(20/20) *100%= 100%
Análisis	Durante este periodo se realizó la instalación de veinte (20) kits de señalización y demarcación SST en donde se estipulan medidas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS

En el mes de junio, CONSORCIO SAN VICENTE realizó inspecciones a los equipos, máquinas, herramientas, equipos contra caídas y de emergencias, con el fin de asegurar el buen desarrollo de las actividades y prevenir los accidentes de trabajo en la ejecución de la obra.

Anexo 17 Inspecciones

2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Consortio San Vicente cuenta con servicios sanitarios, para campamento y obra. De igual manera, se realiza la respectiva disposición de residuos, en los puntos de acopio que se encuentran en obra. Además, el agua potable es suministrada por el proveedor AQUAFRESH DEL HUILA SAS, quien cumple con la normatividad y requisitos legales.

Tabla 19 Relación agua potable

PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Del 28 de mayo al 09 de junio	Botellón 20 L	31
Del 10 al 17 de junio	Botellón 20 L	31
Del 18 de junio al 01 de julio	Botellón 20 L	26

2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS

CONSORCIO SAN VICENTE en el presente periodo, realiza inspección de equipos y elementos disponibles para la atención de emergencias, información que se relaciona en el anexo 16. Inspecciones


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Tabla 20 Cumplimiento Kit de emergencias

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT DE EMERGENCIAS
Indicador de Calificación	(No. de kit de emergencias instalados/No. de kit de emergencias programados) X 100% (4/4) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se cuenta con cuatro (4) kit de emergencias uno (1) en campamento y tres (3) en obra con el fin de atender las emergencias que se lleguen a presentar durante la ejecución del proyecto.


2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Del periodo se presentan los Indicadores de desempeño del Sistema de Gestión SST según el Decreto 1072 de 2015 y los indicadores propuestos por la Resolución 0312/19 artículo 30, los anteriores con el fin de verificar objetivamente, el avance o cumplimiento en la gestión SST y comportamiento de la accidentalidad y ausentismo, como también comparar el resultado obtenido con un nivel de referencia preestablecido. La verificación para este periodo no señala desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas para asegurar que se alcancen los resultados y metas propuestas.

En el mes de junio, se presentaron cero (0) accidentes de trabajo, es de resaltar que CONSORCIO SAN VICENTE realiza el respectivo reporte mediante el formato único de reporte de presunto accidente de trabajo - FURAT a la ARL dentro de las 48 horas ocurrido el evento. De igual manera, realiza la debida caracterización, investigación, mejora y cierre la cual irá en este apartado del informe.

Tabla 21 Personal con incapacidad por AT

INCAPACIDADES POR ATEL		
Número AT Periodo	0	Total días de incapacidad por AT
		0
Nombres y Apellidos del trabajador	Cargo	Días de incapacidad del periodo

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Victor Manuel Castañeda	Ayudante	3
José Melquicedec Bustos	Oficial	6


Anexo 18 Indicadores y reporte de accidentes

2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En el presente periodo se realizaron actividades de alto riesgo correspondiente a trabajos en alturas, y trabajos de excavación manual y con maquinaria. En el presente informe se anexan los Permisos de trabajo con los respectivos ATS.

Tabla 22 Relación de ATS y permisos de trabajo

PERMISOS Y ATS	FECHA	RESPONSABLE
Permiso de trabajo en alturas 001 Instalación y retiro de casetón, instalación de tubería eléctrica con ATS 001	02/06/2025 al 08/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 002 Amarre de aceros de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 002	02/06/2025 al 08/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 003 encofrado y desencofrado de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 003	02/06/2025 al 08/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 004 vaciado de concreto de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 004	02/06/2025 al 08/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permiso de trabajo en alturas 005 Instalación y retiro de casetón, instalación de tubería eléctrica con ATS 005	09/06/2025 al 15/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 006 Amarre de aceros de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 006	09/06/2025 al 15/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 007 encofrado y desencofrado de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 007	09/06/2025 al 15/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 008 vaciado de concreto de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 008	09/06/2025 al 15/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permiso de trabajo en alturas 009 Instalación y retiro de casetón, instalación de tubería eléctrica con ATS 009	16/06/2025 al 22/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 010 Amarre de aceros de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 010	16/06/2025 al 22/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 011 encofrado y desencofrado de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 011	16/06/2025 al 22/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 012 vaciado de concreto de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 012	16/06/2025 al 22/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permiso de trabajo en alturas 013 Instalación y retiro de casetón, instalación de tubería eléctrica con ATS 013	23/06/2025 al 29/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Permisos de trabajo en alturas 014 Amarre de aceros de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 014	23/06/2025 al 29/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 015 encofrado y desencofrado de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 015	23/06/2025 al 29/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE
Permisos de trabajo en alturas 016 vaciado de concreto de columnas, vigas, lozas entrepisos, pantallas y trasiego de materiales con ATS 016	23/06/2025 al 29/06/2025	CONSORCIO SAN VICENTE

Anexo 19 Permisos de trabajo y ATS

2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO

En el presente periodo se continúan realizando los controles y filtros en obra con el fin de identificar casos sospechosos, para enviar a prueba de alcoholimetría.

2.16 INFORME PROVEEDOR CONTRATISTA


Para el presente periodo no se cuentan con informes de contratistas o proveedores.

2.17 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En el desarrollo y fomento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los trabajadores en el periodo con apoyo de la Nueva EPS se llevó a cabo actividad de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con Tamizaje cardio vascular dirigido a todos los trabajadores. Las recomendaciones las allegará la EPS para implementar actividades que permitan controlar el riesgo cardiovascular en la población trabajadora. Ver Registro fotográfico.

2.18 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

En desarrollo de las actividades del PMT en el periodo se llevaron a cabo actividades como señalización, control de tráfico y cierre temporal de vías. Ver Registro fotográfico

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.18.1 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA

El Consorcio San Vicente cuenta con el permiso generado por la Alcaldía de Garzón específicamente por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para cierres parciales y temporales de la carrera 14, calle 6 y 7 con el fin de recepción y descargar materiales para obra.

Anexo 20 Solicitud cierres temporales PMT

2.19 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO SAN VICENTE en el propósito de cumplir sus obligaciones realiza despliegue para en el periodo atender las siguientes actividades:


2.19.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato, en el periodo se dispuso de personal en campamento para atención a la comunidad y también se realizó la apertura de los buzones instalados y creados para recibir, gestionar la PQRS por parte del Consorcio San Vicente así:

Acta de apertura de buzón físico y correo electrónico No. 007 del 30/05/2025

Anexo 21 Acta Apertura Buzón PQRS

2.19.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

En la ejecución de las actividades del contrato es rutinario la atención de visitantes y recorridos de obra con las partes interesadas como son el Cliente representado por el Gerente, junta directiva del Hospital y Supervisión del contrato por parte del hospital, Veeduría ciudadana, delegados del Ministerio de Salud, autoridades del orden Departamental y delegados de la gobernación, Alcaldía, diputados y concejales, como también entes de control como Contraloría Departamental. Adicionalmente se recibieron visitas por parte de la ARL Sura, profesional ambiental y SST del Hospital Departamental San Vicente de Paul, como también periodistas y camarógrafos de los medios de comunicación local. Ver registro fotográfico

A todos los anteriores y con el objetivo de mantener nuestros estándares de seguridad se les socializan las recomendaciones de seguridad antes de ingresar a la zona de obra (Patio A y Patio B) las cuales básicamente son:


- Diligenciamiento de registro de visitantes
- Uso obligatorio de casco, calzado cerrado y en lo posible que sea calzado de seguridad.
- Cumplir las normas de seguridad: Mantenerse en grupo, atender la señalización, estar atento a las superficies de circulación y vecindades, usar solo el sendero peatonal y desplazarse únicamente por los lugares que el área SST le indique.

2.20 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES

En el presente periodo, se realizan actividades de bienestar a los trabajadores, como cumpleaños del mes y celebración del día del trabajador. Ver Registro fotográfico.

2.21 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Con el fin de dejar registro de las actividades de forma ilustrativa se adjunta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3 GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

En este capítulo se realiza descripción del marco jurídico y normativo aplicable al desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN".

3.1.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos del medio ambiente que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 23 Marco legal gestión ambiental

NORMAS GENERALES	Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional.
	Ley 99 de 1993: Artículo 3 y 52 Relacionado con Desarrollo sostenible y Licencias Ambientales.
	Decreto 1220 de 2005: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.
	Decreto 500 de 2006: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.

Constitución política del 1991:

- Art 8: Impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales.
- Art 58: "La propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica".
- Art 63: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables."
- Art 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano".
- Art 80: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución."
- Art 95: Es deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente.
- Art 209: Función administrativa con principios de igualdad, moralidad eficacia etc.
- Art 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.

Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente.

Decreto 1076 del 2015: Por el Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgo facultades al presidente de la Republica para expedir el Código de los Recursos Naturales.

NORMAS REGLAMENTARIAS	Resolución 2202 de 2005: Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo, Territorial, adopción formularios únicos nacionales de solicitud de trámites ambientales. Resolución 541 de 1994, Manejo de Residuos de Construcción y Demolición. Decreto 4741 de 2005, Manejo de Residuos Peligrosos.
	Ley 633 de 2000: Gestión de permisos requeridos para el proyecto
AIRE	Resolución 610 de 2010 del MADS: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
	Resolución 601 del 2006 del MADS: Norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
	Resolución 627 de 2006 del MADS: Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
	Resolución 415 de 1998 del MADS: Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire.
	Decreto 1697 de 1997: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
SUELO	Resolución 909 de 1996 del MADS: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 sobre niveles permisibles de emisión de contaminantes de fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición y se adoptan otras disposiciones.
	Ley 388 de 1997, Art. 33. Ordenamiento territorial. Usos del suelo.
AGUA	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
	Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua.

INFORME DE GESTION


CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO


AÑO: 2025

VERSION 001

	Ley 99 de 1993. Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de las aguas.
	Decreto 79 de 1986. Conservación y protección del recurso agua.
	Decreto 1594 de 1984. Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 4728 de 2010: Modifica parcialmente el Decreto 3930 del 2010 sobre usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 3930 de 2010: Reglamenta parcialmente el título I de la ley 9 de 1979 y capítulo II del título VI parte III Libro II del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.
	Ley 142 de 1994: Regímenes de servicios públicos domiciliarios y otras disposiciones.
RESIDUOS SÓLIDOS	Ley 09 de 1979. Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.
	Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta, entre otras, la Ley 99 de 1993, en relación con la gestión integral de residuos sólidos
	Decreto 838 de 2005: Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
	Resolución 1402 de 2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

	Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente: Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
	Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
	Resolución 2309 de 1986. Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.
	Resolución 472 del 2017: Donde se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y Demolición (RCD), normativa que deroga expresamente el Decreto 541 de 1994, y en su lugar, contemplo la nueva regulación sobre el tema.
FAUNA	Resolución 383 del 2010. Especies silvestres que se encuentran amenazadas en Colombia.
	Decreto Ley 2811 de 1974 Parte IX. Protección y conservación de fauna silvestre.
	Resolución 2078 de 2009. Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la conservación, tenencia, uso y aprovechamiento de la fauna silvestre
	Decreto Ley 1608 de 1978. Veda de especies faunísticas. Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.
FLORA	Ley 1021 de 2006. Por la cual se expide la Ley General Forestal.
	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

	Ley 299 de 1996: Protección de la Flora colombiana
	Certificado de Incentivo Forestal – CIF: Se crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones.
PAISAJE	Decreto 1715 de 1978: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIOS	Decreto 763 de 2009: Se reglamenta parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por Ley 1185 de 2008 respecto al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.
	Ley 134 de 1994: Norma sobre mecanismos de participación ciudadana.
	Decreto 330 de 2007: Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.
	Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
	Decreto 1277 de 1996. Zonas de reservas campesinas.
	Ley 70 de 1993. Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras.
	Ley 472 de 1998: Desarrollo artículo 88 de la Constitución Política, relacionado con acciones populares y de Grupos
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.
	Ley 1152 de 2007. Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones

	Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamenta el Ordenamiento territorial rural y las licencias urbanísticas.
	Decreto 879 de 1998. Artículo 11. Reglamentación de planes de ordenamiento territorial.
	Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre ordenamiento territorial
RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013. Ley de Infraestructura vial.
	Ley 1228 del 16 de Julio de 2008. Se trata de hacer controles sobre los retiros de las fajas públicas.
	Decreto 48 de 2001. Planificación Ambiental Regional
	Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra derramen de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas.
	Decreto 1319 de 1994. Reglamenta la expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84.
	Ley 99 de 1993: artículos 1, 5, 7, 9 y 12. Crea la estructura del Sistema Nacional Ambiental. Directamente relacionados con prevención de desastres.
	Ley 46 de 1988. Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias
	Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional
	Resolución 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo. Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo
ARQUEOLOGIA	Circular ICANH 2009. Obligatoriedad de efectuar intervenciones arqueológicas en las obras civiles. Obligatoriedad, para los entes territoriales, de incorporar en los planes de desarrollo los proyectos o actividades de

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

	investigación, protección, valoración y divulgación del patrimonio arqueológico
	Decreto reglamentario 763 de 2009. Reglamenta la 1185. Se crea el sistema nacional de información cultural y se define de manera explícita la obligatoriedad de investigaciones arqueológicas y el registro e inventario de colecciones arqueológicas. Uno de los principios de la ley y su decreto reglamentario es que un bien de interés cultural, en este caso arqueológico, no requiere declaratoria previa. Igualmente, está por encima de los planes de ordenamiento territorial.
	Ley 1185 de 2008. Modifica varios artículos de la 397 al igual que da facultades a secretarías de gobierno, curadurías y secretarías de cultura para exigir el componente arqueológico en las obras que lo requieran.

3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES


3.2.1 INFORME AMBIENTAL

Se realiza entrega del informe ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2025, con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos ambientales.

Anexo 22 Indicadores ambientales

3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

En este periodo hemos cumplido con la documentación ambiental contractual, como oficios radicados a entes con los cuales se requiera algún trámite, información de canteras e información del gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y gestores de residuos ordinarios.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES

En la ejecución de este periodo no se requiere adelantar permisos ambientales ya que no se va a realizar intervenciones que se requiera hacer tramites en cuanto a aprovechamiento forestales, ocupaciones de cauces, permisos de emisiones atmosféricas ni permiso de vertimientos.

3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO

No aplican otros parámetros para este periodo de ejecución del contrato.

3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES

Se continúa realizando seguimiento a las fichas ambientales establecidas en el PMA garantizando su cumplimiento. Los indicadores se presentan de manera semestral.

3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS


3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS

A diferencia de los otros periodos, no se utilizó materiales pétreos para las actividades de este mes.

3.4.1.1 CONTROL DE MATERIAL EN OBRA

Tabla 24 Relación de materiales e insumos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
Maderas Juan Pablo II	Polines 5x5x3	12
Maderas Juan Pablo II	Tabla burra 25x3x3	30
Maderas Juan Pablo II	Tablones 25x5x3	40
Maderas Juan Pablo II	Cercos 5x10x3	30


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Maderas Juan Pablo II	Tabla 25x2x3	30
EDS Gasoil	ACPM	150 galones
EDS Cootransgar LTDA	Gasolina	6 galones

Tabla 25 Relación Ingreso de concreto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE CONDUCTOR	VOLQUETA PLACAS	M3
3/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
3/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
3/05/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	5
3/05/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	4,25
5/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	SYK-839	5
5/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	5,5
5/06/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	5
6/06/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
6/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
6/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	SYK-839	7
6/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
6/06/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	7
7/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	KZV-893	4,25
7/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	0,5
11/06/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	4,5
11/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	KZV-893	4,5
12/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	KZV-893	5
12/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7

12/06/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	KZV-893	5
12/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	7
12/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	4
13/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	VKK-758	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	ANDY LOPEZ	KZV-893	5
13/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	VKK-758	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	KZV-893	5
13/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	VKK-758	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
13/06/2025	CONVENCIONAL	LUIS ARANGO	SRD-710	4
13/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	4
17/06/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	8
17/06/2025	CONVENCIONAL	JOSE CARRILLO	TTT-772	6
18/06/2025	CONVENCIONAL	JOSE CARRILLO	TTT-772	4,75
18/06/2025	CONVENCIONAL	JOSE CARRILLO	TTT-772	4
19/06/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	8
19/06/2025	CONVENCIONAL	JOSE CARRILLO	TTT-772	6
19/06/2025	CONVENCIONAL	ANDRES PERDOMO	GQZ-819	7,75
19/06/2025	CONVENCIONAL	HERNAN SANCHEZ	GQZ-709	7
20/06/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	7,25
20/06/2025	CONVENCIONAL	ANDRES PERDOMO	GQZ-819	8
20/06/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	6
24/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
24/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	6,75
25/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7


 SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

26/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	SRD-710	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	ANDY LOPEZ	KZV-893	5
26/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	SRD-710	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	ANDY LOPEZ	KZV-893	5
26/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	SRD-710	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	ANDY LOPEZ	KZV-893	5
26/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	FELIPE MOYANO	SRD-710	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
26/06/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
TOTAL				536

Para dar cumplimiento y seguimiento a la ficha ambiental manejo de materiales e insumos establecido en el PMA se adjunta las remisiones emitidas por el proveedor del material ingresado en obra.

Anexo 23 Control de material

3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Dentro de la obra, se cuenta con un sitio definido como almacén, para acopiar insumos y materiales de obra, este espacio cuenta con señalización, orden y aseo.



Ilustración 17 Almacenamiento de insumos

3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO

La mezcla para el concreto a la hora de la preparación se realiza sobre áreas que no contaminen el recurso suelo. Es de aclarar, que en la preparación de concreto se hace en obra tomando todas las medidas necesarias para evitar generar un impacto significativo. En el presente periodo se realiza fundida de estructura con concreto pre mezclado.


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001



Ilustración 18 Concreto pre mezclado

3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Durante el presente informe, se lleva un control en caso de uso, en cuanto al uso de sustancias químicas como cemento, ACPM, pegante PVC, desmoldante, gasolina, sellador para juntas de mampostería, entre otros.

Con respecto a la manipulación, los empleados usan los elementos de protección personal adecuados con el fin de minimizar los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos al utilizar dicha sustancia química lo cual a futuro pueda ocasionar enfermedades laborales. Además, se está implementando el Sistema Global Armonizado (SGA) por cada sustancia que ingresa a obra, dichas sustancias contarán con Ficha de seguridad y etiqueta donde se evidencia toda la información de esta sustancia.



	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Tabla 26 sustancias químicas usadas

SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS	
CEMENTO	Cemento de altas resistencias tempranas para la elaboración de concreto y morteros para fines estructurales. Ideal para elaborar prefabricados. Cumple con los requisitos de la NTC 121 y lo establecido en la NSR (Norma Sismo Resistente Colombiana).
ACPM	Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N° 2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel. Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo, puede estar coloreado para identificación.
GASOLINA	El combustible es un material que, cuando es quemado tiene la capacidad de producir calor, luz o energía . Cuando esto sucede, alcanza un estado potencial utilizable ya sea de forma directa o indirecta produciendo residuos de calor .
PEGANTE PVC	Es generalmente una disolución de disolventes que lo que hacen es fundir y soldar químicamente las tuberías. Este material se caracteriza por su alta resistencia a los químicos y al calor, además de su gran ligereza.
DESMOLDANTE PARA FORMALETA	Agente desmoldante, altamente efectivo para formaletas de metal, madera y plástico. Se fabrica a partir de productos que generan una película que evita la adherencia del concreto a las formaletas, permitiendo un rápido y sencillo desencofrado.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

EPOTOC 1	Es un adhesivo epóxico de dos componentes (A y B) que se utiliza para adherir concreto nuevo a concreto endurecido o para reparaciones estructurales. Es de baja sensibilidad a la humedad y 100% sólido, lo que lo hace ideal para aplicaciones en construcción.
TOXEMENT 1A IMPERMEABILIZANTE	Es un líquido color amarillo, a base de sellantes orgánicos, e inorgánicos utilizado como impermeabilizante para hormigón y mortero.

3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION

En este periodo se continua el uso del acopio de bolsas de cemento en bolsas para mantenerlas acopladas correctamente y poder realizar su respectivo retiro, el acopio del combustible se mantiene en isotanque, estos acopios cuentan con lo siguiente:

- Cubierto, con ventilación e iluminación.
- Señalización de acceso restringido solo personal autorizado
- Pictogramas

Se implementará el Sistema Global Armonizado según el Decreto 1496 del 2018 que se basa en el etiquetado y clasificación de los productos químicos considerados peligrosos, cada sustancia acopiada cuenta con su ficha de seguridad y cuentan con etiquetas para las sustancias químicas utilizadas dichas etiquetas contienen la siguiente información.

- Palabra de aviso. La palabra de aviso indica el nivel de peligro.
- Símbolos **GHS** (Pictogramas de peligro).
- Información del fabricante.
- Indicaciones de precaución/Primeros auxilios.
- Indicaciones de peligro.
- Nombre del producto o identificadores.



Ilustración 19 Acopio de combustibles

3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN

En el presente periodo, en obra se cuenta con tres puntos ecológicos conformados por 3 canecas de color blanco, verde y negra lo cual facilitan el adecuado uso y disposición de residuos por parte de los trabajadores y todo el personal operativo que encuentra al interior de la obra. Así mismo, se acopian los residuos ordinarios en un lugar optimo donde se encuentre cubierto, con ventilación, iluminación y señalización.

El gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios y orgánicos es a través de la empresa INTER ASEO, los días de recolección son los martes, jueves y sábados a las 7:00 a.m.

Constantemente en obra se realizan jornadas de orden, aseo y limpieza desarrolladas por un personal de obra. Entre estas labores se tienen recolección de residuos de obra, barridos de zonas, organización de bodega-almacén y mantenimiento de los puntos ecológicos.


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001



Ilustración 20 Limpieza y recolección de residuos

3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS


Se realiza el acopio dentro de las mismas canecas plásticas separadas de acuerdo al código de colores según la Resolución 2184 de 2019 verde, blanco y negro. Así mismo, se destinó un sitio de acopio temporal de residuos.

3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza la gestión ante INTER ASEO, encargados de la recolección, transporte y disposición final de los residuos.

3.8 MANEJO DE RCD

3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

El sitio definido para la disposición final de los escombros es el sitio ubicado en la Vereda sector Huacanas, municipio de Garzón identificado con matrícula inmobiliaria No. 202-71163.

3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

En el presente periodo no se dispuso RCD

3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD

Durante las actividades desarrolladas descritas, no se generaron residuos de construcción y demolición (RCD) que requirieran ser retirados de la obra.

3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN

Durante el presente periodo, se realizó la clasificación de los residuos de escombros, chatarra y madera. De igual manera acopio de acero y cemento.


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001



Ilustración 21 Puntos de acopio

3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD

Con respecto a este ítem para este periodo no se reutilizo ningún material en obra ya que no se generaron suficientes RCD. Hay un acopio temporal dentro de la obra, mientras se realiza su disposición final en el sitio autorizado.

3.8.6 TRANSPORTE

Este ítem no aplica en el presente periodo.

3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO

Durante el presente periodo del informe, se realizó manejo de material contaminado realizando su adecuado embalaje, señalizado y almacenando de tal forma que no genere impacto ambiental mientras se programa nuevamente su retiro y disposición final.


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001



Ilustración 22 Acopio bolsas de cemento

3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL

No se han realizado donaciones, o entregas de residuos para disposición final en el periodo correspondiente a este informe.


3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA

El frente de obra cuenta con cerramiento fijo perimetral, en la parte posterior o de acceso de obra se encuentra construido en zinc con su puerta metálica para garantizar un óptimo encerramiento que impida el ingreso de personal no autorizado.

3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD

Se cuenta con un sitio de acopio y almacenamiento para el material pétreo que llegue a obra. Se realiza cubrimiento del material con plástico negro de alto calibre al terminar la

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

jornada laboral con el fin de minimizar los riesgos por las emisiones de partículas al ambiente y polución.

3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES

En el presente periodo, las veces necesarias, se realiza humectación de superficies mediante manguera, en actividades como barrido de placas.

3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES

En el presente periodo no se realizan actividades de corte de ladrillos y tabletas.

3.10.5 VÍAS DE ACCESO


En este periodo las vías de acceso para la obra Hospital departamental San Vicente de Paul se encuentran en óptimas condiciones ya que se encuentran libres de dispersión de material particulado.

3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para este periodo ingresa al frente de obra una volqueta para la salida de material; toda maquinaria y vehículo en obra se les realiza revisión documental, esto con el fin de verificar que cuenta con SOAT, Tecno mecánica y Licencia vigente. Y así autorizar su ingreso.

Tabla 27 Volquetas salida de material

PLACA	LINEA	MODELO
-------	-------	--------

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

ABL-519	KODIAK-157	2006
AXB-074	BRIGADIER 151	1984
XMC-971	KODIAK-157	2009

Tabla 28 Relación maquinaria en obra

CLASE	LINEA	MODELO
BOMBA ESTACIONARIA	PUTZMEISTER	BSA 1004
TORRE GRUA MOVIL	-	ACRS13-L

3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA


3.11.1 SUMIDEROS

En la zona aledaña a la obra, no se encuentran sumideros. No existen cuerpos de agua que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS

Se aclara que en la obra Hospital departamental San Vicente de Paul, no se evidencian sumideros cercanos a la ejecución de la obra, dicho lo anterior, no se realizó ningún inventario y, por lo tanto, no se requiere mantenimiento de los mismos.

3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

La obra cuenta con el servicio de acueducto y alcantarillado prestado por Empresas Públicas de Garzón – EMPUGAR.

Tabla 29 Relación consumo de agua

Factura No.	Código interno	Consumo m3
3469967	00185097	56

En el presente periodo, la obra cuenta con cinco sanitarios para hombres y dos sanitarios para mujeres. De igual manera, cuenta con lavamanos y orinal múltiple.


Anexo 24 Control aseo de baños

3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA

En el presente periodo, cuando se requiere a las volquetas se les realiza lavado de llantas con equipo hidroneumático, apoyados con plataformas tipo cárcamo, con el fin de minimizar la proliferación de material particulado y derrame de material en las vías de acceso. Para el lavado del mixer, hay un dique para evitar el vertimiento sobre el suelo.

3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES

Se mantiene en obra varios sitios destinados para el almacenamiento de material garantizando que no generen contaminación alguna ya sea al suelo o fuentes hídricas.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.11.6 CUERPOS DE AGUA

No aplica, debido a que no se encuentran cuerpos de agua, cercanos al frente de obra a intervenir, que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.7 CONTROL DE VECTORES

Se realiza limpieza de las áreas propensas a acumulación de agua y proliferación de vectores, principalmente en los fosos de los ascensores ubicados en el sótano del Lote A. Estas labores incluyen, la inspección visual de posibles criaderos, la remoción de residuos, el desagüe cada vez que es necesario o se intensifican las lluvias.

Para el presente periodo a todas las instalaciones de la obra y oficinas de Consorcio San Vicente, se realiza fumigación con plaguicida e insecticida y control de larvas.

Anexo 25 Certificado y documentación

3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA

En las instalaciones de la obra se encuentra publicada la matriz de impactos ambientales y la matriz de compatibilidad química.


	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001



Ilustración 23 Publicaciones ambientales


3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el mes de junio, se llevaron a cabo los siguientes temas de charlas y capacitaciones:

Tabla 30 Relación de temas ambientales

No	Tema	Fecha	Duración
.			
1	Manejo de residuos no aprovechables	13/06/2025	25 minutos

Anexo 26 Registro de charlas

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.14 ORDEN Y ASEO

3.14.1 JORNADAS DE ASEO

Durante el periodo del presente informe, Consorcio San Vicente ha reforzado las actividades de orden y aseo en todos los frentes de obra.




Ilustración 24 Orden y aseo

3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA

Los frentes de obra y los acopios temporales adecuados, contaron con demarcación y señalización respectiva. De igual manera, constantemente se realiza mantenimiento de la demarcación de los árboles que no deben ser tocados ni manipulados en obra.

3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO
	AÑO: 2025
	VERSION 001

El 16 de junio se recibió visita de inspección, por parte del equipo de saneamiento de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal. Durante la jornada, se realizaron observaciones relacionadas con las condiciones higiénico-sanitarias de la obra, principalmente el área del sótano.

3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES

No aplica para el periodo del presente informe, no se realizaron visitas o requerimientos ambientales por parte de la autoridad Ambiental.

3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.

Con el fin de dejar registro de las actividades realizadas en el mes de junio, se adjunta las evidencias en el siguiente anexo.

Anexo 27 Registro fotográfico actividades