



# E.S.E. HOSPITAL DFTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 891.180.026-5

ESTADO: Registrado

**CUENTA X PAGAR Nro. 62277**

Nro. Factura/Cta. Cobro: CSV18

Fecha Doc Pagos: 18 de diciembre de 2025

Fecha Doc Invent:

**A:** CONSORCIO SAN VICENTE

Nit/CC 901785549

DIRECCION: CR 4 2 85 ZONA INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO

TELEFONO: 60887168 CIUDAD: NEIVA  
26

**DETALLE:**

FACTURA CSV 18, VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL N°14 PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA" DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. RECONOCIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0726 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025.

VALOR CAUSACION 1,374,216,892.00

- VALOR RETEFUENTE 39,263,340.00  
- OTRAS RETENCIONES 127,605,854.00  
- VALOR RETEIVA 0.00  
- VALOR RETEICA 13,742,169.00

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto                              | Cuenta   | Centro | Nombre de la cuenta                    | Naturaleza | Valor               |
|---------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------|------------|---------------------|
| 319 EDIFICACIONES                     | 16150101 |        | EDIFICACIONES                          | Debito     | \$ 1,963,166,988.00 |
| 302 ANTICIPO ADQUISICION DE SERVICIOS | 19060402 |        | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS | Credito    | \$ 588,950,096.00   |
| 914 CONTRIBUCIONES                    | 24402301 |        | CONTRIBUCION 5% LEY 1106 DE 2006       | Credito    | \$ 98,158,349.00    |
| 909 RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA       | 24362601 |        | CONTRATOS DE OBRA                      | Credito    | \$ 39,263,340.00    |
| 911 RETEICA POR SERVICIOS             | 24362702 |        | RETEICA POR COMPRA DE SERVICIOS        | Credito    | \$ 13,742,169.00    |
| 128 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION     | 24402403 |        | TASA PRODEPORTE Y RECREACION           | Credito    | \$ 29,447,505.00    |

**TOTAL CUENTA X PAGAR 24905501 \$ 1,193,605,529.00**

**SON: MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

| CONTROL PRESUPUESTAL                |        | PAGADURIA                                 |                          |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Codigo:                             | Valor: | Cheque Nro. <u>214111425</u>              | Fecha <u>24 DIC 2025</u> |
|                                     |        | Banco <u>Regalías</u>                     |                          |
| Firma del Responsable <u>Andrey</u> |        | Firma Pagador <u>pk. 22/25.</u>           |                          |
| CONTABILIDAD                        |        | CONTROL ADMINISTRATIVO                    |                          |
| Firma contador (a) <u>[Firma]</u>   |        | Subdirector administrativo <u>[Firma]</u> |                          |
| ORDENADOR DEL GASTO                 |        |                                           |                          |
| Gerente <u>[Firma]</u>              |        |                                           |                          |

RECIBI CONFORME

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DFTAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON] NIT [891180026-5]



Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIjimenec  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-410003  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-3:03 p. m.

JUAN DE JESUS JIMENEZ CORDOBA  
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

RELACION DE PAGOS

|                      |  |                                                                                                          |                        |  |           |                       |            |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------------------|------------|
| Tipo Doc. Identidad: |  | NIT                                                                                                      | Número Doc. Identidad: |  | 901785549 | Tercero:              |            |
| DOCUMENTO SOPORTE    |  |                                                                                                          |                        |  |           |                       |            |
| Tipo:                |  |                                                                                                          | CONTRATO               |  | Número:   | 090 DE 2024           | Fecha:     |
|                      |  |                                                                                                          |                        |  |           |                       | 2024-01-04 |
| OBJETO               |  |                                                                                                          |                        |  |           |                       |            |
| Objeto:              |  | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA |                        |  |           |                       |            |
| Unidad / Sub-Unidad: |  | 03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL                                                 |                        |  |           | Número de Compromiso: |            |
|                      |  |                                                                                                          |                        |  |           | 225                   |            |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| Cuenta por pagar |        |                  | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO |                  |                   | MEDIO DE PAGO    |            | DOCUMENTO SOPORTE  |      | ENTIDAD PAGADORA |              |
|------------------|--------|------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|------|------------------|--------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR            |                |           | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO      | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO       | CTA/CHEQUE | BANCO              | TIPO | NUMERO           | CODIGO       |
| 2025-03-27       | 525    | 1.934.505.998.00 | 525            |           | 2025-04-04    | 1.934.505.998.00 | 254.249.360.00    | 1.680.256.638.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-06-05       | 1125   | 989.672.081.00   | 925            |           | 2025-06-11    | 989.672.081.00   | 130.071.188.00    | 859.500.893.00   | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-07-25       | 1825   | 1.831.026.391.00 | 1225           |           | 2025-08-06    | 1.831.026.391.00 | 240.849.183.00    | 1.590.177.208.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-08-01       | 2125   | 1.384.909.427.00 | 1525           |           | 2025-08-11    | 1.384.909.427.00 | 183.330.953.00    | 1.211.578.474.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-08-14       | 2825   | 1.831.521.378.00 | 1825           |           | 2025-08-21    | 1.831.521.378.00 | 240.714.239.00    | 1.590.807.139.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-09-05       | 3225   | 1.467.420.868.00 | 2225           |           | 2025-09-23    | 1.467.420.868.00 | 192.861.029.00    | 1.274.559.839.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-10-07       | 3325   | 1.435.745.166.00 | 2325           |           | 2025-10-10    | 1.435.745.166.00 | 188.897.936.00    | 1.246.847.230.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-10-21       | 3725   | 1.248.384.795.00 | 2625           |           | 2025-10-28    | 1.248.384.795.00 | 164.073.431.00    | 1.084.311.364.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-12-20       | 4325   | 1.374.216.892.00 | 3125           |           | 2025-12-24    | 1.374.216.892.00 | 180.611.365.00    | 1.193.605.527.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |
| 2025-12-26       | 4725   | 2.332.918.003.00 | 3425           |           | 2025-12-30    | 2.332.918.003.00 | 306.611.939.00    | 2.026.306.064.00 | 267877108  | BANCO DE OCCIDENTE |      |                  | 01-130100-DT |



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHIjimenec  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-410003  
Fecha y Hora Seleccionada: 2025-12-22-3:35 p. m.

JUAN DE JESUS JIMENEZ CORDOBA  
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                    |                    |            |                               |             |                                                |                |                    |           |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Número:                    | 214111425          | Fecha Registro:    | 2025-12-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-410003   | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL |                |                    |           |
| Estado:                    | Bajo Procesamiento |                    |            | Nro Obligación:               | 3125        | Comprobante Contable de la Generación:         |                |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-24         |                    |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos   | Tasa de Cambio:                                |                |                    |           |
| Valor Bruto:               | 1.374.216.892,00   | Valor Deducciones: |            | 180.611.363,00                | Valor Neto: | 1.193.605.529,00                               | Saldo x Pagar: | 1.374.216.892,00   |           |
| VALORES PAGADOS            |                    |                    |            |                               |             |                                                |                |                    |           |
| TRM Pago                   |                    | Valor Bruto        |            | Valor Deducciones             |             | 0,00                                           | Valor Neto     | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |  |  |  |  |               |                          |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------|--------------------------|--|--|--|
| Numeros                   |  |  |  |  | No Recaudado: |                          |  |  |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  |  |  |  | 0,00          | Reintegrado Neto Pesos:  |  |  |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  |  |  |  | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: |  |  |  |
|                           |  |  |  |  | 0,00          |                          |  |  |  |

|                 |           |               |                       |                              |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901785549 | Razón Social: | CONSORCIO SAN VICENTE | Tercero de la Orden de Pago: | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|

| Cuenta Bancaria                              |           |                         |                    |         |           |                |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------|
| Número:                                      | 267877108 | Banco:                  | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo:   | Corriente | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |           |                         |                    |         |           |                |
| DOCUMENTO SOPORTE                            |           |                         |                    |         |           |                |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro |           |                         |                    | Tipo:   |           | Fecha:         |
| Tipo Beneficiario Pago                       |           | 01 - Beneficiario final |                    | Número: | -         |                |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                          |         |     |     |                  |        |       |        |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------------|--------|-------|--------|-------------------|-------------------|
| VALOR                                                                                                   |         |     |     | VALOR PAGADO     |        |       |        | VALOR REINTEGRADO |                   |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                | FUENTE  | REC | SIT | PESOS            | MONEDA | PESOS | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA |
| 03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL                                                | RG41000 | 0   | CSF | 1.374.216.892,00 | 0,00   |       |        |                   |                   |
| CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E S E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA |         |     |     |                  |        |       |        |                   |                   |

| DEDUCCIONES                                                |                                                                                                                                                                |                                                             |                                                    |                  |                        |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES        |                                                                                                                                                                | TERCERO                                                     | TARIFA                                             | VALOR            | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO  |
| 2-01-04-01-14                                              | RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL                                                                                                        | 800197268                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 39.263.340,00    |                        |                    |
| 2-10-01                                                    | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA                                                                                                                             | 800103913                                                   | DEPARTAMENTO DEL HUILA                             | 98.158.349,00    |                        |                    |
| 2-01-05-01-98-03-08                                        | RETENCION ICA CONTRATOS DE INTERVENTORIA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD TECNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL | 891180022                                                   | MUNICIPIO DE GARZON                                | 13.742.169,00    |                        |                    |
| 2-04-01                                                    | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION                                                                                                                                  | 800103913                                                   | DEPARTAMENTO DEL HUILA                             | 29.447.505,00    |                        |                    |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                   |                                                                                                                                                                |                                                             |                                                    |                  |                        |                    |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                         |                                                                                                                                                                | POBICION DEL CATALOGO DE PAC                                | FECHA                                              | VALOR            | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO             |
| 03-410003 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL |                                                                                                                                                                | SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES | 2025-12-22                                         | 1.374.216.892,00 | 05 NINGUNO             | Bajo Procesamiento |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: M-Hmdiaz  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-410003  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-20-11:12 a. m.

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN  
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                     |                                                                                                                                        |                                          |                             |                               |                                                          |                               |                  |                                  |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Numero:                                                  | 3125                                                                                                                                   | Fecha Registro:                          | 2025-12-20                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL |                               |                  |                                  |                  |
| Vigencia Presupuestal                                    | Actual                                                                                                                                 | Estado:                                  | Generada                    | Requiere DIP:                 | No                                                       | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos        | Tasa de Cambio:                  | 0,00             |
| Valor Inicial:                                           | 1.374.216.892,00                                                                                                                       | Valor Total Operaciones:                 |                             |                               |                                                          | Valor Actual:                 | 1.374.216.892,00 | Saldo x Ordenar:                 | 1.374.216.892,00 |
| Valor Inicial Moneda Original:                           | 0,00                                                                                                                                   | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                             |                               |                                                          | Valor Actual Moneda Original: | 0,00             | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00             |
| Valor Deducciones:                                       | 180.611.363,00                                                                                                                         | Valor Neto:                              |                             |                               | 1.193.605.529,00                                         | Nro. Compromiso:              | 225              | Nro. Cdp:                        | 225              |
| Valor Deducciones Moneda:                                | 0,00                                                                                                                                   | Valor Neto Moneda:                       |                             |                               | 0,00                                                     | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO       | Comprobante Contable:            | 73               |
| TERCERO                                                  |                                                                                                                                        |                                          |                             |                               |                                                          |                               |                  |                                  |                  |
| Identificacion:                                          |                                                                                                                                        | Razon Social:                            | CONSORCIO SAN VICENTE       | Medio de Pago:                |                                                          |                               |                  |                                  |                  |
| CUENTA BANCARIA                                          |                                                                                                                                        |                                          |                             |                               |                                                          |                               |                  |                                  |                  |
| Numero:                                                  |                                                                                                                                        | Banco:                                   | BANCO DE OCCIDENTE          | Tipo:                         |                                                          | Corriente Estado: Activa      |                  |                                  |                  |
| Numero:                                                  |                                                                                                                                        | Cuenta X PAGAR                           |                             | Identificacion:               |                                                          | Fecha de Registro:            |                  |                                  |                  |
|                                                          |                                                                                                                                        |                                          | Sistema General de Regallos | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                          |                               |                  |                                  |                  |
| Numero:                                                  |                                                                                                                                        | Tipo:                                    |                             | Fecha:                        |                                                          |                               |                  |                                  |                  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                            |                                                                                                                                        |                                          |                             |                               |                                                          |                               |                  |                                  |                  |
| DEPENDENCIA                                              | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                             | FUENTE                                   | RECURSO RECURSO             | SITUAC.                       | DETALLE MOVIMIENTOS                                      |                               |                  |                                  |                  |
| 03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL | 00RG-1901-0300-2022-00006-0007 CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA | Nacion                                   | RG41000                     | CSF                           | FECHA OPERACION                                          | VALOR INICIAL                 | VALOR OPERACION  | VALOR ACTUAL                     | SALDO X ORDENAR  |
|                                                          |                                                                                                                                        |                                          |                             |                               | 2025-12-20                                               | 1.374.216.892,00              | 0,00             | 1.374.216.892,00                 | 1.374.216.892,00 |
|                                                          |                                                                                                                                        |                                          |                             |                               | Total:                                                   |                               |                  |                                  |                  |

Objeto:

| PLAN DE PAGOS                                            |                                                           |               |          |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                              | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR    |
| 03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL | SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES | 2025-12-22    | Generada | 1.374.216.892,00 |



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHondiaz  
03-410003  
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

Fecha y Hora Sistema:  
2025-12-20-11:12 a. m.

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                                                                                                                |                |                                                    |                  |         |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                                                                                                                    | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRABABLE    | TARIFA  | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION                                                                                                                                            | NIT 800103913  | DEPARTAMENTO DEL HUILA                             | 1.963.166.988,00 | 1,500 % | 29.447.505,00   | 29.447.505,00                 |
| 2-01-04-01-14 RETENIENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL                                                                                                            | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.963.166.988,00 | 2,000 % | 39.263.340,00   | 39.263.340,00                 |
| 2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA                                                                                                                                       | NIT 800103913  | DEPARTAMENTO DEL HUILA                             | 1.963.166.988,00 | 5,000 % | 98.158.349,00   | 98.158.349,00                 |
| 2-01-05-01-98-03-08 RETENCIONICA CONTRATOS DE INTERVENTORIA, AMBIENTAL, VIABILIDAD TECNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL | NIT 891180022  | MUNICIPIO DE GARZON                                | 1.963.166.988,00 | 0,700 % | 13.742.169,00   | 13.742.169,00                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MARTHA LILIANA DIAZ DURAN  
Unidad ó Subunidad: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-20-10:52 a m.

| CUENTAS POR PAGAR    |                  |                            |                           |                               |                                                          |
|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Número:              | 4325             | Fecha Registro:            | 2025-12-20                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL |
| Estado:              | Radicada         | Tipo de Cuenta x Pagar:    |                           | Sistema General de Regalias   |                                                          |
| Caja menor-Identif.: |                  | Caja Menor-Fecha Registro: |                           | Nro. Compromiso:              | 225                                                      |
| Valor Antes del Iva: | 1.374.216.492,00 | Valor Iva:                 | 0,00                      | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                |
|                      |                  |                            | Valor Total:              | 1.374.216.892,00              | Tasa de Cambio:                                          |
|                      |                  |                            | Valor Total Moneda Orig.: |                               |                                                          |
|                      |                  |                            | TERCERO                   |                               |                                                          |
| Identificación:      | 901785549        | Razon Social:              | CONSORCIO SAN VICENTE     |                               |                                                          |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                     |
|------------------------------|---------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION         |
| 1                            | ACTO ADMINISTRATIVO |

|         |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | FACTURA CSV18 ACTA PARCIAL 14 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 080 DE 2024, CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE HOSPITALARIA |
|         |                                                                                                                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**CONSORCIO SAN VICENTE**  
NIT 901.785.549-8  
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA  
PALERMO  
Tel: (608) 716826  
Neiva - Colombia  
consorciosanvicente2024@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. CSV 18**

|                                                                                     |               |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Señores</b>                                                                      |               | <b>Fecha y hora Factura</b> |                   |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA |               | <b>Generación</b>           | 31/10/2025, 12:40 |
| <b>NIT</b>                                                                          | 891.180.026-5 | <b>Expedición</b>           | 31/10/2025, 12:40 |
| <b>Dirección</b>                                                                    | Calle 7 14-69 | <b>Vencimiento</b>          | 31/10/2025        |

| Ítem | Descripción                                                                                         | Cantidad | Vr. Total        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1    | CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE | 1.00     | 1,510,128,452.31 |



Total items: 1

Valor en Letras:

Mil novecientos sesenta y tres millones ciento sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por \$ 1,963,166,988.00

Observaciones:

CORTE PARCIAL DE OBRA No 14 "CONSTRUCCION DE LA  
NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA" AMORTIZACION ANTICIPO 30% : \$ 588.950.058

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Total Bruto           | 1,510,128,452.31 |
| Administración 22.00% | 332,228,259.51   |
| Imprevistos 3.00%     | 45,303,853.57    |
| Utilidad 5.00%        | 75,506,422.61    |
| Total a Pagar         | 1,963,166,988.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070848973 aprobado en 20240517 prefijo CSV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa  
CUFE: c93b58802a76d87eac70ccdf618be94af43348c1343f8b958f297ba0cfeecd5d34a7e8d0454dc44f510bbe695518bbc9



**RESOLUCIÓN No. 0726 DE 2025**  
(19 de noviembre de 2025)

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARCIAL No. 14 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN Y CONSORCIO SAN VICENTE”**

**EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN**, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la ley 10 del 10 de enero de 1990, y sus decretos reglamentarios, así como atribuciones estatutarias y administrativas, y

**CONSIDERANDO**

1. Que el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007 determina que, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
2. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, es una entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 194 y siguientes de la Ley 100 de 1993; la cual presta servicios de salud a la población que lo requiera; la cual además se rigen en materia de contratación por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
3. Que mediante la Resolución 1440 de 2024, el Ministerio de Salud estableció nuevos lineamientos para actualizar y fortalecer los mecanismos de contratación dentro de las Empresas Sociales del Estado. Esta resolución tiene como objetivo mejorar los procesos de contratación en aspectos como la sostenibilidad financiera, el uso eficiente de los recursos públicos y el control riguroso de la ejecución contractual.
4. Que el artículo 4 del Acuerdo No. 016 de 2024–Estatuto de Contratación de la E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, establece que la actividad contractual de la entidad buscará el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo.
5. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN procedió a realizar la Convocatoria Pública No.003 del 2023, en virtud de la cual una vez culminado el proceso de selección, suscribió el contrato de obra pública No. 090 el 04 de enero de 2024, con el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, cuyo objeto es la *“Construcción de la Nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón- Huila”*, por valor total de **OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE Iva Incluido (\$86.899.134.742)**, y

Vigilado Supersalud



con un plazo de ejecución de treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

6. Que la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024, determina como forma de pago que el contratante cancelará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobados por el interventor y el supervisor, de acuerdo al avance de obra y el suministro de equipos hasta el noventa y cinco por ciento 95% previa amortización del anticipo en igual proporción al porcentaje pagado.
7. Que adicionalmente, el parágrafo primero de la cláusula quinta del contrato de obra pública, reseña que para efectos de los pagos, el contratista debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social; y el parágrafo segundo de la misma, establece que para los mismos efectos, aquel deberá aportar un informe firmado por el interventor que contenga el valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar, sustentando con memorias de cantidades de obras detalladas con los respectivos esquemas y planos de ubicación, aprobados por la interventoría y la supervisión; porcentaje de ejecución física a la fecha; informe de ejecución, avance y estado de la obra con registro fotográfico; el plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones del contrato; vigencias de las garantías de contrato; constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales; cumplimiento de las obligaciones del contrato; la descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de obra; equipos y personal utilizado durante el periodo de la obra; el valor a pagar con el acta de recibo parcial del contrato de obra (con su respectivo informe de avance).
8. Que el parágrafo cuarto de la cláusula quinta del contrato de obra pública, consagra que los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el interventor y el supervisor, cuyo valor corresponderá al resultado multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.
9. Que el Consorcio San Vicente, identificado con NIT 901.785.549-8, presentó cuenta de cobro a la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón por el anticipo correspondiente al 30% del valor del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024, trámite que fue avalado por la interventoría mediante el Oficio ICHDSV-27-2024 y certificado por el Supervisor del Contrato el 9 de abril de 2024, quien verificó que se cumplió con la documentación requerida, incluyendo el visto bueno del Profesional Universitario Almacén; en consecuencia, el pago del anticipo fue girado el 18 de abril de 2024.
10. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 2 y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 001 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$208.905.712,60) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$146.233.999). Este pago fue avalado y



aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0868 del 17 de octubre de 2024.

11. Que luego, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 3 y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°002 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$719.606.482,40) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE(\$503.721.537,40). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0916 del 08 de Noviembre de 2024.
12. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 5 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°003 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$882.800.683,70), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE(\$617.960.479) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0971 del 05 de Diciembre de 2024.
13. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 6 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 004 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$390.626.458,30), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$273.438.521), Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0995 del 17 de Diciembre de 2024.
14. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 7 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°005 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$137.838.998,70), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y



SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$96.487.299,00). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 1014 del 26 de diciembre de 2024.

15. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 8 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 006 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$2.763.579.997,10) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$1.934.505.998,00) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0150 del 21 de marzo de 2025.
16. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 9 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 007 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$1.413.817.258,10) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS (\$989.672.081,00) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0290 del 16 de mayo de 2025.
17. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 10 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 008 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$2.615.751.986,90) M/CTE, correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$1.831.026.391) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0416 del 11 de julio de 2025.
18. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 11 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 009 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$1.992.727.752,60) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el





30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$1.394.909.427) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0428 del 21 de julio de 2025.

19. Que luego, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 12 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 010 (comprende el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025) a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$2.616.459.111,50) M/CTE, correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.831.521.378) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0485 del 05 de agosto de 2025.
20. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 13 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 011 del periodo del 01 al 30 de junio del 2025 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$2.096.315.525,20) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$1.467.420.868) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0545 de fecha 28 de agosto de 2025.
21. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 15 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°012 de fecha 16 de septiembre del 2025, la cual comprende el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, por valor de DOS MIL CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS (\$2.051.064.523) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$1.435.745.166) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0600 del 24 de septiembre de 2025.
22. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 17 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°013 en "octubre del 2025", la cual



comprende el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.783.406.850) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$1.248.384.795) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0650 del 10 de octubre de 2025.

23. Que el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, junto con el interventor de la obra CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES, el apoyo técnico a la supervisión HARCOL INGENIERIA S.A.S y la supervisora, suscribieron el **ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 014** en octubre del 2025, la cual comprende el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025, conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024.
24. Que el CONSORCIO SAN VICENTE mediante factura electrónica de venta No. **CSV 18** de fecha 31 de octubre del 2025, facturó por concepto del contrato de obra pública No. 090 del 2024, la suma de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1.963.166.988,) M/CTE.
25. Que una vez cumplidos los requisitos antes expuestos por parte del contratista y conforme al **ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 014** de octubre del 2025, la Entidad autoriza el pago por concepto de pago parcial del contrato de obra pública No. 090 del 2024, por la suma de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1.963.166.988,) M/CTE, de los cuales se descontará el 30% para amortización del anticipo de acuerdo a la cláusula quinta del mismo, para un total de **MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$1.374.216.892) M/CTE.**
26. Que, en mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO** Reconocer a favor del **CONSORCIO SAN VICENTE** con NIT 901.785.549-8, la suma de **MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$1.374.216.892)**





**M/CTE.** En calidad de pago parcial No. 14 del contrato de obra pública No. 090 de 2024, menos retenciones de ley.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar al Pagador de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, para que, con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, a través del medio o herramienta de pago dispuesto por el SGR, pague y transfiera el reconocimiento hecho en el artículo anterior, a la cuenta corriente No. 267877108 del banco de Occidente de propiedad del CONSORCIO SAN VICENTE NIT 901.785.549-8.

Dada en Garzón Huila , a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA**  
Gerente

19/11/2025  
fuecomandante@nuevobogodas@gmail.com  
Firmado: HelloSign  
Revisó texto legal: LFCM ABOGADO S.A.S  
Asesoría Jurídica Externa  
Proyectó: Juan M. Suarez  
Oficina de Contabilidad



**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD  
DE INTERVENTORIA No.091 DE 2024**

**CERTIFICA**

Que recibimos del CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES identificado con Nit. No. 901.785.559-1, el Acta Parcial de Obra #14 que corresponde a la obra ejecutada del 1 al 30 de septiembre de 2025, por el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit. No.901.785.549-8, por valor de UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1.963.166.988.00) M/CTE.

Que de conformidad con las memorias de cálculo y los documentos soporte, presentados y debidamente aprobados por Interventoría, se da viabilidad para que la E.SE. proceda a realizar el pago correspondiente del ACTA PARCIAL DE OBRA #14 del Contrato de Obra Pública No.090 de 2024.

La medición de las cantidades correspondientes a los ítems incluidos, así como el seguimiento a la ejecución de la obra, al control de calidad de los materiales y a los ensayos de laboratorio, son responsabilidades que recaen en el interventor y en el contratista de obra, conforme a las obligaciones establecidas en sus respectivos compromisos contractuales.

Atentamente,

  
**MARIA ISABEL MEDINA OSORIO**


Supervisora

E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul

Garzón – Huila

Proyectó y revisó:

  
**JOAN ERNESTO PALACIOS YUNDA**  
**R.L. EL VERGEL INGENIERIA S.A.S**  
Apoyo a la Supervisión



Vigilado Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

ACTA PARCIAL DE OBRA

|                                           |                                                                                                                                                       |                                                |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1. DESCRIPCION GENERAL                    |                                                                                                                                                       |                                                |               |
| CLASE DE ACTA:                            | FINAL: _____ PARCIAL: <u>X</u> No.: <u>14</u>                                                                                                         |                                                |               |
| CONTRATO DE:                              | OBRA                                                                                                                                                  | Nº:                                            | 090 AÑO: 2024 |
| CONTRATANTE:                              | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN                                                                                           |                                                |               |
| CONTRATISTA O<br>CONVINIENTE:             | NOMBRE O<br>RAZON SOCIAL:                                                                                                                             | CONSORCIO SAN VICENTE                          |               |
|                                           | NIT O CC:                                                                                                                                             | 901.785.549-8                                  |               |
|                                           | DIRECCIÓN:                                                                                                                                            | CR 4 2 85 ZN<br>INDUSTRIAL KM 3 VIA<br>PALERMO | TEL. 8716826  |
|                                           | CIUDAD:                                                                                                                                               | PALERMO - HUILA                                |               |
|                                           | REPRESENTANTE<br>LEGAL:                                                                                                                               | WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA                 |               |
|                                           | CC:                                                                                                                                                   | 7.711.612 de Neiva-Huila                       |               |
| OBJETO:                                   | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br>SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA                                         |                                                |               |
| REGISTRO<br>PRESUPUESTAL:                 | SPGR No 224<br>RP No 557 - E.S.E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE                                                                                           |                                                |               |
| CUENTA<br>BANCARIA                        | Nº: 267877108<br>Tipo de Cuenta: CORRIENTE<br>Banco: BANCO DE OCCIDENTE                                                                               |                                                |               |
| VALOR INICIAL<br>(CONTRATISTA):           | \$ 86.899.134.742                                                                                                                                     |                                                |               |
|                                           | Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y<br>NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS<br>CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte.    |                                                |               |
| VALOR ADICIONAL                           | Nº2                                                                                                                                                   | N.A.                                           |               |
| VALOR TOTAL                               | OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES<br>CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS<br>PESOS M/Cte. (\$ 86.899.134.742) |                                                |               |
| PLAZO INICIAL:                            | TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL<br>ACTA DE INICIO.                                                                         |                                                |               |
| PLAZO<br>ADICIONAL:                       | Nº1                                                                                                                                                   | N.A.                                           |               |
| PLAZO TOTAL:                              | TREINTA (30) MESES                                                                                                                                    |                                                |               |
| FECHA DE INICIO:                          | 20 DE MARZO DE 2024                                                                                                                                   |                                                |               |
| FECHA DE<br>SUSPENSIÓN Y<br>REINICIACIÓN: | N.A.                                                                                                                                                  |                                                |               |
| FECHA DE<br>TERMINACION:                  | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026                                                                                                                              |                                                |               |





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

|                                         |                                |                                  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA:              | OCTUBRE DE 2025                |                                  |  |
| PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                  |  |
| PRESENTES HOY:                          | NOMBRE:                        | WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA   |  |
|                                         | EN CALIDAD DE:                 | R.L CONSORCIO SAN VICENTE        |  |
|                                         | NOMBRE                         | ARGELIO CERQUERA ARAUJO          |  |
|                                         | EN CALIDAD DE                  | R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |  |
|                                         | NOMBRE:                        | MARIA ISABEL MEDINA              |  |
|                                         | EN CALIDAD DE:                 | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO         |  |

| 2. ANEXO FINANCIERO                        |                                                                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| GENERALIDADES DEL CONTRATO                 |                                                                                                                                                         |                   |
| Numero de contrato                         | 090 de 2024                                                                                                                                             |                   |
| Contratista                                | CONSORCIO SAN VICENTE                                                                                                                                   |                   |
| Nit contratista                            | 901785549-8                                                                                                                                             |                   |
| Objeto del contrato                        | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 090 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA Y EL CONSORCIO SAN VICENTE |                   |
| Fecha de suscripción del contrato          | ENERO 4 DE 2024                                                                                                                                         |                   |
| Plazo de ejecución del contrato            | 30 meses                                                                                                                                                |                   |
| Fecha de inicio del contrato               | MARZO 20 DE 2024                                                                                                                                        |                   |
| Valor del contrato                         | \$                                                                                                                                                      | 86,899,134,742.00 |
| Interventor                                | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES                                                                                                                            |                   |
| SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO          |                                                                                                                                                         |                   |
| Valor total del contrato                   | \$                                                                                                                                                      | 86,899,134,742    |
| Valor pagado en calidad de anticipo        | \$                                                                                                                                                      | 26,069,740,422    |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #1  | \$                                                                                                                                                      | 208,905,712       |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #2  | \$                                                                                                                                                      | 719,606,764       |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #3  | \$                                                                                                                                                      | 882,800,683       |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #4  | \$                                                                                                                                                      | 390,626,459       |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #5  | \$                                                                                                                                                      | 137,838,998       |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #6  | \$                                                                                                                                                      | 2.763,579,997     |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #7  | \$                                                                                                                                                      | 1.413,817,258     |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #8  | \$                                                                                                                                                      | 2.615,751,987     |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #9  | \$                                                                                                                                                      | 1.992,727,752     |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #10 | \$                                                                                                                                                      | 2.616,459,112     |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

|                                            |    |                |
|--------------------------------------------|----|----------------|
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #11 | \$ | 2.096.315.525  |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #12 | \$ | 2.051.064.523  |
| Valor pagado o causado a la fecha Acta #13 | \$ | 1.783.406.850  |
| Valor acta periodo certificado Acta #14    | \$ | 1.963.166.988  |
| Amortización del anticipo                  | \$ | 588.950.096    |
| Valor final acta periodo certificado       | \$ | 1.374.216.892  |
| Retención de garantía 10%                  | \$ | 196.316.699    |
| Valor Neto a pagar                         | \$ | 1.177.900.193  |
| Saldo por ejecutar del contrato            | \$ | 45.684.146.294 |

**3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)**


Que el CONSORCIO SAN VICENTE contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, para constancia adjunto al presente documento se entregan certificados de cumplimiento de aportes.

**PLANILLA No 9492628939 APORTES EN LINEA – CONSORCIO SAN VICENTE**


|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Total, Planilla mes septiembre 2025 | Salud 12,5%  | \$ 7.888.600  |
|                                     | Pensión 16 % | \$ 31.644.200 |
|                                     | ARL 6.96%    | \$ 13.424.200 |
| Total \$ 60.768.300                 | CCF          | \$ 7.811.300  |

**4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)**

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan el siguiente pago: **Acta Parcial No. 14** por un valor de **\$1.963.166.988**, sin amortizar anticipo; el valor a amortizar del anticipo es de **\$588.950.096**, Una vez amortizado el anticipo el valor neto a pagar es de **MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$1.374.216.892)**.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 14.

  
WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA  
R.L. CONSORCIO SAN VICENTE  
CONTRATISTA

  
MARIA ISABEL MEDINA OSORIO  
SUPERVISORA

  
ARGELIO CERQUERA ARAUJO  
R.L. CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES  
INTERVENTORIA

  
JOAN ERNESTO PALACIOS YUNDA  
R.L. EL VERGEL INGENIERIA S.A.S  
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN



# CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES



## CUMPLIDO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

El suscrito Ing. Argelio Cerquera Araujo identificado con cedula de ciudadanía No. 83.238.102 de Yaguara/Huila, en calidad de representante legal del Consorcio **INTERCONSTRUCTORES**, identificado con Nit 901.785.559-1, en desarrollo del contrato de interventoría 091 de 2024, cuyo objeto es: *"Realizar interventoría integral, técnica, administrativa, financiera y ambiental, al contrato de obra que tiene por objeto "construcción de la nueva e.s.e. hospital departamental san vicente de paul del municipio de Garzón- Huila", se permite CERTIFICAR, que:*

El contratista **CONSORCIO SAN VICENTE**, identificado con Nit. No. 901.785.549-8, quien ejecuta el contrato de obra 090 de 2024, cuyo objeto es: "Construcción de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul - HDSVP de Garzón/Huila", ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes de parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual **AUTORIZA** el pago de las cantidades de obra y valores ejecutados en el corte de obra **No.14**, de Septiembre 2025; por un valor de **MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$1.963.166.988)**; los cuales se detallan a continuación:

| Concepto                        | Tipo              | Valor                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Anticipo de Obra                | Obra Civil        | \$ 26.069.740.423       |
| <b>Acta de Obra N.14</b>        | <b>Obra Civil</b> | <b>\$ 1.963.166.988</b> |
| Amortizacion Anticipo           | Obra Civil        | \$ 588.950.096          |
| Amortizacion Acumulada          | Obra Civil        | \$ 6.490.820.582        |
| <b>Total Acta de corte N.14</b> |                   | <b>\$ 1.374.216.892</b> |


Por lo anterior la Interventoria **AUTORIZA**:

1. Amortizar del **Acta de Corte N.14**, la cual se aprueba por un valor de de **MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$1.963.166.988)**, el valor equivalente al **30%** de la misma, el cual corresponde a **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$588.950.096)**.
2. Se autoriza de acuerdo con lo anterior, pago al contratista, por el valor del **Acta de Corte N.14**, correspondiente al mes de septiembre de 2025, menos el valor de la amortización, de **MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS**

**CALLE 12 # 2-10 - CENTRO - EMAIL: [interconstructoresconsorcio@gmail.com](mailto:interconstructoresconsorcio@gmail.com)**

**CEL. 3212043858**

# CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES



**M/CTE. (\$1.374.216.892).**

3. Así mismo, se certifica que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el Corte de obra **No.14**, fueron medidos y verificados en su totalidad por interventoría
4. En el mismo sentido se avala que el contratista de obra ha cumplido con las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras y administrativas descritas en la minuta del contrato 090 de 2024.

La presente certificación se expide en el Municipio de Garzón /Huila, a los veintiocho (28) días, del mes de octubre de 2025.

**JUAN CAMILO GIL LOPEZ**

Director de Interventoría  
Consortio INTERCONSTRUCTORES

[illegible]






[illegible]



|                                                                                     |                                 |                              |                                                                                                                         |                                                                                                         |           |                                                       |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|  | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                              |                                                                                                                         |                                                                                                         |           | Código: PA-FD-38<br>Versión No. 00<br>Fecha: 5 4 2023 |          |                    |
|                                                                                     | CONTRATO N°:                    | 090                          | OBJETO:                                                                                                                 | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |           |                                                       |          |                    |
|                                                                                     | CONTRATISTA:                    | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                                                                                                         |                                                                                                         | CORTE N°: | 14                                                    | FECHA :  | SEPTIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTORIA:                                                                      |                                 |                              |                                                                                                                         |                                                                                                         |           |                                                       |          |                    |
| (a) ITEM N°:                                                                        | 1.3.1.1                         | (b) DESCRIPCION ITEM         | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (incluye cargue mecánico y retiro del material excavado a botadero.) viaje a 5km. |                                                                                                         |           |                                                       | (c) UND: | m3                 |



|                                                                                                                  |                                                                                                          |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Elaboró:                                                                                                         | Revisó:                                                                                                  | Residente de Obra                            |
| <br>Arqu. Francisco Barrios | <br>Arqu. Jair Lozano | RESIDENTE DE OBRA<br>Arqu. Francisco Barrios |

## MEMORIA DE CORTE DE OBRA

Código: PA-FO-30

Version No. 00

Página 1 de 1

5

4

2023

090

**OBJETO:**

**CONSORCIO SAN VICENTE**

**CONSORCIO SAN VICENTE**  
**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**

CORTE N°:

14

FECHA:

SEPTIEMBRE DE 2025

**(a) ITEM N°:**

### 1.4.3.1

(b) DESCRIPCION ITEM

Placa de contrapiso de 12 cm con endurecedor

(c) UND: m2

m2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



### (e) LOCALIZACION

Edificio B subestacion

### DIMENSIONES

(†) Anch

(9)

**LARGO**

**AREA**

**ELEMENTOS**

TOTAL

410 00

400

410 00

Elaborate:


**RESIDENTE DE OBRA**  
Arq Francisco Barrios

RESIDENTE DE INTERVENTORIA  
Arg. Jalir Lozano

TOTAL PAGE

|       |  |
|-------|--|
| 11000 |  |
|-------|--|

|                                                                                                                                             |                              |                                 |                                                                                                         |    |         |                                              |  |                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------|--|---------------------------|--|
|  <b>SAN VICENTE</b><br><small>CONSTRUCIONES LTDA</small> |                              | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                                                                                                         |    |         | Código: PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Fecha: |  | Página 1 de 1<br>5 4 2023 |  |
| CONTRATO N°:                                                                                                                                | 090                          | OBJETO:                         | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |    |         |                                              |  |                           |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                | CONSORCIO SAN VICENTE        |                                 | CORTE N°:                                                                                               | 14 | FECHA : | SEPTIEMBRE DE 2025                           |  |                           |  |
| INTERVENTORIA:                                                                                                                              | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                 |                                                                                                         |    |         |                                              |  |                           |  |
| (a) ITEM N°:                                                                                                                                | 1.4.3.1                      | (b) DESCRIPCION ITEM            | Placa de contrapiso de 12 cm con endurecedor                                                            |    |         |                                              |  |                           |  |
|                                                                                                                                             |                              | (c) UND:                        | m2                                                                                                      |    |         |                                              |  |                           |  |





[illegible]



|                                                                                     |  |                                 |  |                              |  |                                                                                                         |  |    |  |         |  |                                             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|---------|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |  |                              |  |                                                                                                         |  |    |  |         |  | Código: PA-FO-30<br>Versión No 00<br>Fecha: |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                 |  |                              |  |                                                                                                         |  |    |  |         |  |                                             |  |  |  |  |  |
| CONTRATO N°:                                                                        |  | 080                             |  | OBJETO:                      |  | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |  |    |  |         |  |                                             |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA:                                                                        |  |                                 |  | CONSORCIO SAN VICENTE        |  | CORTE N°:                                                                                               |  | 14 |  | FECHA : |  | SEPTIEMBRE DE 2025                          |  |  |  |  |  |
| INTERVENTORIA:                                                                      |  |                                 |  | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |  |                                                                                                         |  |    |  |         |  |                                             |  |  |  |  |  |
| (a) ITEM N°:                                                                        |  | 1.9.2.1                         |  | (b) DESCRIPCION ITEM         |  | Pliso en concreto endurecido (parqueaderos, tanques, cuartos técnicos)                                  |  |    |  |         |  |                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                 |  |                              |  | (c) UND: m2                                                                                             |  |    |  |         |  |                                             |  |  |  |  |  |

**PROPIEDADES**

**General**

Color: Azul

Capa: REJUNTO

Perímetro: 10000

Estado de tipo de línea: 10000

Estado de trazado: 10000

Grueso de línea: 70

Transparencia: 10000

Hiperestirado: 10000

**Patrones**

Patrón: 0

Nombre de patrón: ANSIF

Asociación: No

Angulo: 0

Escala: 10000

Origen X: 0000

Origen Y: 0000

Intersección: 10000

Grueso de pluma: 100

Doble: No

Asociación: No

Estado de selección d...: Exterior

Color de fondo: Negro


**Geometría**

Área: 10000

Área acumulada: 10000

**MEMORIA GRAFICA**

1- [Superficie] (estructura alámbrica 2D)



**PLANTA**

**PLANTA VIGAS CIMENTACION NE-2.50**

ESC. 1:100

**RESIDENTE DE OBRA**

Arq. Francisco Barros

**Revisión**

**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

Arq. Jair Lozano






|                                                                                     |                              |                                 |                                                                                                         |           |          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|
|  |                              | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                                                                                                         |           |          | Código: <b>PAFO-30</b><br>Versión No. <b>00</b><br>Fecha: |
|                                                                                     |                              | Página 1 de 1                   |                                                                                                         | <b>5</b>  | <b>4</b> | <b>2023</b>                                               |
| CONTRATO N°:                                                                        | <b>090</b>                   | OBJETO:                         | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |           |          |                                                           |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO SAN VICENTE        |                                 | CORTE N°:                                                                                               | <b>14</b> | FECHA :  | <b>SEPTIEMBRE DE 2025</b>                                 |
| INTERVENTORIA:                                                                      | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                 |                                                                                                         |           |          |                                                           |
| (a) ITEM N°:                                                                        | <b>6.1.1</b>                 | (b) DESCRIPCION ITEM            | Placa adesa Aligerada Concreto 4000 PSI                                                                 |           | (c) UND: | <b>m2</b>                                                 |




|                                                                                     |                              |                                 |                                                                                                         |    |         |                                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------|----------------|
|  |                              | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                                                                                                         |    |         | Código: PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Fecha: | 5<br>4<br>2023 |
| CONTRATO N°:                                                                        | 080                          | OBJETO:                         | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |    |         |                                              |                |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO SAN VICENTE        |                                 | CORTE N°:                                                                                               | 14 | FECHA : | SEPTIEMBRE DE 2025                           |                |
| INTERVENTORIA:                                                                      | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                 |                                                                                                         |    |         |                                              |                |
| (a) ITEM N°:                                                                        | 6.1.1                        | (b) DESCRIPCION ITEM            | Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI                                                                 |    |         |                                              |                |
|                                                                                     |                              |                                 | (c) UND:                                                                                                | m2 |         |                                              |                |







|                                                                                     |                                 |                      |                                                                                                         |    |                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                      |                                                                                                         |    | Código: PAFO-38<br>Versión No. 00<br>Fecha: |                    |
|                                                                                     |                                 |                      | Página 1 de 1                                                                                           |    | 2023                                        |                    |
|                                                                                     |                                 |                      | 5                                                                                                       |    | 4                                           |                    |
| CONTRATO N°:                                                                        | 090                             | OBJETO:              | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |    |                                             |                    |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO SAN VICENTE           |                      | CORTE N°:                                                                                               | 14 | FECHA:                                      | SEPTIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTORIA:                                                                      | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES    |                      |                                                                                                         |    |                                             |                    |
| (s) ITEM N°:                                                                        | 6.2.1                           | (p) DESCRIPCION ITEM | Vigas aéreas en concreto Concreto 4000 PSI                                                              |    |                                             |                    |
|                                                                                     |                                 |                      | (c) UND:                                                                                                |    | m3                                          |                    |











|                                                                                     |                                 |                      |                                                                                                         |    |        |                    |  |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--|---------------|--|
|  | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                      |                                                                                                         |    |        | Código: PA-FO-30   |  |               |  |
|                                                                                     |                                 |                      |                                                                                                         |    |        | Versión No. 00     |  | Página 1 de 1 |  |
|                                                                                     |                                 |                      |                                                                                                         |    |        | Fecha:             |  | 5 4 2023      |  |
| CONTRATO N°:                                                                        | 090 de 2024                     | OBJETO:              | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |    |        |                    |  |               |  |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO SAN VICENTE           |                      | CORTE N°:                                                                                               | 14 | FECHA: | SEPTIEMBRE DE 2025 |  |               |  |
| INTERVENTORIA:                                                                      | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES    |                      |                                                                                                         |    |        |                    |  |               |  |
| (a) ITEM N°:                                                                        | 6.3.1                           | (b) DESCRIPCION ITEM | Columnas en concreto Concreto 4000 PSI                                                                  |    |        |                    |  |               |  |
|                                                                                     |                                 |                      | (c) UND:                                                                                                | m3 |        |                    |  |               |  |



|                                                                                     |                              |                                 |                                                                                                         |    |        |                                              |  |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------|--|----------------------------|--|
|  |                              | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                                                                                                         |    |        | Código: PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Fecha: |  | Página 1 de 1<br>4<br>2023 |  |
| CONTRATO N°:                                                                        | 080 de 2024                  | OBJETO:                         | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |    |        |                                              |  |                            |  |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                 | CORTE N°:                                                                                               | 14 | FECHA: | SEPTIEMBRE DE 2025                           |  |                            |  |
| INTERVENTORIA:                                                                      |                              |                                 | Columnas en concreto Concreto 4000 PSI                                                                  |    |        |                                              |  |                            |  |
| (a) ITEM N°:                                                                        | 6.3.1                        | (b) DESCRIPCION ITEM            |                                                                                                         |    |        |                                              |  |                            |  |
|                                                                                     |                              |                                 | (c) UND:                                                                                                | m3 |        |                                              |  |                            |  |










|                                                                                     |                              |                                 |                                                                                                         |    |         |                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------|----|
|  |                              | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                                                                                                         |    |         | Código: PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Fecha: 5 de 4 2023 |    |
| CONTRATO N°:                                                                        | 090                          | OBJETO:                         | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |    |         |                                                          |    |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO SAN VICENTE        |                                 | CORTE N°:                                                                                               | 14 | FECHA : | SEPTIEMBRE DE 2023                                       |    |
| INTERVENTORIA:                                                                      | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                 |                                                                                                         |    |         |                                                          |    |
| (a) ITEM N°:                                                                        | 6.3.2                        | (b) DESCRIPCION ITEM            | Muros cortina Concreto 4000 PSI                                                                         |    |         | (c) UND:                                                 | m3 |




[illegible]










|                                                                                     |                              |                                 |                                                                                                         |    |         |                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------------------------|----|
|  |                              | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                                                                                                         |    |         | Código: PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Fecha: 5 4 2023 |    |
| CONTRATO N°:                                                                        | 090                          | OBJETO:                         | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |    |         |                                                       |    |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO SAN VICENTE        |                                 | CORTE N°:                                                                                               | 14 | FECHA : | SEPTIEMBRE DE 2025                                    |    |
| INTERVENTORIA:                                                                      | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                 |                                                                                                         |    |         |                                                       |    |
| (a) ITEM N°:                                                                        | 6.4.1                        | (b) DESCRIPCION ITEM            | Escaleras en concreto 4000 PSI                                                                          |    |         | (c) UND:                                              | m3 |





[illegible]

|                                                                                                                        |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| <br><b>SAN VICENTE</b><br>CONSORCIO | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                      |                                                                                                         |                    |    | Código PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Fecha |
|                                                                                                                        |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    | Página 1 de 4<br>4<br>5<br>2023            |
|                                                                                                                        |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    |                                            |
| CONTRATO N°:                                                                                                           | 090                             | OBJETO:              | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |                    |    |                                            |
| CONTRATISTA:                                                                                                           | CONSORCIO SAN VICENTE           |                      |                                                                                                         | CORTE N°:          | 14 | FECHA:                                     |
| INTERVENTORIA:                                                                                                         | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES    |                      |                                                                                                         | SEPTIEMBRE DE 2025 |    |                                            |
| (a) ITEM N°:                                                                                                           | 7.1.1                           | (b) DESCRIPCION ITEM | Muro en bloque de arcilla N° 4, incluye Grafit 4mm, perforación, anclajes y adhesivo epoxico            |                    |    | (c) UNDA                                   |
|                                                                                                                        |                                 | M2                   |                                                                                                         |                    |    |                                            |
| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA<br>PLANIMETRIA SOTANO                                                              |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    |                                            |
|                                     |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    |                                            |
| Elaboró:                          |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    |                                            |
| Arq. Francisco Barrios<br>Residente de Obra                                                                            |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    |                                            |
| Revisó:                             |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    |                                            |
| Arq. Jair Luciano<br>Residente de Interventoria                                                                        |                                 |                      |                                                                                                         |                    |    |                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  <b>SAN VICENTE</b><br/> <small>CONSTRUCTORA</small> </div> <div> <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> </div> <div> Código: <b>PA-FO-30</b><br/> Versión No. <b>00</b><br/> Página 1 de 4<br/> Fecha:      5      4      2023 </div> | <div> <b>CONTRATO N°:</b> 090 </div> <div> <b>OBJETO:</b> CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA </div> | <div> <b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div> <div> <b>CONSORCIO SAN VICENTE</b> </div> <div> <b>CORTE N°:</b> 14 </div> <div> <b>FECHA :</b> SEPTIEMBRE DE 2023 </div> | <div> <b>INTERVENTORIA:</b> </div> <div> Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforación, anclajes y adhesivo epóxico </div> <div> <b>FEJLUND:</b> M2 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div> <b>(a) ITEM N°:</b> 7-4-1 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div> <b>(b) DESCRIPCION ITEM</b> </div>                                                                                                                                 | <div> <b>(c) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</b> </div>                                                                                                                                 | <div> <b>PLANIMETRIA SOTANO</b> </div> <div>  </div> <div> <b>Elaboró:</b>  </div> <div> <b>Revisó:</b>  </div> <div> <b>Arq. Francisco Barrios</b><br/> Residente de Obra </div> <div> <b>Arq. Jair Lozano</b><br/> Residente de Obra </div> |

[illegible]


|                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                         |         |        |                                                                                     |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|                              |                              | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b>                                                       |                                                                                                         |         |        | Código: PA-FO-30                                                                    |  |            |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                         |         |        | Versión No. 00                                                                      |  |            |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                         |         |        | Página 1 de 4                                                                       |  |            |
|                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                         |         |        | Fecha: 5 4 2023                                                                     |  |            |
| CONTRATO N°:                                                                                                    | 090 de 2024                  | OBJETO:                                                                               | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |         |        |                                                                                     |  |            |
| CONTRATISTA:                                                                                                    | CONSORCIO SAN VICENTE        |                                                                                       | CORTE N°:                                                                                               | 14      | FECHA: | SEPTIEMBRE DE 2025                                                                  |  |            |
| INTERVENTORIA:                                                                                                  | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                                                                       |                                                                                                         |         |        |                                                                                     |  |            |
| (a) ITEM N°:                                                                                                    | 7.6.1                        | (b) DESCRIPCION ITEM                                                                  | Dintel concreto 3000, 12cmx15cm                                                                         |         |        |                                                                                     |  | (c) UND: M |
| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA                                                                             |                              |                                                                                       |                                                                                                         |         |        |                                                                                     |  |            |
| <p><b>PLANTA SOTANO</b></p>  |                              |                                                                                       |                                                                                                         |         |        |                                                                                     |  |            |
| Elaboró:                                                                                                        |                              |  |                                                                                                         | Revisó: |        |  |  |            |
| Arq. Francisco Barrios<br>Residente de Obra                                                                     |                              | Arq. Jair Lozano<br>Residente de Interventoria                                        |                                                                                                         |         |        |                                                                                     |  |            |



[illegible]


|                                                                                                                        |  |                                 |  |                      |  |                                                                                                         |  |           |  |    |  |                                                                                  |  |                              |  |  |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| <br><b>SAN VICENTE</b><br>CONSORCIO |  | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |  |                      |  |                                                                                                         |  |           |  |    |  | <div>Código: PA-FO-30</div> <div>Versión No. 00</div> <div>Fecha: 4/5/2023</div> |  |                              |  |  |  |   |  |
| CONTRATO N°:                                                                                                           |  | 090 de 2024                     |  | OBJETO:              |  | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |  |           |  |    |  |                                                                                  |  |                              |  |  |  |   |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                           |  | CONSORCIO SAN VICENTE           |  |                      |  |                                                                                                         |  |           |  |    |  |                                                                                  |  |                              |  |  |  |   |  |
| INTERVENTORIA:                                                                                                         |  | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES    |  |                      |  |                                                                                                         |  |           |  |    |  |                                                                                  |  |                              |  |  |  |   |  |
| (a) ITEM N°:                                                                                                           |  | 7.8.1                           |  | (b) DESCRIPCION ITEM |  |                                                                                                         |  | CORTE N°: |  | 14 |  | FECHA :                                                                          |  | SEPTIEMBRE DE 2025           |  |  |  |   |  |
|                                                                                                                        |  |                                 |  |                      |  |                                                                                                         |  |           |  |    |  |                                                                                  |  | Columnetas 12x12 cm 3000 psi |  |  |  |   |  |
|                                                                                                                        |  |                                 |  |                      |  |                                                                                                         |  |           |  |    |  |                                                                                  |  | (c) UND:                     |  |  |  | M |  |

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA  
PLANIMETRIA PISO 1



|                        |  |                            |  |
|------------------------|--|----------------------------|--|
| Elaboró:               |  | Revisó:                    |  |
| Arq. Francisco Barrios |  | Arq. Jair Lozano           |  |
| Residente de Obra      |  | Residente de Interventoría |  |

|                                                                                                                       |  |                                 |  |                                     |  |                                                                                                         |                  |                  |               |    |      |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----|------|---------------------------|--|
| <br><b>SAN VICENTE</b><br>CONSORCIO |  | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |  |                                     |  |                                                                                                         | Código: PA-PO-30 |                  | Página 1 de 4 |    | 2023 |                           |  |
|                                                                                                                       |  |                                 |  |                                     |  |                                                                                                         |                  | Versión No. 00   |               |    |      |                           |  |
|                                                                                                                       |  |                                 |  |                                     |  |                                                                                                         |                  | Fecha:           |               | 5  |      | 4                         |  |
| <b>CONTRATO N°:</b>                                                                                                   |  | 090 de 2024                     |  | <b>OBJETO:</b>                      |  | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |                  |                  |               |    |      |                           |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                   |  |                                 |  | <b>CONSORCIO SAN VICENTE</b>        |  |                                                                                                         |                  | <b>CORTE N°:</b> |               | 14 |      | <b>FECHA :</b>            |  |
| <b>INTERVENTORIA:</b>                                                                                                 |  |                                 |  | <b>CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES</b> |  |                                                                                                         |                  |                  |               |    |      | <b>SEPTIEMBRE DE 2025</b> |  |
| <b>(a) ITEM N°:</b>                                                                                                   |  | 7.8.1                           |  | <b>(b) DESCRIPCION ITEM</b>         |  | Columnetas 12x12 cm 3000 psi                                                                            |                  |                  |               |    |      |                           |  |
|                                                                                                                       |  |                                 |  |                                     |  |                                                                                                         |                  |                  |               |    |      | <b>(c) UND:</b>           |  |
|                                                                                                                       |  |                                 |  |                                     |  |                                                                                                         |                  |                  |               |    |      | M                         |  |







|                                                                                                                                                                          |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|  <b>SAN VICENTE</b><br>GOBIERNO                                                       |                              | <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b> |                                   |              |             | Código: PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Página 1 de 4<br>Fecha: 5 4 2023                                  |                       |                     |                    |
| CONTRATO N°:                                                                                                                                                             | 000 de 2024                  | OBJETO:                         | CONSORCIO SAN VICENTE             |              |             | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |                       |                     |                    |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                             | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| INTERVENTORIA:                                                                                                                                                           |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| (a) ITEM N°:                                                                                                                                                             | 7.8.2                        | (b) DESCRIPCION ITEM            |                                   |              |             | CORTE N°:                                                                                               | 14                    | FECHA:              | SEPTIEMBRE DE 2025 |
|                                                                                                                                                                          |                              |                                 | Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi |              |             | (c) UND:                                                                                                |                       | M                   |                    |
| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA                                                                                                                                      |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
|   |                              |                                 | (e) LOCALIZACION                  |              | DIMENSIONES |                                                                                                         | (f) MEDIDA PARCIAL HR | (g) N° DE ELEMENTOS | (h) MEDIDA TOTAL   |
|                                                                                                                                                                          |                              |                                 | (f) Ancho                         | (g) Longitud | (Kg/ml)     |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| SOTANO                                                                                                                                                                   |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| Morgue                                                                                                                                                                   |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| M10                                                                                                                                                                      | Viga intermedia              |                                 |                                   | 3,15         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 3,15               |
| M12                                                                                                                                                                      | Viga intermedia              |                                 |                                   | 3,10         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 3,10               |
| M4                                                                                                                                                                       | Viga de cierre               |                                 |                                   | 4,86         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 4,86               |
| M5                                                                                                                                                                       | Viga intermedia              |                                 |                                   | 3,70         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 3,70               |
| M6                                                                                                                                                                       | Viga de cierre               |                                 |                                   | 7,20         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 7,20               |
| Baños                                                                                                                                                                    |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| M137                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 3,50         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 3,50               |
| M138 -140                                                                                                                                                                | Viga intermedia              |                                 |                                   | 2,30         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 2,30               |
| M144                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 2,28         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 2,28               |
| M146                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 1,47         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 1,47               |
| M150                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 2,00         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 2,00               |
| M152                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 3,50         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 3,50               |
| M157                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 4,94         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 4,94               |
| M180                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 3,48         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 3,48               |
| M192                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 3,20         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 3,20               |
| M196                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 5,24         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 5,24               |
| Imagenología                                                                                                                                                             |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| Ultrasonido                                                                                                                                                              |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| M123 -124-125-126-104                                                                                                                                                    | Viga intermedia              |                                 |                                   | 14,27        |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 14,27              |
| M66                                                                                                                                                                      | Viga intermedia              |                                 |                                   | 3,50         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 3,50               |
| M71                                                                                                                                                                      | Viga intermedia              |                                 |                                   | 2,10         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 2,10               |
| DEPOSITOS                                                                                                                                                                |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| M202-204-207                                                                                                                                                             | Viga intermedia              |                                 |                                   | 10,75        |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 10,75              |
| M206                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 2,63         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 2,63               |
| M208                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 4,13         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 4,13               |
| M209                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 8,17         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 8,17               |
| M210                                                                                                                                                                     | Viga intermedia              |                                 |                                   | 2,32         |             |                                                                                                         | 1                     |                     | 2,32               |
| PASAN                                                                                                                                                                    |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     | 101,79             |
| Revisó                                                                                                                                                                   |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
|                                                                                     |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| Arq. Francisco Barrios<br>Residente de Obra                                                                                                                              |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |
| Arq. Jair Lozano<br>Residente de Interventoría                                                                                                                           |                              |                                 |                                   |              |             |                                                                                                         |                       |                     |                    |











| <div>  <div> <b>SAN VICENTE</b><br/> <small>CONSORCIO</small> </div> </div> |  | MEMORIA DE CORTE DE OBRA                                |  |                                                                                                                      |  | <div> Código: PA-F0-30 </div>        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                |  |                                                         |  | <div> Página 1 de 4 </div>                                                                                           |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  |                                                         |  | <div> Versión No. 00 </div>                                                                                          |  | <div> 2023 </div>                    |  |
|                                                                                                                                                                |  |                                                         |  | <div> Fecha: </div>                                                                                                  |  | <div> 5 </div>                       |  |
| <div> <b>CONTRATO N°:</b> </div>                                                                                                                               |  | <div> <b>OBJETO:</b> </div>                             |  | <div> CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA </div> |  |                                      |  |
| <div> <b>CONTRATISTA:</b> </div>                                                                                                                               |  | <div> CONSORCIO SAN VICENTE </div>                      |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
| <div> <b>INTERVENTORIA:</b> </div>                                                                                                                             |  | <div> CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>               |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
| <div> <b>(a) ITEM N°:</b> </div>                                                                                                                               |  | <div> <b>(b) DESCRIPCION ITEM</b> </div>                |  | <div> <b>(c) UNID:</b> </div>                                                                                        |  | <div> <b>(k) MEDIDA TOTAL</b> </div> |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</b> </div> |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(e) LOCALIZACION</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(f) Ancho</b> </div>                           |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(g) Longitud</b> </div>                        |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(h) MEDIDA PARCIAL HR</b> </div>               |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(i) N° DE ELEMENTOS</b> </div>                 |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(j) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(k) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(l) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(m) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(n) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(o) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(p) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(q) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(r) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(s) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(t) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(u) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(v) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(w) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(x) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(y) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(z) MEDIDA TOTAL</b> </div>                    |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(aa) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ab) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ac) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ad) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ae) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(af) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ag) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ah) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ai) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(aj) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ak) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(al) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(am) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(an) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ao) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ap) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(aq) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ar) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(as) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(at) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(au) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(av) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(aw) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ax) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ay) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(az) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(ba) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(bb) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(bc) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(bd) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(be) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(bf) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(bg) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(bh) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                |  | <div> <b>(bi) MEDIDA TOTAL</b> </div>                   |  |                                                                                                                      |  |                                      |  |










|                                                                                     |                          |             |  |                              |  |                                                                                                        |  |           |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|--|
|  | MEMORIA DE CORTE DE OBRA |             |  |                              |  |                                                                                                        |  |           |  |                    |  |
|                                                                                     | Código: PA-FO-38         |             |  |                              |  |                                                                                                        |  |           |  |                    |  |
|                                                                                     | Versión No. 00           |             |  |                              |  |                                                                                                        |  |           |  |                    |  |
|                                                                                     | Página 1 de 4            |             |  |                              |  |                                                                                                        |  |           |  |                    |  |
|                                                                                     |                          |             |  | 5                            |  | 4                                                                                                      |  | 2023      |  |                    |  |
|                                                                                     |                          |             |  |                              |  |                                                                                                        |  |           |  |                    |  |
| CONTRATO N°:                                                                        |                          | 090 de 2024 |  | OBJETO:                      |  | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GATZON-HULA |  |           |  |                    |  |
| CONTRATISTA:                                                                        |                          |             |  | CONSORCIO SAN VICENTE        |  |                                                                                                        |  | CORTE N°: |  | 14                 |  |
| INTERVENTORIA:                                                                      |                          |             |  | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |  |                                                                                                        |  | FECHA :   |  | SEPTIEMBRE DE 2025 |  |
| (a) ITEM N°:                                                                        |                          | 7.8.2       |  | (b) DESCRIPCION ITEM         |  | Viga Intermedia 15x15 cm 3000 pil                                                                      |  |           |  |                    |  |
|                                                                                     |                          |             |  |                              |  | (c) UND:                                                                                               |  |           |  |                    |  |
|                                                                                     |                          |             |  |                              |  | M                                                                                                      |  |           |  |                    |  |
| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA                                                 |                          |             |  |                              |  |                                                                                                        |  |           |  |                    |  |
| PLANIMETRIA PISO 1                                                                  |                          |             |  |                              |  |                                                                                                        |  |           |  |                    |  |



Elaboró: 

Revisó: 

Arq. Jairo Lozano  
Residente de Interventoría





| MEMORIA DE OBRA                                                                                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN VICENTE CONSORCIO                                                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO:                                                                                                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSORCIO SAN VICENTE                                                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES                                                                            |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (e) LOCALIZACION                                                                                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (f) Ancho                                                                                               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (g) Longitud                                                                                            |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kg/ml)                                                                                                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) MEDIDA PARCIAL HR                                                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (j) N° DE ELEMENTOS                                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (k) MEDIDA TOTAL                                                                                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1                                                                                                      | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1                                                                                                      | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2                                                                                                      | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2                                                                                                      | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3                                                                                                      | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3                                                                                                      | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M4                                                                                                      | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M4                                                                                                      | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M5                                                                                                      | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M5                                                                                                      | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baño sala de espera                                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1A                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1A                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1B                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1B                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1C                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1C                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1D                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1D                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sala de espera                                                                                          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M60                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M60                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M61                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M61                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M62 - M64                                                                                               | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M62 - M64                                                                                               | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M58-M65                                                                                                 | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M58-M65                                                                                                 | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baños y procesamiento de imágenes                                                                       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M60                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M60                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M61                                                                                                     | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M61                                                                                                     | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M62 - M64                                                                                               | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M62 - M64                                                                                               | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M58-M65                                                                                                 | Anclaje inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M58-M65                                                                                                 | Anclaje superior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL VIENEN PASAN                                                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324,00                                                                                                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284,00                                                                                                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608,00                                                                                                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Elaboró:  
Arq. Francisco Barrios  
Residente de Obra

Revisó

Arq. Jair Lozano  
Residente de Interventoría







|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------|--|--|--|-----------|--|------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|------------------|--|--|--|
|   |  | MEMORIA DE CORTE DE OBRA |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | Código: PA-FD-30<br>Version No. 00<br>Página 1 de 4<br>Fecha: 5 4 2023 |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| CONTRATO N°:                                                                         |  | 090 de 2024              |  | OBJETO:                      |  | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| CONTRATISTA:                                                                         |  |                          |  | CONSORCIO SAN VICENTE        |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| INTERVENTORIA:                                                                       |  |                          |  | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| (a) ITEM N°:                                                                         |  | 7.8.4                    |  | (b) DESCRIPCION ITEM         |  | Anclaje epoxico 3/8"                                                                                    |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA                                                  |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | (e) LOCALIZACION                                                       |  |                  |  | DIMENSIONES |  |  |  | (f) Ancho |  | (g) Longitud                                   |  | (h) MEDIDA PARCIAL HR |  | (i) N° DE ELEMENTOS |  | (j) MEDIDA TOTAL |  |  |  |
|  |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M109                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M109                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M110                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M110                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M126                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M126                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M111                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M111                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M114                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M114                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M115                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M115                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M124                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M124                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M116                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M116                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M123                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M123                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M122                                                                   |  | Anclaje inferior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
|                                                                                      |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  | M122                                                                   |  | Anclaje superior |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M117-M121                                                                            |  | Anclaje inferior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M117-M121                                                                            |  | Anclaje superior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M118 - M119                                                                          |  | Anclaje inferior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M118 - M119                                                                          |  | Anclaje superior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| Vestier mujeres - residuos - otros                                                   |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M127                                                                                 |  | Anclaje inferior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M127                                                                                 |  | Anclaje superior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M128                                                                                 |  | Anclaje inferior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M128                                                                                 |  | Anclaje superior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M130                                                                                 |  | Anclaje inferior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M130                                                                                 |  | Anclaje superior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M131                                                                                 |  | Anclaje inferior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| M131                                                                                 |  | Anclaje superior         |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  |                                                |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| SUBTOTAL VIENEN PASAN                                                                |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  | 320,00                                         |  | 844,00                |  | 1164,00             |  |                  |  |  |  |
| Elaboró:                                                                             |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  | Revisó                                         |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |
| Arq. Francisco Barrios<br>Residente de Obra                                          |  |                          |  |                              |  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                        |  |                  |  |             |  |  |  |           |  | Arq. Jair Lozano<br>Residente de Interventoria |  |                       |  |                     |  |                  |  |  |  |






[illegible]




[illegible]

|                                                                                     |                              |                                                |                       |           |    |                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                              | MEMORIA DE CORTE DE OBRA                       |                       |           |    | Código: PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Página 1 de 4<br>Fecha: 5/2023                                    |                    |
| CONTRATO N°:                                                                        | 090 de 2024                  | OBJETO:                                        | CONSORCIO SAN VICENTE |           |    | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA |                    |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                                                |                       | CORTE N°: | 14 | FECHA :                                                                                                 | SEPTIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTORIA:                                                                      |                              |                                                |                       |           |    |                                                                                                         |                    |
| (a) ITEM N°:                                                                        | 7.8.4                        | (b) DESCRIPCION ITEM                           | Anclaje epoxico 3/8"  |           |    |                                                                                                         |                    |
| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA                                                 |                              |                                                |                       |           |    |                                                                                                         |                    |
| PLANIMETRIA SOTANO                                                                  |                              |                                                |                       |           |    |                                                                                                         |                    |
|  |                              |                                                |                       |           |    |                                                                                                         |                    |
| Elaboro:                                                                            |                              | Revisó                                         |                       |           |    |                                                                                                         |                    |
| Arq. Francisco Barrios<br>Residente de Obra                                         |                              | Arq. Jair Lozano<br>Residente de Interventoría |                       |           |    |                                                                                                         |                    |



|                                                                                     |                              |                      |                                                                                                         |           |    |                  |                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------|--------------------|------|
|  | MEMORIA DE CORTE DE OBRA     |                      |                                                                                                         |           |    | Código: PA-FO-30 |                    |      |
|                                                                                     |                              |                      |                                                                                                         |           |    | Versión No. 00   |                    |      |
|                                                                                     |                              |                      |                                                                                                         |           |    | Página 1 de 4    |                    |      |
| CONTRATO N°:                                                                        | 090 de 2024                  | OBJETO:              | CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GANZON-HUILA |           |    | 5                | 4                  | 2023 |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO SAN VICENTE        |                      |                                                                                                         | CORTE N°: | 14 | FECHA :          | SEPTIEMBRE DE 2025 |      |
| INTERVENTORIA:                                                                      | CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES |                      |                                                                                                         |           |    |                  |                    |      |
| (a) ITEM N°:                                                                        | 7.8.4                        | (b) DESCRIPCION ITEM | Anclaje epoxico 3/8"                                                                                    |           |    |                  |                    |      |
| (c) UND:                                                                            |                              |                      |                                                                                                         |           |    |                  |                    |      |
| UND                                                                                 |                              |                      |                                                                                                         |           |    |                  |                    |      |



|                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró:                                                                              | Revisó:                                                                             |
|  |  |
| Arq. Francisco Barrios<br>Residente de Obra                                           | Arq. Jair Lozano<br>Residente de Interventoria                                      |















|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                |                |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| <b>MEMORIA DE CORTE DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                |                |                           |  |
| Código: PA-FO-30<br>Versión No. 00<br>Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Página 1 de 4<br>5                  | 2023                                                                                                           |                |                           |  |
| <b>SAN VICENTE</b><br><small>CONSORCIO</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>OBJETO:</b>                      | <b>CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA</b> |                |                           |  |
| <b>CONTRATO N°:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CONSORCIO SAN VICENTE</b>        | <b>CORTE N°:</b>                                                                                               | <b>FECHA :</b> | <b>SEPTIEMBRE DE 2025</b> |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES</b> |                                                                                                                |                |                           |  |
| <b>(a) ITEM N°:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(b) DESCRIPCION ITEM</b>         | <b>(c) UND:      UND</b>                                                                                       |                |                           |  |
| 7.8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Andaje epoxico 3/8"                 |                                                                                                                |                |                           |  |
| <b>(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                |                |                           |  |
| <b>PLANIMETRIA PISO 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                |                |                           |  |
| <p>The architectural drawing shows the first-floor planimetry of a building. It includes numerous rooms labeled with codes such as M01 through M59. Key areas include 'Sala de Espera' (Waiting Room), 'Cont. Especialidades' (Specialty Clinic), 'Cont. Adultos' (Adult Clinic), 'Sala de Emergencias' (Emergency Room), 'Trabajo Social' (Social Work), 'SIAU' (Security and Access Control), 'Ductos' (Ducts), and 'Información'. The plan also features structural grid lines numbered 1, 2, 3, 4 horizontally and A, B, C, D, E vertically. An entrance area is marked 'ACCESO URGENCIAS ADULTOS'. There are several stairwells and utility areas indicated.</p> |                                     |                                                                                                                |                |                           |  |
| <div style="float: right; width: 100px;"> <b>Elaboró:</b><br/> <br/> Arq. Francisco Barrios<br/>Residente de Obra </div> <div style="float: right; width: 100px;"> <b>Revisó:</b><br/> <br/> Arq. Jair Lozano<br/>Residente de Interventoría </div> <div style="clear: both;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                |                |                           |  |



**Banco de Occidente**

NIT. 890.300.279-4

### **CERTIFICADO**

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO SAN VICENTE** identificado con NIT **901.785.549 -8**, es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el día 26 de enero de 2024 con la Cuenta Corriente No. 267877108, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO SAN VICENTE** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO SAN VICENTE**, hoy 26 de enero del 2024.

Cordial Saludo,

**Yesenia Paola Ortiz Rodriguez**  
Gerente de Relación- Banca Empresas  
Vicepresidencia de Empresas



2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141043337614



(415)7707212489984(8020) 000014104333761 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 5 5

6. DV

4 9 8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO SAN VICENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Huila

40. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO

42. Correo electrónico

consorciosanvicente2024@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono

8 0 8 8 7 1 6 8 2 6

45. Teléfono 2

3 1 7 0 8 8 4 2 5 4

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 9 0

2 0 2 3 1 2 1 5

## Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

## Otras actividades

50. Código

1

2

## Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 1 6 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043337614



(415)7707212489984(8020) 0000141043337614

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 5 5

6. DV

4

9

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 3, 1 2, 1 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 3, 1 2, 1 5

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

4 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 3, 1 2, 1 5

81. Hasta

2 0 4 5, 1 2, 3 0

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    |                   |                            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |

## Vinculación económica

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043337614



(415)7707212489984(8020) 000014104333761 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 5 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

## Representación

|                                                |                                           |                                       |                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
| REPRS LEGAL PRIN                               | 1 8 2 0 2 3 1 2 1 5                       |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadan                             | 1 3 7 7 1 1 6 1 2                         |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
| POLO                                           | POLANIA                                   | WILLIAM                               | ALEXANDER                          |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
| REPRS LEGAL SUPL                               | 1 9 2 0 2 3 1 2 1 5                       |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadan                             | 1 3 7 9 9 0 5 7 1 8                       |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
| CASTILLO                                       | FAJARDO                                   | TELMO                                 | ALEXANDER                          |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043337614



(415)7707212489984(8020) 000014104333761 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 5 5

6. DV

4

9

8

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1

3

## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

|                                                            |                                                        |                                          |                               |                      |                       |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 111. Tipo de documento<br>NIT                              | 112. Número de identificación<br>3 1 8 3 0 0 3 7 3 2 2 | 113. DV<br>8                             | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| 119. Razón social<br>PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S |                                                        |                                          |                               |                      |                       |                    |                    |
| 120. Valor capital del socio<br>289,663,782,473            | 121. % Participación<br>3 3                            | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 3 1 2 1 5 | 123. Fecha de retiro          |                      |                       |                    |                    |

|                                                 |                                                        |                                          |                               |                      |                       |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 111. Tipo de documento<br>NIT                   | 112. Número de identificación<br>3 1 8 9 2 0 0 2 9 8 5 | 113. DV<br>5                             | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| 119. Razón social<br>CONSTRUSAR SA              |                                                        |                                          |                               |                      |                       |                    |                    |
| 120. Valor capital del socio<br>289,663,782,473 | 121. % Participación<br>3 3                            | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 3 1 2 1 5 | 123. Fecha de retiro          |                      |                       |                    |                    |

|                                                                        |                                                        |                                          |                               |                      |                       |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 111. Tipo de documento<br>NIT                                          | 112. Número de identificación<br>3 1 9 0 0 0 7 2 6 6 7 | 113. DV<br>5                             | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| 119. Razón social<br>SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA |                                                        |                                          |                               |                      |                       |                    |                    |
| 120. Valor capital del socio<br>289,663,782,473                        | 121. % Participación<br>3 3                            | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 3 1 2 1 5 | 123. Fecha de retiro          |                      |                       |                    |                    |

|                              |                               |                       |                      |                      |                       |                    |                    |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| 119. Razón social            |                               |                       |                      |                      |                       |                    |                    |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |                      |                       |                    |                    |


|                              |                               |                       |                      |                      |                       |                    |                    |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| 119. Razón social            |                               |                       |                      |                      |                       |                    |                    |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |                      |                       |                    |                    |

### **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**

Yo, WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.711.612 de Neiva, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) del marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Neiva el seis (06) del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social del consorcio en referencia.

Sin otro particular,



WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA  
C.C. 7.711.612 de Neiva  
Representante Legal



Nit: 892.002.985-5

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **LUZ ANGELA ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 66489-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSAR S.A. identificada con Nit 892.002.985-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses por los conceptos de pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar

***Nota 1:** Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA y del ICBF y Seguridad Social en Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*

Dada en Bogotá, a los seis (06) días del mes de octubre de 2025

Atentamente,

**LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 66489-T  
C.C. No. 52.158.483 de Bogotá



## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO


### ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.), en mi calidad de Contador de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit **830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

La presente certificación se expide a solicitud del **INTERESADO** en Cajicá el seis (06) del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social de la empresa en referencia.

Sin otro particular,



**INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**

Contador

Tarjeta Profesional No. TP 211838-T

C.C. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.),

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**


**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **ANGELA ROJAS TAUTIVA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit 830.037.322-8, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes en seguridad social de la empresa en referencia.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Cajicá el seis (06) del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago.

Sin otro particular,



**LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. TP 66489-T  
C.C. 52.158.483 de Bogotá



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                       |                             |                    |                               |                     |                    |                       |              |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social          | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                     | Ciudad-Departamento | Teléfono           | Exonerado SENA e ICBF |              |
| NIT 90178549                      | 8       | CONSORCIO SAN VICENTE | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CRA 4 N° 2.83 INDUSTRIAL KM 3 | NEIVA-HUILA         | 8151545            | SI                    |              |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                       |                             |                    |                               |                     |                    |                       |              |
| Periodo                           |         | Clave                 |                             | Fecha              |                               | Pago                |                    |                       |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago                  | Planilla                    | Planilla           | Limite                        | Pago                | Banco              | Dias Mora             | Valor        |
| 2025-08                           | 2025-09 | 176337097             | 9491603447                  | E                  | 2025/09/10                    | 2025/09/09          | BANCO DE OCCIDENTE | 0                     | \$56,344,600 |

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]





# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                       |                             |                    |                               |                     |                    |                        |               |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social          | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                     | Ciudad-Departamento | Teléfono           | Exonerado SERNA e ICBF |               |
| NIT 90178349                      | 8       | CONSORCIO SAN VICENTE | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CRA 4 N° 2 85 INDUSTRIAL SW 3 | NEIVA-HUILA         | 8151545            | SI                     |               |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                       |                             |                    |                               |                     |                    |                        |               |
| Periodo                           |         | Clave                 | Tipo                        |                    | Fecha                         |                     | Pago               |                        |               |
| Pensión                           | Salud   |                       | Planilla                    |                    | Limite                        |                     | Pago               | Días Mora              | Valor         |
| 2025-08                           | 2025-09 | 1763557097            | 9491603447                  | E                  | 2025/09/10                    | 2025/09/09          | BANCO DE OCCIDENTE | 0                      | \$56,344,600  |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                       |                             |                    |                               |                     |                    |                        |               |
| RIESGO                            |         | CODIGO                | NIT                         | DV                 | AFILIADOS                     | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES MORA     | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)          |         |                       |                             |                    | 95                            | \$29,445,700        | \$0                | \$0                    | \$29,445,700  |
| COLFONDOS                         |         | 231001                | 800,227,940                 | 6                  | 12                            | \$3,430,500         | \$0                | \$0                    | \$3,430,500   |
| COLPENSIONES                      |         | 25-14                 | 900,336,004                 | 7                  | 6                             | \$1,002,400         | \$0                | \$0                    | \$1,002,400   |
| PORVENIR                          |         | 230301                | 800,224,808                 | 8                  | 60                            | \$18,338,400        | \$0                | \$0                    | \$18,338,400  |
| PROTECCION                        |         | 230201                | 800,229,739                 | 0                  | 17                            | \$6,674,400         | \$0                | \$0                    | \$6,674,400   |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                       |                             |                    | 96                            | \$12,386,500        | \$0                | \$0                    | \$12,386,500  |
| SEGUROS BOLIVAR                   |         | 14-7                  | 860,002,503                 | 2                  | 96                            | \$12,386,500        | \$0                | \$0                    | \$12,386,500  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2)          |         |                       |                             |                    | 96                            | \$7,194,600         | \$0                | \$0                    | \$7,194,600   |
| COLSUBSIDIO                       |         | CCF22                 | 860,007,336                 | 1                  | 1                             | \$165,000           | \$0                | \$0                    | \$165,000     |
| CONFAMILIAR HUILA                 |         | CCF32                 | 891,180,008                 | 2                  | 95                            | \$7,029,600         | \$0                | \$0                    | \$7,029,600   |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7)          |         |                       |                             |                    | 96                            | \$7,317,800         | \$0                | \$0                    | \$7,317,800   |
| ASMET SALUD EPS SAS               |         | ESSC62                | 900,935,126                 | 7                  | 3                             | \$181,000           | \$0                | \$0                    | \$181,000     |
| COMPENSAR                         |         | EPS008                | 860,066,942                 | 7                  | 2                             | \$270,800           | \$0                | \$0                    | \$270,800     |
| FAMISANAR                         |         | EPS017                | 830,003,564                 | 7                  | 1                             | \$89,200            | \$0                | \$0                    | \$89,200      |
| NUEVA E.P.S.                      |         | EPS037                | 900,156,264                 | 2                  | 60                            | \$4,382,800         | \$0                | \$0                    | \$4,382,800   |
| NUEVA EPS MOVILIDAD               |         | EPS041                | 900,156,264                 | 2                  | 4                             | \$299,400           | \$0                | \$0                    | \$299,400     |
| SALUD TOTAL                       |         | EPS002                | 800,130,907                 | 4                  | 2                             | \$158,700           | \$0                | \$0                    | \$158,700     |
| SANITAS                           |         | EPS005                | 800,251,440                 | 6                  | 24                            | \$1,935,900         | \$0                | \$0                    | \$1,935,900   |
| TOTAL                             |         |                       |                             |                    | 96                            | \$56,344,600        | \$0                | \$0                    | \$56,344,600  |



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social             | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento   | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| CC 1906323     |    | CALDERON CALDERON EFRAIN | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CALLE 1 SUR N 4-51 | MOQUEGUA-CUNDINAMARCA | 8295-005 | No                    |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     |          | Fecha      |            | Pago            |           | Valor     |  |
|---------|---------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora |           |  |
| 2025-09 | 2025-09 | 1742581355 | 9491058264 | 1        |          | 2025/10/07 | 2025/09/01 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$277,100 |  |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO            |                |                 | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSIÓN |        |           | SALUD |             |           | CCF    |      |     | RIESGOS |      |             | PARAFISCALES |                       |               |           |           |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----|---------|------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| No.                 | Identificación | Nombre          | Ing       | Ext | Ind | San | Idp | Tap | Imp | Car | Ret | Dis | IBC     | Aporte | Código    | Días  | IBC         | Aporte    | Código | Días | IBC | Aporte  | Días | IBC         | Aporte       | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |           |           |
| 1                   | CC 1906323     | CALDERON EFRAIN |           |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 50      | \$0    | 50-EP5005 | 30    | \$1,423,500 | \$178,000 | 0      | 50   | \$0 | 14-23   | 30   | \$1,423,500 | \$99,100     | 0                     | 50            | \$0       | \$277,100 |
| Total Afiliados( 3) |                |                 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 50      | \$0    | 50        |       | \$1,423,500 | \$178,000 |        | 50   | \$0 |         |      | \$99,100    | 50           | \$0                   |               | \$277,100 |           |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                          |                 |                    |                    |                       |                 |                        |               |
|-----------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social             | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento   | Teléfono        | Exonerado SENA e ICBF  |               |
| CC 19304373                       |         | CALDERON CALDERON EFRAIN | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CALLE 1 SUR N 4-51 | MOSQUERA-CUNDINAMARCA | 8095-405        | No                     |               |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                          |                 |                    |                    |                       |                 |                        |               |
| Periodo                           |         | Clave                    |                 | Fecha              |                    | Pago                  |                 | Valor                  |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago                     | Planilla        | Tipo               | Limite             | Pago                  | Banco           | Dias Mora              | Valor         |
| 2025-09                           | 2025-09 | 1742081335               | 9491054264      | Planilla           | 2025/10/07         | 2025/09/01            | BANCO DE BOGOTA | 0                      | \$277,100     |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                          |                 |                    |                    |                       |                 |                        |               |
| RIESGO                            |         | CODIGO                   | NIT             | DV                 | AFILIADOS          | VALOR LIQUIDADO       | INTERESES MORA  | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                          |                 |                    | 1                  | \$99,100              | \$0             | \$0                    | \$99,100      |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS      |         | 14-23                    | 860-014,153     | 6                  | 1                  | \$99,100              | \$0             | \$0                    | \$99,100      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                          |                 |                    | 1                  | \$178,000             | \$0             | \$0                    | \$178,000     |
| SANTAS                            |         | EPS005                   | 800,251,440     | 6                  | 1                  | \$178,000             | \$0             | \$0                    | \$178,000     |
| TOTAL                             |         |                          |                 |                    | 1                  | \$277,100             | \$0             | \$0                    | \$277,100     |



## Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO identificado(a) con CC 79905718

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días | Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | IBC         | Tarifa      | Cotización  |             |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |            |               |            |        |        |                           |                                 |         |      | Ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sin | lge | lma | vac | avp | vct | lrl         |             |             |             | vip         |
| 9492838673     | 1821312769 | E             | 2025-10-02 | EPS    | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD)  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-10 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$6,457,329 | 4%          | \$258,300   |             |             |
| 9492838673     | 1821312769 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$6,457,329 | 16%         | \$1,033,200 |             |
| 9492838673     | 1821312769 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             | \$6,457,329 |             | \$32,300    |
| 9492838673     | 1821312769 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             | \$6,457,329 |             | \$32,300    |
| 9492838673     | 1821312769 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$0         | 0%          | \$0         |             |
| 9492838673     | 1821312769 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO    | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$0         | 0%          | \$0         |             |
| 9492838673     | 1821312769 | E             | 2025-10-02 | ARL    | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR           | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$6,457,329 | 6.96%       | \$449,500   |             |
| 9492838673     | 1821312769 | E             | 2025-10-02 | CCF    | CCF22  | COLSUBSIDIO               | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$6,457,329 | 4%          | \$258,300   |             |
| 9491498622     | 1752874225 | E             | 2025-09-04 | EPS    | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD)  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$6,457,329 | 4%          | \$258,300   |             |
| 9491498622     | 1752874225 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             | \$6,457,329 | 16%         | \$1,033,200 |
| 9491498622     | 1752874225 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             | \$6,457,329 |             | \$32,300    |
| 9491498622     | 1752874225 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             | \$6,457,329 |             | \$32,300    |
| 9491498622     | 1752874225 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$0         | 0%          | \$0         |             |
| 9491498622     | 1752874225 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO    | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$0         | 0%          | \$0         |             |
| 9491498622     | 1752874225 | E             | 2025-09-04 | ARL    | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR           | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$6,457,329 | 6.96%       | \$449,500   |             |
| 9491498622     | 1752874225 | E             | 2025-09-04 | CCF    | CCF22  | COLSUBSIDIO               | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | \$6,457,329 | 4%          | \$258,300   |             |

Este certificado se expide el día 2025-10-06 a las 10:00.



## Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBEN DARIO GIRON CASTILLO identificado(a) con CC 74860596

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días | Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | IBC | Tarifa      | Cotización |           |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|-----------|
|                |            |               |            |        |        |                           |                                 |         |      | ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sin | lge | lma | vac | avp | vct |     |             |            | lri       |
| 9492112514     | 1821341864 | E             | 2025-10-02 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-10 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 | 4%         | \$102,300 |
| 9492112514     | 1821341864 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 | 16%        | \$409,000 |
| 9492112514     | 1821341864 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 |            | \$0       |
| 9492112514     | 1821341864 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 |            | \$0       |
| 9492112514     | 1821341864 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$0         | 0%         | \$0       |
| 9492112514     | 1821341864 | E             | 2025-10-02 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO    | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$0         | 0%         | \$0       |
| 9492112514     | 1821341864 | E             | 2025-10-02 | ARL    | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR           | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 | 6.96%      | \$177,900 |
| 9492112514     | 1821341864 | E             | 2025-10-02 | CCF    | CCF22  | COLSUBSIDIO               | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 | 4%         | \$102,300 |
| 9490695544     | 1752882687 | E             | 2025-09-04 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-09 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 | 4%         | \$102,300 |
| 9490695544     | 1752882687 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 | 18%        | \$409,000 |
| 9490695544     | 1752882687 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 |            | \$0       |
| 9490695544     | 1752882687 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 |            | \$0       |
| 9490695544     | 1752882687 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$0         | 0%         | \$0       |
| 9490695544     | 1752882687 | E             | 2025-09-04 | AFP    | 230301 | PORVENIR                  | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO    | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$0         | 0%         | \$0       |
| 9490695544     | 1752882687 | E             | 2025-09-04 | ARL    | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR           | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 | 6.96%      | \$177,900 |
| 9490695544     | 1752882687 | E             | 2025-09-04 | CCF    | CCF22  | COLSUBSIDIO               | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-08 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$2,556,000 | 4%         | \$102,300 |

Este certificado se expide el día 2025-10-06 a las 10:07.



| DATOS DEL APORTANTE |                    |                  |        |                           |                    |                               |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE |        | DIRECCIÓN                 | TÉLEFONO           | CORREO                        |
| NI                  | 892002985-5        | CONSTRUIR SA     |        | Carrera 45 A No. 102 A 41 | 63630083           | serviciocliente@construiar.co |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL  | CÓDIGO | DEPARTAMENTO              | CIUDAD / MUNICIPIO |                               |
| SUCURSAL            | B - menos de 200 c | PRINCIPAL        | PPAL   | BOGOTÁ D. C.              | BOGOTÁ, D.C.       |                               |
|                     |                    |                  |        |                           |                    | SI                            |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                       |               |                              |                 |             |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA<br>(DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO<br>(DÍAS/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD    |
|                      |                                       |               |                              |                 | EMPLEADOS   |
|                      |                                       |               |                              |                 | UPC         |
|                      |                                       |               |                              |                 | 0           |
|                      |                                       |               |                              | TOTAL A PAGAR   | \$7.147.400 |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

| TOTALES SALUD |                 |             |                        |                  |       |                  |       |                     |       |   |           |                       |                |               |               |
|---------------|-----------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|---|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre          | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional    |       | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       |   | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |                 |             |                        | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |   |           |                       |                |               |               |
| EPS002        | Salud Total EPS | 800130807-4 | 57.700                 | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 0     | 8 | 300       | 0                     | 55.000         | 1             |               |
| EPS005        | Sanitas EPS     | 800251440-5 | 607.000                | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 0     | 8 | 3.100     | 0                     | 610.100        | 4             |               |
| EPS008        | Compensar EPS   | 860060942-7 | 509.900                | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 0     | 8 | 2.600     | 0                     | 512.500        | 4             |               |
| EPS017        | Emiliano EPS    | 830003564-7 | 46.100                 | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 0     | 8 | 300       | 0                     | 48.400         | 1             |               |

**TOTALES PENSIÓN**

| TOTALES PENSION |            |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código APP      | Nombre     | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301          | Povoner    | 900248208-4 | 2,366,400              | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 8         | 12,000                | 0              | 2,378,400     | 5             |
| 25-14           | Calentones | 900334604-7 | 1,165,000              | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 8         | 5,900                 | 0              | 1,170,900     | 3             |

## TOTALS RIESGOS LABORALES

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                      |            |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre               | NIT        | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 14-7                      | Seguros Bolívar S.A. | #0002505-2 | 1.037.700              | No. Autorización | Valor |                        | 1.037.700             | 3         | 5.300                 | 1.043.000           | 3                          | 1.043.000           | 10.377            | 1.043.000     | 11            |

## TOTALS CAJAS

| TOTALES CAJAS |            |             |              |           |                   |               |               |
|---------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre     | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | Nº. Afiliados |
| CCF22         | Colombiano | 660007336-1 | 1.321.400    | 8         | 6.700             | 1.328.100     | 11            |

## TOTALES PARAFISCALES

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |              |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | Nº Afiliados |
|                      |           | SENA              |               |              |
| 0                    | 8         | 0                 | 0             | 0            |
|                      |           | ICBF              |               |              |
| 0                    | 8         | 0                 | 0             | 0            |
|                      |           | ESAP              |               |              |
|                      |           | MEN               |               |              |

## TOTALES POR SUBSISTEMA

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |                  |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar    |
| Salud                  | 4                              | 1.220.700                           | 1.227.000        |
| Pensión                | 2                              | 3.531.400                           | 3.549.300        |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 1.037.700                           | 1.043.000        |
| CCF                    | 1                              | 1.321.400                           | 1.328.100        |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0                |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| <b>TOTALES</b>         | <b>8</b>                       | <b>7.111.200</b>                    | <b>7.147.400</b> |



| DATOS DEL APORTANTE   |                    |                    |        |                              |                    |                                    |                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| TIPO                  | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE   |        | DIRECCIÓN                    | TÉLEFONO           | CORREO                             | EXONERADO PAGO<br>PARAFISCALES Y<br>SALUD |
| NI                    | 892002986-5        | CONSTRUIR SA       |        | Carrera 45 A No. 102 A<br>41 | 6363083            | serviciocliente@construiar.co<br>m |                                           |
| FORMA<br>PRESENTACIÓN | CLASE<br>APORTANTE | NOMBRE<br>SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO                 | CIUDAD / MUNICIPIO |                                    | SI                                        |
| SUCURSAL              | B - menos de 200 € | PRINCIPAL          | PPAL   | BOGOTÁ D. C.                 | BOGOTÁ D.C.        |                                    |                                           |

| DATOS DE LA PLANILLA     |                                       |               |                              |                 |               |     |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA        | FECHA PAGO ASIGNADA<br>(DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO<br>(DÍAS/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                          |                                       |               |                              |                 | EMPLADOS      | UPC |
| PERIODO SALUD<br>2025-09 | PERIODO PENSIONES<br>2025-08          | E             | 26/09/2025                   | 80098507        | 11            | 0   |
|                          |                                       |               |                              |                 | TOTAL A PAGAR |     |
|                          |                                       |               |                              |                 | \$7.147.400   |     |

[illegible]



La empresa **CONSORCIO RC DEPORTIVO**, identificada con **NI** número **901889250**, aportó por **OTTO LOZANO TORRES** identificado(a) con **CC** número **79149080** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

**"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN  
VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN-HUILA"**

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No 19****CONTRATO N°090 DE 2024****SEPTIEMBRE 2025**

**CONTRATISTA  
CONSORCIO SAN VICENTE**


**GARZON HUILA**

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

**REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN  
Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS**

**“CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL  
SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA”**

**CONTROL DE REVISIÓN**

| <b>VERSIÓN<br/>No.</b> | <b>No.<br/>PAGINAS</b> | <b>FECHA</b> | <b>REVISO</b>                                       | <b>FIRMA</b>                                                                         | <b>DESCRIPCIÓN<br/>DE LA<br/>REVISIÓN</b>      |
|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 00                     | 101                    | Septiembre   | <b>Ing. Zaida<br/>Carine<br/>Aljure<br/>Naranjo</b> |  | Informe de<br>gestión<br>septiembre de<br>2025 |



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| COMPONENTE TECNICO                                                              | 14 |
| 1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA                                                 | 14 |
| 1.2 INFORMACION FINANCIERA                                                      | 15 |
| 1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO                                                | 15 |
| 1.2.2 INFORME FACTURACIÓN                                                       | 15 |
| 1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS                                        | 16 |
| 1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B                                                    | 16 |
| 1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A                                               | 17 |
| 1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO                                  | 33 |
| 1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES                                            | 33 |
| 1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                                  | 34 |
| 1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B                                                         | 35 |
| 1.4.4 EXTERIORES                                                                | 36 |
| 1.4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS. | 37 |
| 1.4.6 EQUIPOS.                                                                  | 38 |
| 1.4.7 ARQUITECTURA Y ACABADOS                                                   | 40 |
| 1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA                                                   | 42 |
| 1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO                                                    | 42 |
| 1.5.2 BITACORA DE OBRA                                                          | 43 |
| 1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA                                                      | 44 |
| 1.6 GESTION ADMINISTRATIVA                                                      | 44 |

|         |                                                          |    |
|---------|----------------------------------------------------------|----|
| 1.6.1   | CORRESPONDENCIA                                          | 44 |
| 1.6.2   | REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO                      | 45 |
| 1.6.2.1 | COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA                                 | 45 |
| 1.6.3   | POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO                         | 45 |
| 1.6.4   | EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO              | 45 |
| 2       | GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO               | 47 |
| 2.1     | MARCO NORMATIVO                                          | 47 |
| 2.2     | BASE DE DATOS SST PERSONAL                               | 49 |
| 2.2.1   | PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE         | 50 |
| 2.2.2   | PERSONAL CASETÓN                                         | 53 |
| 2.2.3   | PERSONAL HIDROSANITARIAS                                 | 53 |
| 2.2.4   | PERSONAL ELÉCTRICO                                       | 54 |
| 2.2.5   | PERSONAL TOPOGRAFÍA                                      | 54 |
| 2.2.6   | PERSONAL MAMPOSTERÍA #1.                                 | 54 |
| 2.2.7   | PERSONAL MAMPOSTERÍA #2                                  | 56 |
| 2.2.8   | PERSONAL MAMPOSTERÍA 3                                   | 57 |
| 2.3     | SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL               | 57 |
| 2.4     | SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                    | 58 |
| 2.5     | COMITÉS DE APOYO AL SG-SST                               | 60 |
| 2.6     | RECOMENDACIONES DE SALUD                                 | 60 |
| 2.7     | INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES                             | 61 |
| 2.8     | ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 61 |
| 2.9     | SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN                               | 62 |



|        |                                                              |    |
|--------|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.10   | INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS             | 62 |
| 2.11   | AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS | 63 |
| 2.12   | GESTIÓN EN EMERGENCIAS                                       | 63 |
| 2.13   | INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO      | 64 |
| 2.14   | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO           | 65 |
| 2.15   | PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO                     | 68 |
| 2.16   | ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA                | 68 |
| 2.17   | INFORME PROVEEDORES                                          | 68 |
| 2.18   | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN                        | 69 |
| 2.19   | ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO                       | 69 |
| 2.20   | AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA         | 69 |
| 2.21   | ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL                                   | 70 |
| 2.21.1 | IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR               | 70 |
| 2.21.2 | ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES                                  | 70 |
| 2.22   | ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES                  | 71 |
| 2.23   | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO          | 71 |
| 3      | GESTIÓN AMBIENTAL                                            | 72 |
| 3.1    | ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS                                | 72 |
| 3.1.1  | MARCO NORMATIVO                                              | 72 |
| 3.2    | REQUERIMIENTOS AMBIENTALES                                   | 79 |
| 3.2.1  | INFORME AMBIENTAL                                            | 79 |
| 3.2.2  | DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL                                      | 79 |
| 3.2.3  | PERMISOS AMBIENTALES                                         | 80 |

|         |                                                      |    |
|---------|------------------------------------------------------|----|
| 3.2.4   | OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO | 80 |
| 3.3     | SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES                     | 80 |
| 3.4     | MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS                       | 80 |
| 3.4.1   | PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS                       | 80 |
| 3.4.1.1 | CONTROL DE MATERIAL EN OBRA                          | 80 |
| 3.4.2   | ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN             | 84 |
| 3.4.3   | MEZCLA DE CONCRETO                                   | 84 |
| 3.5     | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS                        | 84 |
| 3.5.1   | TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS     | 84 |
| 3.6     | ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION         | 87 |
| 3.7     | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES            | 88 |
| 3.7.1   | RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN                  | 88 |
| 3.7.2   | ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS                           | 89 |
| 3.7.3   | DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS             | 89 |
| 3.8     | MANEJO DE RCD                                        | 89 |
| 3.8.1   | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD                  | 89 |
| 3.8.2   | CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL                 | 89 |
| 3.8.3   | REPORTE MENSUAL DE RCD                               | 90 |
| 3.8.4   | CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN                    | 92 |
| 3.8.5   | REUTILIZACIÓN DE RCD                                 | 92 |
| 3.8.6   | TRANSPORTE                                           | 92 |
| 3.9     | MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES           | 93 |
| 3.9.1   | CLASIFICACIÓN Y ACOPIO                               | 93 |



|        |                                                        |     |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| 3.9.2  | DISPOSICIÓN FINAL                                      | 93  |
| 3.10   | MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS                       | 93  |
| 3.10.1 | CERRAMIENTO DE OBRA                                    | 94  |
| 3.10.2 | CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD                | 94  |
| 3.10.3 | HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES                             | 94  |
| 3.10.4 | CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES               | 94  |
| 3.10.5 | VÍAS DE ACCESO                                         | 95  |
| 3.10.6 | VEHÍCULOS Y MAQUINARIA                                 | 95  |
| 3.11   | MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA               | 96  |
| 3.11.1 | SUMIDEROS                                              | 96  |
| 3.11.2 | MANTENIMIENTOS SUMIDEROS                               | 97  |
| 3.11.3 | AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS                            | 97  |
| 3.11.4 | SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA | 97  |
| 3.11.5 | ACOPIOS DE MATERIALES                                  | 98  |
| 3.11.6 | CUERPOS DE AGUA                                        | 98  |
| 3.11.7 | CONTROL DE VECTORES                                    | 98  |
| 3.12   | MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL                   | 98  |
| 3.12.1 | INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA                          | 99  |
| 3.13   | CAPACITACIONES AMBIENTALES                             | 99  |
| 3.14   | ORDEN Y ASEO                                           | 100 |
| 3.14.1 | JORNADAS DE ASEO                                       | 100 |
| 3.14.2 | DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA        | 100 |
| 3.15   | RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES       | 100 |

|        |                                                      |     |
|--------|------------------------------------------------------|-----|
| 3.15.1 | VISITAS Y REQUERIMIENTOS                             | 101 |
| 3.15.2 | RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES | 101 |
| 3.16   | REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.        | 101 |

## LISTA DE ILUSTRACIONES

|                |                                                                              |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1  | Ubicación del proyecto                                                       | 13 |
| Ilustración 2  | conformación de cárcamos e instalación de malla electro soldada              | 16 |
| Ilustración 3  | vaciado de concreto placa de contra piso                                     | 17 |
| Ilustración 4  | Anclaje de dovelas y elementos no estructurales                              | 18 |
| Ilustración 5  | Armado de mampostería                                                        | 19 |
| Ilustración 6  | Elementos de confinamiento                                                   | 20 |
| Ilustración 7  | Zimbra forme y liberación para armado de mampostería                         | 20 |
| Ilustración 8  | Armado de mampostería interior                                               | 21 |
| Ilustración 9  | Armado de mampostería de fachada                                             | 21 |
| Ilustración 10 | Elementos de confinamiento                                                   | 22 |
| Ilustración 11 | Zimbra forme y liberación para armado de mampostería                         | 22 |
| Ilustración 12 | Armado de mampostería                                                        | 23 |
| Ilustración 13 | Elementos de confinamiento                                                   | 23 |
| Ilustración 14 | Forme mampostería                                                            | 24 |
| Ilustración 15 | Trasiego de material a piso 3 y 4                                            | 24 |
| Ilustración 16 | Armado de acero para elementos no estructurales                              | 24 |
| Ilustración 17 | Instalación ducteria                                                         | 25 |
| Ilustración 18 | ductos verticales para bajantes de apantallamiento y tendido de ducteria emt | 26 |
| Ilustración 19 | Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa piso 2 y sótano             | 27 |
| Ilustración 20 | Armado aceros columnas y muro cortina                                        | 28 |
| Ilustración 21 | Armado de aceros                                                             | 28 |
| Ilustración 22 | Armado de aceros                                                             | 28 |



|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ilustración 23 Vaciado de concreto en placa .....                          | 29  |
| Ilustración 24 concreto escaleras.....                                     | 29  |
| Ilustración 25 Instalación de malla y casetón. ....                        | 30  |
| Ilustración 26 Columnas.....                                               | 31  |
| Ilustración 27 placas. ....                                                | 31  |
| Ilustración 28 Foto general.....                                           | 32  |
| Ilustración 29 Puntos de control asentamientos .....                       | 32  |
| Ilustración 30 Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B.....                | 35  |
| Ilustración 31 Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle7° .....    | 36  |
| Ilustración 32 Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso..... | 37  |
| Ilustración 33 Bomba estacionaria .....                                    | 38  |
| Ilustración 34 sistema de encofrado STEM .....                             | 39  |
| Ilustración 35 Grúa auto desplegable.....                                  | 39  |
| Ilustración 36 Brazo distribuidor de concreto.....                         | 40  |
| Ilustración 37 Almacenamiento de insumos .....                             | 84  |
| Ilustración 38 Publicaciones ambientales.....                              | 99  |
| Ilustración 39 Orden y aseo .....                                          | 100 |

#### LISTA DE TABLAS

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tabla 1 Información general del contrato .....      | 14 |
| Tabla 2 Resumen de actas .....                      | 15 |
| Tabla 3 Pólizas .....                               | 45 |
| Tabla 4 Equipos y herramientas.....                 | 46 |
| Tabla 5 Personal que laboro durante el periodo..... | 46 |
| Tabla 6 Marco normativo SST.....                    | 47 |
| Tabla 7 personal CSV .....                          | 50 |
| Tabla 8 Personal Icoconstruccion .....              | 53 |
| Tabla 9 Personal Hidrosanitario .....               | 53 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Tabla 10 Personal YM Seguridad, control y diseño..... | 54 |
| Tabla 14 Cumplimiento EMO ingresos .....              | 58 |
| Tabla 15 Capacitaciones y charlas.....                | 59 |
| Tabla 16 Cumplimiento charlas y capacitaciones .....  | 60 |
| Tabla 17 Inducciones .....                            | 61 |
| Tabla 18 Cumplimiento EPI.....                        | 61 |
| Tabla 19 Cumplimiento kit señalización SST .....      | 62 |
| Tabla 20 Relación agua potable.....                   | 63 |
| Tabla 21 Cumplimiento Kit de emergencias .....        | 64 |
| Tabla 22 Personal con incapacidad por AT.....         | 65 |
| Tabla 23 Relación de ATS y permisos de trabajo.....   | 65 |
| Tabla 24 Marco legal gestión ambiental .....          | 72 |
| Tabla 25 Relación de materiales e insumos.....        | 80 |
| Tabla 26 Relación material pétreo.....                | 81 |
| Tabla 27 Relación Ingreso de concreto .....           | 81 |
| Tabla 28 sustancias químicas usadas.....              | 85 |
| Tabla 29 Retiro RCD.....                              | 90 |
| Tabla 30 Reporte RCD.....                             | 91 |
| Tabla 31 Vehículos retiro RCD.....                    | 92 |
| Tabla 32 Volquetas salida de material .....           | 95 |
| Tabla 33 Relación maquinaria en obra.....             | 96 |
| Tabla 34 Relación consumo de agua .....               | 97 |
| Tabla 35 Relación de temas ambientales.....           | 99 |

#### **LISTA DE ANEXOS**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Anexo 1 Informe control asentamientos ..... | 33 |
| Anexo 2 Reporte de ensayos.....             | 42 |
| Anexo 3 Certificados de calidad.....        | 42 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Anexo 4 Bitácora de obra.....                          | 43  |
| Anexo 5 Programación de obra.....                      | 44  |
| Anexo 6 Pólizas de garantía .....                      | 45  |
| Anexo 7 Cumplimiento Requisitos Legales .....          | 49  |
| Anexo 8 Soportes afiliaciones y retiros .....          | 58  |
| Anexo 9 Soporte pagos de seguridad social .....        | 58  |
| Anexo 10 Capacitaciones y charlas de seguridad .....   | 59  |
| Anexo 11 Comités de apoyo .....                        | 60  |
| Anexo 12 Recomendaciones médicas .....                 | 60  |
| Anexo 13 Inducción y reinducción.....                  | 61  |
| Anexo 14 Entrega de dotación y EPI.....                | 61  |
| Anexo 15 Inspecciones .....                            | 63  |
| Anexo 16 Indicadores y reporte de accidentes.....      | 65  |
| Anexo 17 Permisos de trabajo y ATS.....                | 68  |
| Anexo 18 Informe Acciones del periodo .....            | 68  |
| Anexo 19 Informe de contratista .....                  | 69  |
| Anexo 20 Solicitud cierres temporales PMT .....        | 69  |
| Anexo 21 Acta Apertura Buzón PQRS .....                | 70  |
| Anexo 22 Registro fotográfico SST .....                | 71  |
| Anexo 23 Control de material.....                      | 84  |
| Anexo 24 Fichas de seguridad.....                      | 88  |
| Anexo 25 Inspección acopio y consumo combustible.....  | 88  |
| Anexo 26 Control de material RCD .....                 | 92  |
| Anexo 27 Resolución de disposición Serviambiental..... | 93  |
| Anexo 28 Control aseo de baños .....                   | 97  |
| Anexo 29 Control de plagas y roedores .....            | 98  |
| Anexo 30 Registro de charlas .....                     | 100 |
| Anexo 31 Inspección de orden y aseo .....              | 100 |
| Anexo 32 Registro fotográfico Ambiental .....          | 101 |



## INTRODUCCIÓN

El presente informe, tiene como finalidad reportar las actividades para el proyecto adjudicado mediante contrato No. 090 de 2024 cuyo objeto contractual es “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN”. cual resume los indicadores de cumplimiento correspondientes a las actividades realizadas en el **periodo del 01 al 30 de septiembre del 2025**. La ejecución de este proyecto demanda una obra totalmente nueva que arranca con replanteo, excavaciones, pilotaje, retiros, rellenos, cimentación, estructura en concreto, mampostería, carpintería metálica (puertas y ventanas), estructura metálica de cubierta, acabados de obras hidrosanitarias, de red de contra incendio, gas, obras eléctricas, voz y datos e instalación de equipos (Bomba contra incendio y equipos de presión constante).


En agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl.

En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanza No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón , como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo I11, Título II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto

1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatuto.

Garzón es un municipio colombiano, localizado en el suroriente del departamento del Huila. Yace en el este con una región montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena. Su extensión territorial es de 692 km<sup>2</sup>, su altura es de 830 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 24 °C. Cuenta con una población de 101.562 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2022. Hace parte de la región Subcentro del departamento.

El proyecto de construcción para el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, Bajo el contrato de obra pública N°090 de 2024 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN-HUILA, se encuentra ubicado en la calle 7 N°14-69, Municipio de Garzón Departamento del Huila.



*Ilustración 1 Ubicación del proyecto*

**COMPONENTE TECNICO**

**1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**

*Tabla 1 Información general del contrato*

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de contrato           | 090 DE 2024                                                                                                     |
| Fecha de suscripción         | 04/01/2024                                                                                                      |
| Organización contratante     | E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA                                                   |
| Proyecto                     | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE D EPAUL                                                                              |
| Objeto del contrato          | <b>"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"</b> |
| Domicilio contractual        | CR 4 No 2-85 Zona Industrial vía palmero                                                                        |
| Contratista de obra          | CONSORCIO SAN VICENTE                                                                                           |
| Nit. del contratista de obra | 901.785.549-8                                                                                                   |
| Representante legal          | WILLAM ALEXANDER POLO POLANIA                                                                                   |
| CC. del representante legal  | 7.711.612                                                                                                       |
| Director de obra             | ZAIDA CARINE ALJURE NARANJO                                                                                     |
| Valor del contrato           | \$ 86.899.134.742                                                                                               |
| Plazo de ejecución           | 30 MESES                                                                                                        |
| Fecha de inicio              | 20/03/2024                                                                                                      |
| Fecha de Suspensión          | N. A                                                                                                            |
| Fecha de Terminación         | 19/09/2026                                                                                                      |
| Prorroga                     | N. A                                                                                                            |
| Fecha de reinicio            | N. A                                                                                                            |
| Fecha de terminación         | N. A                                                                                                            |



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

## 1.2 INFORMACION FINANCIERA

### 1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO

En el presente periodo se realizó adquisición de materiales y pagos relacionados con prestación de servicios, en el presente periodo ninguno de estos se llevó a cabo a través de la Fiducia.

### 1.2.2 INFORME FACTURACIÓN

Al cierre del presente periodo, el Consorcio san Vicente ha tramitado trece (13) actas de corte de obra, verificadas por la Interventoría y validadas para el correspondiente pago por la Supervisión de la E.S.E.

En la siguiente tabla resumen se detalla los pagos realizados de acuerdo con el histórico de actas de corte de obra tramitadas, aprobadas.

Tabla 2 Resumen de actas

| # ACTA   | VALOR TOTAL         | AMORTIZACION DE ANTICIPO | NETO A GIRAR        |
|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| ACTA #1  | \$ 208,905,712.00   | \$ 62,671,713.60         | \$ 146,233,998.40   |
| ACTA #2  | \$ 719,606,482.00   | \$ 215,881,944.60        | \$ 503,724,537.40   |
| ACTA #3  | \$ 882,800,683.00   | \$ 264,840,204.90        | \$ 617,960,478.10   |
| ACTA #4  | \$ 390,626,459.00   | \$ 117,187,937.70        | \$ 273,438,521.30   |
| ACTA #5  | \$ 137,838,998.00   | \$ 41,351,699.40         | \$ 96,487,298.60    |
| ACTA #6  | \$ 2,763,579,997.00 | \$ 829,073,999.10        | \$ 1,934,505,997.90 |
| ACTA #7  | \$ 1,413,817,258.00 | \$ 424,145,177.40        | \$ 989,672,080.60   |
| ACTA #8  | \$ 2,615,751,987.00 | \$ 784,725,596.10        | \$ 1,831,026,390.90 |
| ACTA #9  | \$ 1,992,727,752.00 | \$ 597,818,325.60        | \$ 1,394,909,426.40 |
| ACTA #10 | \$ 2,616,459,112.00 | \$ 784,937,733.60        | \$ 1,831,521,378.40 |
| ACTA #11 | \$ 2,096,315,525.00 | \$ 628,894,657.50        | \$ 1,467,420,867.50 |
| ACTA #12 | \$ 2,051,064,523.00 | \$ 615,319,356.90        | \$ 1,435,745,166.10 |
| ACTA #13 | \$ 1,783,406,850.00 | \$ 535,022,055.00        | \$ 1,248,384,795.00 |

### 1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

En el presente periodo se continuo la ejecución de las actividades de obra de acuerdo con versión de reprogramación aprobada en el mes de enero de 2025 y que se denomina "3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025", resaltando que todas las actividades programadas y ejecutadas fueron revisadas, validadas y liberadas por la Interventoría dentro del proceso de seguimiento técnico y de construcción que se ha implementado desde el inicio de la obra

#### 1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B

En este frente de obra se llevaron a cabo actividades enfocadas en la conformación de la placa de contrapiso del Edificio 02, designado como la subestación eléctrica.

Se realizaron trabajos de conformación de cárcamos conectores para la distribución y conexión de tableros eléctricos, construcción de cajas tipo cárcamo internas en sub estación eléctrica. Una vez conformadas las zonas de cárcamo y cajas internas se realizó el vaciado de concreto para placa de contra piso en esta misma área



*Ilustración 2 conformación de cárcamos e instalación de malla electro soldada*



*Ilustración 3 vaciado de concreto placa de contra piso*

### 1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A

Se desarrollaron actividades de elementos estructurales a nivel de piso 1 a piso 7 específicamente en columnas, muros pantalla, placas de entrepiso y escaleras 5 dando cumplimiento al cronograma de obra establecido de igual forma dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto

- **Armado de acero:** Se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo para los diferentes elementos estructurales
  - **Columnas y pantallas:** se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales, elementos de piso 5 a piso 6 en ejes 7 y 9 entre A-F, de piso 6 a piso 7 en ejes 3-9 entre B-F.
  - **Placa de entre piso:** Se realizo el respectivo montaje y armado de acero de refuerzo para vigas principales, riostras y torta superior para placa de entre piso nivel 6 ejes B-F entre 2-9, y se da inicio al armado de formaleta para placa nivel 7
  - **Escaleras en concreto:** se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales de las escaleras de piso 4 a piso 5 en los ejes 9 C-D, escaleras de piso 3 a piso 4 en los ejes 6 entre D-E.
- **Vaciado de concreto:**



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

- Se realizó vaciado de concreto en columnas y pantallas elementos de piso 5 a piso 6 en ejes 7 y 9 entre A-F, de piso 6 a piso 7 en ejes 3-9 entre B-F.
- Vaciado de concreto para vigas principales, riostras y torta superior para placa de entre piso nivel 6 ejes B-F entre 2-9.
- Concreto para escaleras de piso 4 a piso 5 en los ejes 9 entre C-D.

➤ **Mampostería:**

Durante el mes de septiembre se dio continuidad a las actividades de mampostería en el área de sótano. En los espacios correspondientes a morgue clínica, radiología y ultrasonido, se ejecutó el cierre de elementos de confinamiento hasta una altura de 4,20 m. De igual manera, en estas mismas áreas se desarrolló el armado de mampostería en los muros perimetrales, los cuales habían quedado pendientes debido a la ejecución previa de sellos de pases en la pantalla, generados por las corbatas de la formaleta. Adicionalmente, se adelantó el armado de los elementos de confinamiento en dichos muros perimetrales hasta la viga intermedia.


En los ambientes destinados a baños, depósitos y estar médico, entre otros, se continuó con la ejecución de las actividades de armado de mampostería y conformación de elementos de confinamiento, garantizando la secuencia constructiva establecida para esta etapa del proyecto.



*Ilustración 4 Anclaje de dovelas y elementos no estructurales*



*Ilustración 5 Armado de mampostería*





*Ilustración 6 Elementos de confinamiento*

En el piso 1 se dio continuidad a las actividades de mampostería de fachada y, de manera paralela, a la mampostería interior, logrando completar en el periodo la ejecución total de la mampostería del nivel hasta la altura de viga de confinamiento. En las áreas de observación y consultoría se avanzó en la construcción de muros de mampostería hasta una altura de 3,00 m, incluyendo la conformación de sus elementos de confinamiento y se continua con en armado y fundida de elementos de confinamiento para dar paso a la mampostería y cierre de espacios.



*Ilustración 7 Zimbra forme y liberación para armado de mampostería*





*Ilustración 8 Armado de mampostería interior*



*Ilustración 9 Armado de mampostería de fachada*



*Ilustración 10 Elementos de confinamiento*

En el piso 2, durante el mes de septiembre se ejecutaron las actividades de Zimbra, forme y liberación para el posterior armado de mampostería en las áreas húmedas (baños, trabajo sucio, trabajo limpio, entre otras), las cuales se desarrollan en mampostería de arcilla, conforme a las modificaciones aprobadas respecto a las referencias constructivas según su uso y servicio. De manera simultánea, a medida que avanza la mampostería, se ejecuta el armado y fundida de los elementos de confinamiento, garantizando la correcta integración estructural.



*Ilustración 11 Zimbra forme y liberación para armado de mampostería*



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |



*Ilustración 12 Armado de mampostería*



*Ilustración 13 Elementos de confinamiento*

En los pisos 3 y 4, durante el periodo se realizaron actividades preliminares tales como el trasiego de materiales requeridos para la construcción de la mampostería, la Zimbra de los espacios internos a conformar en mampostería de arcilla, el forme de los mismos y el armado de acero para los elementos de confinamiento. Estas labores permiten proyectar el inicio del avance constructivo de las cuadrillas de mampostería a partir de la primera semana de octubre.





*Ilustración 14 Forme mampostería*



*Ilustración 15 Trasiego de material a piso 3 y 4*



*Ilustración 16 Armado de acero para elementos no estructurales*

➤ **Redes y especialidades eléctricas.**

El personal eléctrico continuó con el tendido de tubería EMT. Esta labor se realizó específicamente para el sistema de detección de incendios en las áreas del piso 1 y 2 del Hospital San Vicente. Durante la ejecución de estas tareas, se tomó en consideración la distribución específica de los espacios que se desarrollarán en estos pisos, incluyendo áreas de urgencias, quirófanos y la sala de parto



*Ilustración 17 Instalación ducteria*



*Ilustración 18 ductos verticales para bajantes de apantallamiento y tendido de ducteria emt*

➤ **Redes y especialidades hidrosanitaria**

El personal hidrosanitario, continua con actividades de perforaciones con saca núcleos en placas de piso 3, actividades preliminares a la instalación y descuelgue de redes sanitarias bajo cada una de las placas de entre piso. Tendido y descuelgue de redes sanitarias colectores principales y armado de arañas para baterías sanitarias en sótano y piso 1.






*Ilustración 19 Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa piso 2 y sótano*

## ➤ Estructura


Estas actividades se desarrollaron de acuerdo con el cronograma del proyecto bajo la supervisión y acompañamiento del equipo de trabajo interventor a fin de asegurar que cada etapa fuera inspeccionada y validada para cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos.



*Ilustración 20 Armado aceros columnas y muro cortina.*



*Ilustración 21 Armado de aceros*



*Ilustración 22 Armado de áceros*





*Ilustración 23 Vaciado de concreto en placa*




*Ilustración 24 concreto escaleras.*





*Ilustración 25 Instalación de malla y casetón.*





*Ilustración 26 Columnas*



*Ilustración 27 placas.*




*Ilustración 28 Foto general*

## CONTROL TOPOGRAFICO

Teniendo en cuenta la cota desde BM (niveleta en poste cota 807.10), hasta escalera acceso a sótano C1 cota 804.215 (punto provisional). A partir del BM designado se realizó nivelación de precisión y se determinaron cotas de comparación en cada una de las 9 niveletas.

Ubicación inicial de niveletas sobre columnas sótano.



*Ilustración 29 Puntos de control asentamientos*

Dado lo anterior nos permitimos presentar el, informe topográfico con la relación de control de asentamientos para el edificio asistencial como para el edificio lote B.



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

*Anexo 1 Informe control asentamientos*

#### **1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO**

Durante el desarrollo del proyecto, han surgido diversas situaciones que requieren atención específica por parte del constructor, la interventoría y la supervisión. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados hasta el momento, organizados por especialidad, así como aquellos que actualmente se encuentran en proceso de evaluación por los responsables correspondientes.

##### **1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES**

- Se continúa a la espera de la respuesta por parte del Consorcio San Vicente en relación con el suministro de la información oficial requerida para las diferentes especialidades. Esta información incluye planimetría, detalles y cortes de fachada, así como los cruces de vía para las redes en los edificios 1, 2 y 3 del Lote B
- Aunque la interventoría entregó la planimetría ajustada y aprobada para su implementación en el predio B —la cual contempla la reorganización arquitectónica de la PTAR, el tanque de red contra incendios y la central de gases medicinales—, referente al tanque contra incendios se solicitó a la interventoría dar claridad en cuanto a la defenecia de nivel que existe en el diseño entre la placa de piso del cuarto de bombas respecto a la placa de piso de la parte interna del tanque, toda vez que esto genera una variación en el volumen de agua respecto a la succión de la misma, sin que a la fecha se haya dado una respuesta a la solicitud
- Se continúa a la espera en la entrega de información correspondiente a los ajustes de la especialidad eléctrica del proyecto. Esto se debe a que el consultor eléctrico externo, designado por la entidad contratante, se encuentra adelantando una actualización normativa conforme al RETIE y RETILAP 2024. Esta situación ha impedido al Consorcio San Vicente consolidar las cantidades de obra a ejecutar y el balance presupuestal, lo cual ha sido expuesto y sustentado en diferentes comités de obra y mesas técnicas de trabajo.

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

- El consorcio san vicente continua a la espera en que se realice un pronunciamiento por parte de la entidad contratante y la interventoría referente al sistema de gases medicinales. Lo anterior considerando que se ha realizado por el consorcio san vicente solicitudes de aclaraciones en cuanto al alcance y criterios a tener en cuenta en el desarrollo del sistema de gases toda vez que la planimetría entregada, presupuesto y las especificaciones técnicas para esta especialidad del proyecto presentan inconsistencias en cuanto al presupuesto asignado. Esta situación ha sido comunicada formalmente y presentada en comités de obra, solicitando revisión por parte del ente interventor, así como aclaraciones sobre las especificaciones técnicas de los equipos a instalar.
- A la fecha no se ha remitido la información de diseño y cálculos para la respectiva cotización y evaluación del sistema de tratamiento de aguas PTAR , solicitud que ha sido reiterado a interventoría y supervisión sin que a la fecha se obtenga respuesta positiva al respecto
- Se continuaron adelantando comités de obra y mesas técnicas de trabajo interventoría y asesor hospitalario de la ESE, verificando los diseños a la del proyecto.

#### **1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**

Con el fin de adelantar y ganar tiempos en la programación mantenemos la implementación del Plan de trabajo presentados en informes anteriores cuyo objetivo fundamental es establecer las acciones generales para la actuación ante eventuales situaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, operacional y legal que puedan generar un traslado en los tiempos de ejecución de algunas de las actividades establecidas en la programación de obra y por lo tanto pueden llegar a afectar las fechas de inicio y final de entrega.

Verificar las jornadas extra-tiempo o adicional requeridas para garantizar la construcción de las estructuras (placas de entepiso, columnas-pantallas y escaleras).

Buscar la estrategia para continuar el avance en placas superiores garantizando los progresos requeridos en la programación.

En relación con el avance de obra, se reitera la solicitud hecha a la interventoría de contar con la revisión, validación, y aprobación de observaciones para actividades relacionadas con el avance estructural de las Edificaciones Pendientes para el Lote B que involucran adicionalmente la consolidación del Balance de obra para la Etapa 1 del proyecto, bajo las siguientes consideraciones que se detallan como sigue:

#### 1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B

- Petar y central de gases medicinales

A partir del planteamiento de ubicación de los equipos para PETAR nueva y existente, CENTRAL DE GASES MEDICINALES, TANQUE RCI, entregada por la Consultoría del proyecto Sergio Arquitectura SAS a través de la Supervisión e Interventoría, para lo cual y teniendo en cuenta la reubicación y separación de la cimentación y estructura para la edificación N°3, se solicitó a interventoría el apoyo para agilizar con quien corresponda los ajuste o nuevos diseños estructurales para la Petar y Central de Gases Medicinales, esto fundamentados en que los diseños originales unen por medio de zapatas y columnas las dos estructuras. (ver Ilustración N°1 Planta de Cimentación)




Ilustración 30 Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

#### 1.4.4 EXTERIORES

- Rampa acceso peatonal costado norte

Para el acceso peatonal del costado norte sobre la calle 7 y en relación con los cambios de nivel, se identifica e interpreta en planos de Planta arquitectónica de piso 1° una rampa peatonal de acceso hacia la plazoleta central del proyecto, información y planimetría que no se encuentra resuelta en el proyecto estructural tanto en planos estructurales, detalles y memorias de cálculo, entre otros, situación que no permite claridad tanto para su ejecución como para su cuantificación, por lo cual y de la manera más cordial, les solicitamos sean ubicados y remitidos al Consorcio San Vicente lo antes posible esta documentación.




*Ilustración 31 Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle 7°*

- Muros Contención Plazoleta Central

En la plazoleta exterior que según planos arquitectónicos, específicamente en la Planta de Piso 1°, se identifica unos esquemas que representan según nuestra interpretación

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

desde el punto de vista arquitectónico, unos muros que contendrán el terreno en los diferentes cambios de nivel que se muestran esquemáticamente en los planos de las secciones transversales o cortes arquitectónicos, sin embargo esto no es suficiente información puesto que no se cuenta, ni se ha ubicado dentro de los archivos entregados al inicio del proyecto, los correspondientes detalles, plantas, despieces, especificaciones y memorias en el proyecto estructural y al igual que el punto anterior, les solicitamos de la manera más cordial sea ubicada y remitidos toda esta información al Consorcio San Vicente lo antes posible, con el fin de lograr desde el área técnica la revisión, planeación y cuantificación de todas las actividades dentro del proceso constructivo.



*Ilustración 32 Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso*

#### **1.4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS.**

Según balance, diseño y programación presentada por el consorcio San Vicente y conciliada junto con la interventoría y la Supervisión de la ESE, se desarrollan los siguientes procesos:

- Para garantizar los tiempos establecidos en la programación continuamos con la propuesta ya presentada en los informes anteriores; se incrementa la jornada laboral en dos horas extras de lunes a viernes y el día sábado una jornada de 6:00 am a 2 pm, por último, un domingo intermedio se trabajará de 6:00 am a 2:00 pm.

#### 1.4.6 EQUIPOS.

El consorcio san Vicente cuenta con una bomba de exclusividad para el proyecto, la cual, se adquiere en condición de compra, el equipo en mención es una bomba estacionaria de concreto marca putzmeister de gran capacidad de bombeo, adicional se cuenta con un incremento del 50% del equipo de formaleta y armadura de entepiso del sistema STEM llegando a 1.800 m2. Se adquiere una grúa auto desplegable MIDI 16/20 y un brazo para colocación de concreto, este complementa la bomba de concreto su nombre placing boom BHD 18R3.



*Ilustración 33 Bomba estacionaria*






*Ilustración 34 sistema de encofrado STEM*



*Ilustración 35 Grúa auto desplegable*



*Ilustración 36 Brazo distribuidor de concreto*

#### 1.4.7 ARQUITECTURA Y ACABADOS

El pasado 11 de agosto de 2025, se emitió la resolución 1633 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia la cual establece el marco técnico normativo para la infraestructura y el equipamiento de edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud en Colombia. Dicha resolución entro en vigor desde su expedición reemplazando a la anterior Resolución 4445 de 1996.

##### Principales obligaciones y criterios nuevos

- Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), públicas y privadas, deberán cumplir los nuevos estándares técnicos de diseño, construcción y equipamiento.
- Las edificaciones nuevas o que se sometan al nuevo marco deben considerar criterios de:
  - Accesibilidad universal

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

- Sismo-resistencia conforme a las normas estructurales vigentes
- Sostenibilidad ambiental y eficiencia en el uso de recursos (agua, energía)
- Adaptación al cambio climático (medidas pasivas y activas)
- La norma exige que la infraestructura hospitalaria se articule con conceptos y estrategias internacionales como Hospitales Seguros, Hospital Verde, Hospital Inteligente, y herramientas como ISH, INGRID-H, STAR-H.

La adopción de la Resolución 1633 de 2025 puede traer varias afectaciones e implicaciones al proyecto; es probable que algunas de las soluciones arquitectónicas o estructurales previstas en los planos originales no cumplan con los estándares definidos en la Resolución 1633 por ejemplo, en accesibilidad, circulación, alturas mínimas, ventilación, cerramientos entre otros)

También se puede presentar la necesidad de modificación en diseños y especificaciones.

Si bien la resolución contempla disposiciones transitorias es preciso definir entre las partes que modificaciones serán aplicables al proyecto en curso para ello se requiere la evaluación de los cambios y sus afectaciones.

A la fecha se ha definido en comité de obra el cambio en las dimensiones de puertas, por lo cual todas las puertas de 80 cm de ancho se modifican por puertas de 90cm de ancho, lo cual generara modificaciones en el balance del proyecto. Al igual que lo manifestado en el comunicado ICHDSV -2025-364 remitido por interventoría El pasado 29 de septiembre en el cual expone la modificación de mediacañas.

EN el proceso constructivo se han encontrado inconsistencias de diseño en baños de piso 3 y 4, donde no se tuvo en cuenta la estructura lo cual no permite la instalación de puntos sanitarios, a lo cual se realizó solicitud formal a interventoría para su rediseño.



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

## 1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA

### 1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio realizados a muestras de concreto son fundamentales para garantizar que el material cumpla con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en los proyectos de construcción. Estos ensayos permiten verificar la resistencia, durabilidad y calidad del concreto, asegurando que las propiedades mecánicas y físicas del material sean las adecuadas para soportar las cargas y condiciones a las que estará expuesto.

La realización de estos ensayos en fases clave del proceso de producción y durante la ejecución de la obra contribuye a la confiabilidad y seguridad de la infraestructura construida, minimizando riesgos y optimizando el rendimiento del concreto en su aplicación práctica.

#### *Anexo 2 Reporte de ensayos*

Para los insumos con certificados de conformidad como los aceros son suministrados por el fabricante con cada pedido entregado a obra.

#### *Anexo 3 Certificados de calidad*

**Mampostería:** En el presente periodo se tomaron muestras de grouting mezclado en obra, para la construcción de elementos no estructurales, Se tomaron a la fecha las siguientes muestras:

- M-3. Columnetas mampostería sótano ejes 1-6; A-F - el 11 de septiembre del 2025.
- M-4. Columnatas sótano ejes e-f entre 8-11- el 11 de septiembre del 2025.
- M-5. Viguetas piso 1 ejes 3-4; C-DC - el 20 de septiembre del 2025.

| CILINDRO NO. | CÓD. CLIENTE | ELEMENTO FONDO             | ABSCISA ELEMENTO | FECHA FUNDIDA | EDAD | FECHA ROTURA | DIAMETRO ESPECIMEN (pulg) | ALTURA ESPECIMEN (pulg) | AREA ESPECIMEN (pulg) | PESO (lb) | DENSIDAD (kg/cm³) | CARGA APLICADA (KN) | RESISTENCIA OBTENIDA (MPa) | RESISTENCIA (PSI) | RESISTENCIA (Kg/cm²) | % OBTENIDO | RESISTENCIA % ESPERADO | RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI) | SLUMP | TIPO DE FALLA | OBSERVACIÓN |
|--------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|
| 530          | M-1          | COLUMNETAS                 |                  | 31/07/2025    | 28   | 28-09-2025   | 5.94                      | 11.96                   | 27.71                 | 11.890    | 2.18              | 281.33              | 15.05                      | 2.280             | 158.61               | 75.01      | 100                    | 3.000.00                       |       | 5             |             |
| 530          | M-1          | MAMPOSTERIA                |                  | 31/07/2025    | 28   | 28-09-2025   | 5.94                      | 11.96                   | 27.71                 | 11.773    | 2.18              | 270.50              | 15.06                      | 2.194             | 152.50               | 73.14      | 100                    | 3.000.00                       |       | 5             |             |
| 530          | M-1          | SOTANO EJE 1-4: A-F        |                  | 31/07/2025    | 41   | 10-09-2025   | 5.94                      | 11.96                   | 27.71                 | 11.804    | 2.20              | 325.00              | 18.14                      | 2.643             | 184.99               | 86.89      | 100                    | 3.000.00                       |       | 3             |             |
| 530          | M-1          |                            |                  | 31/07/2025    | 41   | 10-09-2025   | 5.98                      | 11.97                   | 28.08                 | 11.974    | 2.18              | 328.80              | 18.07                      | 2.633             | 184.30               | 87.76      | 100                    | 3.000.00                       |       | 3             |             |
| 594          | M-2          | COLUMNETAS                 |                  | 29/08/2025    | 7    | 05-09-2025   | 5.98                      | 11.91                   | 27.66                 | 12.483    | 2.29              | 323.80              | 17.84                      | 2.613             | 182.54               | 87.12      | 70                     | 3.000.00                       |       | 5             |             |
| 594          | M-2          | MAMPOSTERIA                |                  | 29/08/2025    | 7    | 05-09-2025   | 5.97                      | 11.95                   | 28.01                 | 12.541    | 2.28              | 362.88              | 19.88                      | 2.910             | 203.72               | 97.81      | 70                     | 3.000.00                       |       | 5             |             |
| 594          | M-2          | SOTANO EJE 1-2 A-C         |                  | 29/08/2025    | 28   | 26-09-2025   | 5.94                      | 12.08                   | 27.68                 | 12.420    | 2.26              | 530.08              | 30.85                      | 4.378             | 308.45               | 145.93     | 100                    | 3.000.00                       |       | 5             |             |
| 594          | M-2          |                            |                  | 29/08/2025    | 28   | 26-09-2025   | 5.94                      | 12.10                   | 27.68                 | 12.301    | 2.25              | 542.00              | 30.22                      | 4.482             | 306.16               | 146.74     | 100                    | 3.000.00                       |       | 6             |             |
| 610          | M-3          | VIGAS CINTAS               |                  | 11/09/2025    | 7    | 18-09-2025   | 5.94                      | 11.92                   | 27.71                 | 11.987    | 2.21              | 333.58              | 18.57                      | 2.705             | 189.36               | 93.17      | 70                     | 3.000.00                       |       | 4             |             |
| 610          | M-3          | INTERMEDIAS                |                  | 11/09/2025    | 7    | 18-09-2025   | 5.96                      | 11.86                   | 28.85                 | 12.058    | 2.28              | 345.88              | 19.09                      | 2.764             | 193.77               | 92.17      | 70                     | 3.000.00                       |       | 3             |             |
| 610          | M-3          | EJE E-F ENTRE 3 Y 3 PISO 1 |                  | 11/09/2025    | 28   | 09-10-2025   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  | 0         | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0                 | 0.00                 | 0.00       | 100                    | 3.000.00                       |       |               |             |
| 610          | M-3          |                            |                  | 11/09/2025    | 28   | 09-10-2025   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  | 0         | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0                 | 0.00                 | 0.00       | 100                    | 3.000.00                       |       |               |             |
| 611          | M-4          | COLUMNETAS                 |                  | 11/09/2025    | 7    | 18-09-2025   | 5.98                      | 11.92                   | 28.08                 | 11.701    | 2.13              | 282.30              | 12.77                      | 1.860             | 138.17               | 61.89      | 70                     | 3.000.00                       |       | 3             |             |
| 611          | M-4          | SOTANO EJE 8-11            |                  | 11/09/2025    | 7    | 18-09-2025   | 5.98                      | 11.88                   | 28.88                 | 11.628    | 2.12              | 235.30              | 12.63                      | 1.864             | 131.85               | 61.79      | 70                     | 3.000.00                       |       | 3             |             |
| 611          | M-4          | E-F ENTRE 8-11             |                  | 11/09/2025    | 28   | 09-10-2025   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  | 0         | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0                 | 0.00                 | 0.00       | 100                    | 3.000.00                       |       |               |             |
| 611          | M-4          |                            |                  | 11/09/2025    | 28   | 09-10-2025   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  | 0         | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0                 | 0.00                 | 0.00       | 100                    | 3.000.00                       |       |               |             |
| 631          | M-5          | VIGAS CINTAS               |                  | 28/09/2025    | 7    | 27-09-2025   | 5.96                      | 11.85                   | 27.86                 | 12.520    | 2.31              | 271.20              | 15.02                      | 2.180             | 153.18               | 72.94      | 70                     | 3.000.00                       |       | 4             |             |
| 631          | M-5          |                            |                  | 28/09/2025    | 14   | 04-10-2025   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  | 0         | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0                 | 0.00                 | 0.00       | 90                     | 3.000.00                       |       |               |             |
| 631          | M-5          | SOTANO EJE 3-4: C-D        |                  | 28/09/2025    | 28   | 18-10-2025   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  | 0         | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0                 | 0.00                 | 0.00       | 100                    | 3.000.00                       |       |               |             |
| 631          | M-5          |                            |                  | 28/09/2025    | 28   | 18-10-2025   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  | 0         | 0.00              | 0.00                | 0.00                       | 0                 | 0.00                 | 0.00       | 100                    | 3.000.00                       |       |               |             |

RESISTENCIA % ESPERADA (3 DÍAS 40% - 7 DÍAS 70% - 14 DÍAS 90% - 28 DÍAS 100%) SEGÚN NORMA TÉCNICA 500/630-22 (INVIAS-22 / HTC 321)  
LAS MUESTRAS DE CONCRETOS DE NOMENCLATURA PERTENECEN AL CÓDIGO INTERNO DEL LABORATORIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS  
**OBSERVACIONES** SE TIENE EN CUENTA PARA DETERMINAR EL TIPO DE FALLA, EL NUMERAL 7.6 DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 673 EN LA FIGURA 2. ESQUEMA DE LOS MODELOS DE FRACTURAS TÍPICOS  
MUESTRAS TOMADAS EN SITIO Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE DEL SERVICIO

## Anexo 2 Reporte de ensayos

De acuerdo con el informe de ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto mezclado en obra se observan que la mayoría de las muestras tienen un buen desempeño temprano, se evidencia que las muestras tienen tendencia de ganancia progresiva, lo que confirma que el concreto tiene la capacidad de cumplir y superar las exigencias normativas de resistencia.

## 1.5.2 BITACORA DE OBRA

El proyecto cuenta con una bitácora de obra en la cual se registra a diario de manera conjunta Contratista e Interventoría del proyecto, las novedades, avances y dificultades que se presentaron en el presente periodo para la ejecución de las actividades relacionada con la cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y afines, así como aquellas relacionadas con la mampostería y obra gris el cual ha sido conforme con el desarrollo diario del proyecto.

## Anexo 4 Bitácora de obra

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### 1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA

El proyecto cuenta con una programación de obra elaborada bajo la plataforma Microsoft Project, dicha programación se encuentra desarrollada conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y contempla las actividades previstas, los plazos de ejecución, los hitos principales y la asignación de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Este documento o programación fue ajustado recientemente y el mismo ha sido presentado y revisado por el equipo técnico de la firma interventora y la supervisión. La nueva reprogramación entregada, que se denomina 3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025, desde el mes de enero de 2025 viene siendo implementada por la Interventoría una vez fue avalado y aprobado este documento por la Entidad, el cual es utilizado como una herramienta guía para el seguimiento y control del avance físico de la obra, el mismo que puede ser nuevamente ajustado en función de nuevas consideraciones o eventualidades detectadas, analizadas y advertidas por el Contratista, la Interventoría y la ESE, las que de igual manera deben ser debidamente justificadas y aprobadas por la interventoría o entidad contratante dentro del marco contractual.

*Anexo 5 Programación de obra*

## 1.6 GESTION ADMINISTRATIVA

### 1.6.1 CORRESPONDENCIA

Los correos establecidos como oficiales para la emisión de comunicados son, por la interventoría [interconstructoresconsorcio@gmail.com](mailto:interconstructoresconsorcio@gmail.com), así mismo se confirma que el correo para la recepción de comunicados por parte del consorcio san Vicente es [consorciosanvicente2024@gmail.com](mailto:consorciosanvicente2024@gmail.com), que corresponde al correo oficial implementado por el consorcio san Vicente.



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

## 1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO

### 1.6.2.1 COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA

De acuerdo con los requerimientos contractuales y lo indicado por la Interventoría, en el periodo se llevan a cabo las diferentes reuniones de comité técnico de obra, que les precede al correspondiente recorrido de obra, las cuales, de acuerdo con lo establecido desde el inicio de obra, se convocó por la Interventoría del contrato, una reunión semanal de comité de obra, adicionalmente se realizan mesas de trabajo con especialistas para tratar temas puntuales o específicos.

### 1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

El Consorcio San Vicente cuenta con las pólizas de seguro emitidas por la compañía EQUIDAD SEGUROS identificada bajo el Nit N°860.028.415, las cuales para el presente periodo se encuentran vigentes y sin afectaciones o requerimientos.

Tabla 3 Pólizas

| POLIZAS / COBERTURAS                    | No POLIZA | VIGENCIA   |
|-----------------------------------------|-----------|------------|
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | AB001298  | 19/03/2027 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO               | AB001301  | 19/03/2027 |
| BUEN MANEJO DE ANTICIPO                 |           | 19/03/2027 |
| PRESTACIONES SOCIALES                   |           | 19/09/2029 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                  |           | 19/03/2027 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                    |           | 19/09/2031 |

Anexo 6 Pólizas de garantía

### 1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO

Para el presente periodo el Consorcio San Vicente dispuso de los equipos y personal listados a continuación.

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

*Tabla 4 Equipos y herramientas*

| EQUIPO Y/O HERRAMIENTA                     | UND | CANTIDAD |
|--------------------------------------------|-----|----------|
| VOLQUETA SENCILLA                          | UND | 1        |
| BOMBA ESTACIONARIA PARA CONCRETO           | UND | 1        |
| TORRE GRUA                                 | UND | 2        |
| MEZCLADORA DE CONCRETO                     | UND | 2        |
| RETROCARGADOR JCB                          | UND | 1        |
| APISONADOR TIPO CANGURO                    | UND | 1        |
| VIBRADOR PARA CONCRETO                     | UND | 6        |
| SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA             | UND | 6        |
| ROTOMARTILLOS                              | UND | 3        |
| AMOLADORAS ANGULARES                       | UND | 5        |
| SIERRA DE BANCO (TRONZADORA)               | UND | 1        |
| COMPRESOR NEUMATICO                        | UND | 0        |
| EQUIPO DE ENCOFRADO (FORMALETAS)           | M2  | 1800     |
| ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES (CERTIFICADOS) | SEC | 36       |
| MOTOBOMBA 2"                               | UND | 1        |
| MOTOBOMBA 4"                               | UND | 1        |
| BOMBA EYECTORA 2"                          | UND | 2        |
| ALLANADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO)       | UND | 1        |
| BRAZO HIDRULICO DISTRIBUIDOR DE CONCRETO   | UND | 1        |

*Tabla 5 Personal que laboro durante el periodo*

| PERSONAL / CARGO         | CANTIDAD |
|--------------------------|----------|
| DIRECTOR DE OBRA         | 1        |
| RESIDENTE DE OBRA        | 3        |
| RESIDENTE ADMINISTRATIVO | 1        |
| PROFESIONAL SST          | 2        |
| INSPECTOR DE OBRA        | 1        |
| TECNICO SST              | 2        |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| ALMACENISTA             | 1  |
| TOPOGRAFO               | 1  |
| MAESTRO DE OBRA (EJERO) | 1  |
| OFICIALES               | 41 |
| AYUDANTES               | 35 |
| PLOMEROS                | 9  |
| ELECTRICOS              | 4  |
| MAMPOSTEROS             | 21 |
| OPERADORES MAQUINARIA   | 2  |
| CONDUCTORES VOLQUETAS   | 1  |

## 2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 2.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión social que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 6 Marco normativo SST

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ley 9/79:</b>            | Título III y otros Obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. |
| <b>Decreto Ley 1295/94:</b> | Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.                             |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ley 1616/13:</b>             | Ley de salud mental.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Decreto Ley 1562/15:</b>     | Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.                                                                                                            |
| <b>Decreto 1072/15:</b>         | Decreto único reglamentario del sector trabajo.                                                                                                                                                                      |
| <b>Resolución 2400/79:</b>      | Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.                                                                                                                                |
| <b>Resolución 2013/86:</b>      | Comité paritario de salud ocupacional.                                                                                                                                                                               |
| <b>Resolución 2346 de 2007:</b> | Realización de evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias.                                                                                                                                    |
| <b>Resolución 2646 de 2008</b>  | Reglamenta la evaluación de riesgo psicosocial                                                                                                                                                                       |
| <b>Resolución 1918 de 2009</b>  | Contratación y costo de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias.<br><br>Custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales. |
| <b>Resolución 652/12:</b>       | Comité de convivencia laboral.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resolución 0312/19:</b>      | Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para todas las empresas, de acuerdo con el nivel de riesgo y números de trabajadores                                          |
| <b>Resolución 0491 de 2020</b>  | Trabajo en espacios confinados                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resolución 4272 de 2021</b> |  | Trabajo en alturas                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resolución 773 de 2021</b>  |  | Sistema Globalmente Armonizado                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resolución 2764 de 2022</b> |  | Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones. |

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, atendiendo la declaración de emergencia sanitaria por fiebre amarilla según la resolución 00691 del 16 de abril de 2025, se realizó limpieza semanal de fosos de ascensores, eliminación de aguas estancadas y control de vectores como mosquitos y zancudos mediante fumigación información disponible en el numeral 3 correspondiente a las actividades ambientales ejecutadas en el periodo.

*Anexo 7 Cumplimiento Requisitos Legales*

## **2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL**

Dado cumplimiento a la información solicitada por el cliente, el CONSORCIO SAN VICENTE lleva a cabo el registro de la base de datos SST del 100% del personal en obra con fecha de 30 de septiembre del 2025.

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

- ✓ En el presente periodo se presentaron 4 ingresos de CONSORCIO SAN VICENTE
- ✓ 6 ingresos de hidráulicos
- ✓ 11 ingresos de mamposteros J&M
- ✓ 3 ingresos de mamposteros V&C
- ✓ 1 ingreso de operador de maquinaria
- ✓ 2 ingresos de montajes y servicios JE
- ✓ 7 ingresos de mamposteros DS Losada
- ✓ 2 ingresos de YM seguridad, control y diseño
- ✓ 1 ingreso de Tecniend SAS

## 2.2.1 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE

Tabla 7 personal CSV

| NOMBRES                              | CARGO                  | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| JESUS ORLANDO ORDOÑEZ CARLOSAMA      | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 7/01/2025     |              |
| ANDRES FELIPE LOPEZ SALCEDO          | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 2/07/2024     |              |
| JORGE IVAN MURILLO MANJARREZ         | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 7/01/2025     |              |
| JHON JAIRO CABRERA ARDILA            | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 2/07/2024     |              |
| LUIS ARIEL GUERRERO LOZANO           | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 19/07/2024    |              |
| ELADIO CERQUERA DURAN                | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 7/01/2025     |              |
| VICTOR MANUEL CASTAÑEDA              | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 11/10/2024    |              |
| WISTON JOSE BOHORQUEZ VITAL          | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 7/01/2025     |              |
| JOSE MELQUISEDEC BUSTOS              | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 7/01/2025     | 07/09/2025   |
| JHONATANT MEDINA POLO                | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 7/01/2025     |              |
| FERNANDO MURCIA                      | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 23/10/2024    |              |
| CHRISTIAN CAMILO CORONADO CRISTANCHO | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 7/01/2025     |              |
| WILINTON MUÑOZ ARTUNDUAGA            | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 7/01/2025     |              |
| DIEGO FELIPE RINCON MARTINEZ         | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 7/01/2025     |              |



**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

|                                |                        |            |            |
|--------------------------------|------------------------|------------|------------|
| EDWIN LEONARDO FIGUEROA        | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 13/11/2024 |            |
| EDWIN ALEXANDER DEVIA          | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 7/01/2025  |            |
| FERNANDO SANCHEZ VERA          | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 7/01/2025  |            |
| GERMAIN INOJOSA                | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 13/11/2024 |            |
| JULIO CESAR RODRIGUEZ          | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 7/01/2025  |            |
| DIDIER CAMPOS ARDILA           | OFICIAL HERRERO        | 7/01/2025  |            |
| NIDA LUCERO MONTOYA            | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 7/01/2025  |            |
| DEIBI ALEJANDRO PASCUAS BERMEO | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 7/01/2025  |            |
| EDILBER SALGADO GONZALEZ       | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 12/12/2024 |            |
| FREDY ANDRES MURCIA CERQUERA   | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 12/12/2024 |            |
| FREDDY COLLAZOS RODRIGUEZ      | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 13/01/2025 |            |
| JUAN CARLOS PENNA              | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 20/01/2025 |            |
| GIAN FRANCO FERRO TRIANA       | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 20/01/2025 |            |
| HECTOR VARGAS MONROY           | OFICIAL HERRERO        | 20/01/2025 |            |
| NENCER ARTUNDUAGA ALVAREZ      | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 3/02/2025  |            |
| JULIAN ANDRES SALGADO          | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 3/02/2025  |            |
| LUIS ERNESTO ROMERO            | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 3/02/2025  |            |
| AILER VIUCHE CORDOBA           | OFICIAL HERRERO        | 03/02/2025 |            |
| JULIO CESAR AYALA              | OFICIAL HERRERO        | 03/02/2025 |            |
| FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ     | ARMADOR                | 03/02/2025 |            |
| FRANCISCO PRADA RAMOS          | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 03/02/2025 |            |
| DIEGO ARMANDO SIERRA           | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 04/02/2025 |            |
| NELSON IVAN PAEZ               | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 04/02/2025 | 21/09/2025 |
| MAURICIO MANRIQUE MEDINA       | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 10/02/2025 |            |
| MEDARDO ANDRES SANCHEZ         | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 11/02/2025 |            |
| DAIMER ALEXIS MUÑOZ            | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 20/02/2025 |            |
| JHANER MURCIA GALINO           | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 20/02/2025 |            |
| LUIS PARMENIDES HURTADO        | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 3/03/2025  |            |
| WILLIAM ALEXANDER GUERRERO     | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 3/03/2025  |            |
| JOINER STIVEN GUTIERREZ        | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 3/03/2025  |            |
| LUIS FERNANDO PARRA            | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 3/03/2025  |            |
| JORGE MARIO GOMEZ              | OFICIAL HERRERO        | 12/03/2025 |            |
| ADOLFO NAGLES                  | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 14/03/2025 |            |
| CARLOS ANDRES MENDOZA          | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 14/03/2025 |            |
| BRAYAN RIVERA                  | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 14/03/2025 |            |
| EDWIN LEANDRO CASTAÑEDA        | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 14/03/2025 |            |
| JACKSON BORJA MOSQUERA         | OFICIAL HERRERO        | 20/03/2025 |            |

**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

|                                   |                        |            |  |
|-----------------------------------|------------------------|------------|--|
| NILSON BAÑOS SURMAY               | OFICIAL HERRERO        | 25/03/2025 |  |
| YEISON ANTONIO NARVAEZ            | OFICIAL HERRERO        | 25/03/2025 |  |
| ALBERTO MAHECHA BEJARANO          | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 9/04/2025  |  |
| ALEJANDRO ELIZALDE URRIAGO        | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 9/04/2025  |  |
| JEFFERSON ALBERTO CONTRERAS       | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 9/04/2025  |  |
| LEONARDO SAENZ PIMENTEL           | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 9/04/2025  |  |
| ARGEMIRO RAYO URRIAGO             | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 22/04/2025 |  |
| DESIDERIO LOAIZA                  | OFICIAL HERRERO        | 22/04/2025 |  |
| JOSE ALBEIRO CORDOBA              | OFICIAL HERRERO        | 25/04/2025 |  |
| JESUS ANDRES OSSO                 | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 25/04/2025 |  |
| RAFAEL MARTINEZ ZAMBRANO          | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 06/05/2025 |  |
| CARLOS MARIO DE AVILA             | OFICIAL DE OBRA CIVIL  | 06/05/2025 |  |
| YONATAN VILLANUEVA VERJAN         | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 06/05/2025 |  |
| HELMER ARLEY PASTRANA             | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 19/05/2025 |  |
| JORGE ANDRES NUÑEZ MUÑOZ          | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 9/06/2025  |  |
| JULIO CESAR JARA CARDOZO          | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 9/06/2025  |  |
| DANIEL ALEXANDER TRIANA YANDE     | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 9/06/2025  |  |
| JAIME GONZALEZ TRUJILLO           | OPERADOR               | 12/06/2025 |  |
| MEDARDO VALENZUELA PERDOMO        | APAREJADOR             | 07/07/2025 |  |
| ELVER ADOLFO BEJARANO             | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 16/07/2025 |  |
| EDWIN DAYAN BENAVIDEZ             | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 17/07/2025 |  |
| PETER IVINSON LEMUS ORTIZ         | HERRERO                | 5/08/2025  |  |
| JAIME CHAVARRO RAMOS              | OFICIAL DE OBRA        | 5/08/2025  |  |
| WILMER EDUARDO TIBADUIZA CALDERON | AYUDANTE               | 20/08/2025 |  |
| DIEGO ALEJANDRO PEDROZA PERDOMO   | OFICIAL                | 20/08/2025 |  |
| RONALD NARVAEZ MARTINEZ           | HERRERO                | 20/08/2025 |  |
| CHRISTIAN DAVID NAVAS ROJAS       | AYUDANTE               | 25/08/2025 |  |
| ANDERSON URRIAGO SERRATE          | AYUDANTE               | 25/08/2025 |  |
| JESUS ANDRES OSORIO               | OFICIAL                | 18/09/2025 |  |
| WILLIAM ESNEIDER TRUJILLO         | AYUDANTE               | 18/09/2025 |  |
| WILSON MIGUEL PARRA               | AYUDANTE               | 18/09/2025 |  |
| YEIFFER ALEJANDRO CUELLAR         | AYUDANTE               | 18/09/2025 |  |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

## 2.2.2 PERSONAL CASETÓN

*Tabla 8 Personal Icoconstruccion*

| NOMBRE                     | CARGO    | FECHA INGRESO |
|----------------------------|----------|---------------|
| DIEGO FERNANDO ACOSTA RAYO | AUXILIAR | 07/03/2025    |
| KEVIN ARMANDO TORRES       | AUXILIAR | 20/03/2025    |
| DIEGO ANDRES MORALES       | AUXILIAR | 26/03/2025    |
| CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ  | AUXILIAR | 17/07/2025    |
| CARLOS ALFONSO TRUJILLO    | AYUDANTE | 02/08/2025    |
| ERNESLEY LIZCANO           | OFICIAL  | 13/08/2025    |

## 2.2.3 PERSONAL HIDROSANITARIAS

*Tabla 9 Personal Hidrosanitario*

| NOMBRE                         | CARGO                | FECHA INGRESO |
|--------------------------------|----------------------|---------------|
| CARLOS EDUARDO BELTRAN         | OFICIAL PLOMERIA     | 21/10/2024    |
| ELKIN YESID NIAUSA             | OFICIAL PLOMERIA     | 21/10/2024    |
| ARMANDO BALLESTEROS RINCON     | AYUDANTE DE PLOMERIA | 08/01/2025    |
| VICTOR MANUEL SANCHEZ CASTILLO | AYUDANTE DE PLOMERIA | 09/01/2025    |
| JHON ALEXANDER FONSECA ROMERO  | AYUDANTE DE PLOMERIA | 23/01/2025    |
| LUIS NIGRINIS MATTA            | OFICIAL PLOMERIA     | 21/07/2025    |
| RODOLFO JAVIER LEIVA           | SUPERVISOR DE OBRA   | 25/08/2025    |
| JOSE LUIS CUBILLOS GUERRERO    | AYUDANTE PLOMERIA    | 23/09/2025    |
| JUAN DIEGO SANCHEZ PERDOMO     | AYUDANTE PLOMERIA    | 15/09/2025    |
| MAYER MORALES                  | OFICIAL PLOMERIA     | 01/09/2025    |
| MIGUEL ANTONIO ESPITIA         | OFICIAL PLOMERIA     | 22/09/2025    |



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|                      |                  |            |
|----------------------|------------------|------------|
| PABLO CESAR PALENCIA | OFICIAL PLOMERIA | 22/09/2025 |
|----------------------|------------------|------------|

## 2.2.4 PERSONAL ELÉCTRICO

Tabla 10 Personal YM Seguridad, control y diseño

| NOMBRE                | CARGO              | FECHA INGRESO |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| OMAR JAVIER RODRIGUEZ | OFICIAL ELECTRICO  | 24/10/2024    |
| NELSON ROJAS GARZON   | AUXILIAR ELECTRICO | 10/01/2025    |
| FREDY FIERRO MEDINA   | AUXILIAR ELECTRICO | 10/01/2025    |
| OMAR ALEJANDRO SILVA  | AUXILIAR ELECTRICO | 03/09/2025    |

## 2.2.5 PERSONAL TOPOGRAFÍA

| NOMBRE                  | CARGO     | FECHA INGRESO |
|-------------------------|-----------|---------------|
| SEGUNDO ANDRADE ANDRADE | TOPOGRAFO | 03/06/2025    |

## 2.2.6 PERSONAL MAMPOSTERÍA #1.

| NOMBRE                  | CARGO              | FECHA INGRESO |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| JHON HAROLD TOVAR       | PROFESIONAL SST    | 03/07/2025    |
| JHON ARCESIO JARAMILLO  | OFICIAL MAMPOSTERO | 03/07/2025    |
| DIDIER CHITO            | AYUDANTE           | 03/07/2025    |
| CARLOS ANDRES OYOLA     | MAESTRO            | 03/07/2025    |
| JUAN CAMILO RODRIGUEZ   | OFICIAL MAMPOSTERO | 03/07/2025    |
| JHON FREDY MENDEZ ROJAS | OFICIAL MAMPOSTERO | 08/07/2025    |

**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

|                             |                    |            |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| ALEX GUEVARA                | OFICIAL MAMPOSTERO | 08/07/2025 |
| ALEJANDRA ROCHA             | PROFESIONAL SST    | 16/07/2025 |
| KEVIN DANIEL BARRERA        | AYUDANTE           | 16/07/2025 |
| ALBERTO LINO GUZMAN         | MAESTRO            | 17/07/2025 |
| CARLOS EDUARDO VARGAS       | AYUDANTE           | 21/07/2025 |
| JAIRO CUELLAR               | OFICIAL MAMPOSTERO | 28/07/2025 |
| IVONNE MARIET RAMOS         | PROFESIONAL SST    | 28/07/2025 |
| ANDERSON ALEXIS SANCHEZ     | AYUDANTE           | 28/07/2025 |
| RAFAEL DIONISIO FERNANDEZ   | AYUDANTE           | 28/07/2025 |
| ARMANDO SANCHEZ             | OFICIAL MAMPOSTERO | 28/07/2025 |
| EDWIN DUEÑES GOMEZ          | OFICIAL            | 5/08/2025  |
| JULIAN ANDRES GUTIERREZ     | AYUDANTE           | 5/08/2025  |
| RONALD VASQUEZ              | OFICIAL            | 6/08/2025  |
| KEVIN ADRIAN CRUZ SOTO      | AYUDANTE           | 13/08/2025 |
| JULIO ALBERTO PAYARES       | OFICIAL            | 14/08/2025 |
| JOSE ALFREDO BONELO         | AYUDANTE           | 19/08/2025 |
| JHON JAIDER FERNANDEZ       | AYUDANTE           | 19/08/2025 |
| JULIO ARMANDO DIAZ PASTRANA | OFICIAL            | 19/08/2025 |
| ISRRAEL BUSTOS SILVA        | OFICIAL            | 19/08/2025 |
| EDUAR POLO AGAMEZ           | OFICIAL            | 19/08/2025 |
| ALONSO ACUÑA PACHECO        | OFICIAL            | 22/08/2025 |
| JOSE RAMON BARRIOS          | OFICIAL            | 22/08/2025 |
| ALEJANDRA PIZO RIVERA       | SST                | 22/08/2025 |
| DIEGO BARRIOS ALARCON       | AYUDANTE           | 28/08/2025 |
| YILBER DE LA CRUZ PLAZA     | AYUDANTE           | 28/08/2025 |
| ALEJANDRO MARIN BERMEO      | AYUDANTE           | 02/09/2025 |
| VICTOR ALFONSO JIMENEZ      | OFICIAL            | 02/09/2025 |
| JOSE JOVEN                  | OFICIAL            | 09/09/2025 |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

## 2.2.7 PERSONAL MAMPOSTERÍA #2

| NOMBRE                      | CARGO     | FECHA INGRESO |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| EDWARD ARMANDO TORRES       | SST       | 19/08/2025    |
| CARLOS ANDRES HERNANDEZ     | OFICIAL   | 19/08/2025    |
| FRANCISCO GUTIERREZ MAYORGA | ENCARGADO | 19/08/2025    |
| JUAN SEBASTIAN RUIZ         | OFICIAL   | 19/08/2025    |
| YEISSON FERNANDO ROVIRA     | OFICIAL   | 19/08/2025    |
| VICTOR DAMIR MORENO         | OFICIAL   | 25/08/2025    |
| OSCAR FERNANDO MACIAS ROJAS | AYUDANTE  | 27/08/2025    |
| RODOLFO CERQUERA OSORIO     | AYUDANTE  | 27/08/2025    |
| AZAEI ROJAS QUIPO           | AYUDANTE  | 27/08/2025    |
| ARNULFO SANCHEZ DIAZ        | OFICIAL   | 27/08/2025    |
| JULIO SANTIAGO LOZANO       | OFICIAL   | 27/08/2025    |
| JAIR SANTANILLA BARRERA     | AYUDANTE  | 28/08/2025    |
| DARWIN MONCALEANO           | OFICIAL   | 01/09/2025    |
| JHON ARCESIO JARAMILLO      | OFICIAL   | 03/09/2025    |
| LUIS FELIPE CONTRERAS       | OFICIAL   | 08/09/2025    |
| ELMER ANGULO                | OFICIAL   | 09/09/2025    |



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|                           |          |            |
|---------------------------|----------|------------|
| BRAYAN ESNEIDER NAVARRETE | AYUDANTE | 11/09/2025 |
| JAIR AVILA                | AYUDANTE | 16/09/2025 |
| VICTOR ALFONSO JIMENEZ    | OFICIAL  | 19/09/2025 |
| YILBER DE LA CRUZ         | AYUDANTE | 19/09/2025 |
| JOSE ALFREDO BONELO       | AYUDANTE | 19/09/2025 |
| MIGUEL CARDENAS           | OFICIAL  | 19/09/2025 |
| CRISTIAN FELIPE FERRO     | AYUDANTE | 25/09/2025 |

### 2.2.8 PERSONAL MAMPOSTERÍA 3

| NOMBRE                 | CARGO                  | FECHA INGRESO |
|------------------------|------------------------|---------------|
| CLAUDIA BARRAGAN       | PROFESIONAL SST        | 19/09/2025    |
| ARMANDO ELIZALDE       | OFICIAL OPERADOR PLUMA | 19/09/2025    |
| CARLOS NARVAEZ         | OFICIAL                | 19/09/2025    |
| LUIS ANTONIO PINZON    | INGENIERO              | 19/09/2025    |
| JOSE YONATAN NARVAEZ   | AYUDANTE               | 19/09/2025    |
| JOHAN SEBASTIAN FRAGUA | AYUDANTE               | 26/09/2025    |
| GIOVANNI DEVIA         | AYUDANTE               | 26/09/2025    |

## 2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Resolución 1409 de 2012, CONSORCIO SAN VICENTE realiza las respectivas afiliaciones y evaluaciones médicas ocupacionales, remitiendo a interventoría de la siguiente manera por trabajador:

- Cédula de ciudadanía
- Afiliaciones EPS, AFP, ARL y CCF.
- Exámenes médicos de ingreso
- Exámenes médicos de egreso (cuando aplique)

Resaltar que cuando un colaborador renuncia o es retirado del Consorcio San Vicente, se realiza su respectivo trámite a exámenes de egreso y paz y salvo.

Se realiza examen médico periódico al personal que corresponda.

*Anexo 8 Soportes afiliaciones y retiros*

*Tabla 11 Cumplimiento EMO ingresos*

| INDICADOR           | CUMPLIMIENTO EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador de</b> | (No. evaluación médica ocupacional realizados /No. evaluación médica ocupacionales programados) X 100%                                                    |
| <b>Calificación</b> | (37/37) *100%= 100%                                                                                                                                       |
| <b>Análisis</b>     | En el periodo el indicador cumple, se realizaron treinta y siete (37) evaluaciones médicas ocupacionales al personal que ingresó a Consorcio San Vicente. |

De igual manera, mensualmente se realiza el pago de aportes al sistema general de seguridad social del personal directo y la respectiva validación de los pagos realizados por el mismo concepto de los proveedores.

*Anexo 9 Soporte pagos de seguridad social*

## 2.4 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro del cronograma de actividades del CONSORCIO SAN VICENTE se realizaron charlas y capacitaciones. Ver Registro fotográfico

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

*Anexo 10 Capacitaciones y charlas de seguridad*

*Tabla 12 Capacitaciones y charlas*

| CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD |                                                             |            |                           |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
|                                       | TEMA                                                        | FECHA      | CANTIDAD DE PARTICIPANTES | DURACIÓN   |
|                                       | Trabajos simultáneos en piso superior                       | 01-09-2025 | 68                        | 10 minutos |
|                                       | Preparativos de seguridad para fundida de concreto.         | 02-09-2025 | 59                        | 10 minutos |
|                                       | Seguridad Vial – Medidas de prevención                      | 04-09-2025 | 73                        | 10 minutos |
|                                       | Demarcación por caída de objetos                            | 08-09-2025 | 60                        | 10 minutos |
|                                       | Condolencias de Luto                                        | 08-09-2025 | 70                        | 10 minutos |
|                                       | Retroalimentación diligenciamiento y firmas de ATS y TSA    | 09-09-2025 | 68                        | 10 minutos |
|                                       | Manejo adecuado de material y herramientas                  | 10-09-2025 | 67                        | 5 minutos  |
|                                       | Medidas de prevención para cuidado del oído                 | 12-09-2025 | 62                        | 10 minutos |
|                                       | Medidas de seguridad para la liberación de torre grúa       | 13-09-2025 | 56                        | 10 minutos |
|                                       | Cuidado en tareas de alto riesgo con aseguramiento          | 14-09-2025 | 9                         | 10 minutos |
|                                       | Política de prevención de uso sustancias psicoactivas       | 15-09-2025 | 74                        | 10 minutos |
|                                       | Normatividad 4272 del 2021 - Trabajo seguro en Alturas      | 16-09-2025 | 72                        | 10 minutos |
|                                       | Socialización incidente por fuga de gas                     | 17-09-2025 | 68                        | 10 minutos |
|                                       | Medidas de seguridad para vaciado de concreto               | 18-09-2025 | 68                        | 10 minutos |
|                                       | Cuidado respiratorio- Riesgo Químico – Material Particulado | 19-09-2025 | 71                        | 20 minutos |
|                                       | Responsabilidades de los trabajadores frente al SGSST       | 22-09-2025 | 71                        | 10 minutos |
|                                       | Día Mundial de la Leucemia                                  | 23-09-2025 | 71                        | 10 minutos |
|                                       | Medidas de prevención extracción de puntillas               | 24-09-2025 | 69                        | 10 minutos |
|                                       | Línea de mando, Jefe Inmediato                              | 25-09-2025 | 65                        | 10 minutos |



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|                                                           |            |    |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|----|------------|
| Capacitación y entrenamiento en trabajo seguro en alturas | 27-09-2025 | 17 | 6:30 horas |
| Día Mundial del corazón                                   | 29-09-2025 | 77 | 10 minutos |

*Tabla 13 Cumplimiento charlas y capacitaciones*

| INDICADOR                        | CUMPLIMIENTO CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador de Calificación</b> | (No. Charlas de seguridad ejecutadas /No. Charlas de seguridad programadas) X 100%<br>(21/21) *100%= 100%                                                                        |
| <b>Análisis</b>                  | En el periodo el indicador se cumple 100% se realizaron veintiuna (21) capacitaciones y charlas de seguridad a los trabajadores de obra que laboran en el Consorcio San Vicente. |

## 2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST

CONSORCIO SAN VICENTE garantizando y promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene conformado y activo el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral (COCOLAB); para este periodo se cumple con la realización de la reunión mensual el día 23/09/2025.

También se presenta informe trimestral del Comité de convivencia laboral.

*Anexo 11 Comités de apoyo*

## 2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD

CONSORCIO SAN VICENTE ha realizado las respectivas recomendaciones de salud de acuerdo con los resultados arrojados de las valoraciones médicas ocupacionales de ingreso presentados, como también las recomendaciones médicas por eventos de accidentes de trabajo y eventos de origen común. Así mismo, se viene realizando el seguimiento a estas condiciones y recomendaciones a fin de buscar la mejora continua en la salud de nuestros colaboradores.

*Anexo 12 Recomendaciones médicas*

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

## 2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES

El proceso de inducción y reinducción tiene por finalidad dar a conocer las características de interacción que el colaborador tendrá con la organización y el proyecto para el cual se le está contratando, se busca dar a conocer el panorama de los riesgos a los cuales está expuesto con las respectivas medidas de control. Adicionalmente, se busca familiarizar al nuevo trabajador con los diferentes procesos que rigen dentro de la organización, desde el reglamento interno de trabajo, procedimientos y programas. Ver Registro fotográfico

*Anexo 13 Inducción y reinducción*

*Tabla 14 Inducciones*

| INDICADOR    | CUMPLIMIENTO INDUCCIÓN AL TRABAJADOR                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de | (No. Trabajadores que ingresaron /No. De Inducciones ejecutadas) X 100%                                                                  |
| Calificación | (37/37) *100%= 100%                                                                                                                      |
| Análisis     | En el periodo se realizaron treinta y siete (37) inducciones correspondientes al personal que ingresó a laborar a Consorcio San Vicente. |

## 2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, en el periodo se realizó la entrega de dotación y elementos de protección individual de primera vez y de reposición. Ver Registro fotográfico

*Anexo 14 Entrega de dotación y EPI*

*Tabla 15 Cumplimiento EPI*

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

| INDICADOR    | CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EPI                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de | (No. de Kit de EPI entregados/ No. de trabajadores operativos del periodo) X 100% |
| Calificación | (77/77) *100%= 100%                                                               |
| Análisis     | En este periodo el indicador cumple 100%                                          |

| INDICADOR    | CUMPLIMIENTO KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de | (No. de kit para trabajos en alturas disponibles/ No. de kit para trabajos en alturas programados) X 100% |
| Calificación | (65/65) *100%= 100%                                                                                       |
| Análisis     | En este periodo el indicador cumple 100%.                                                                 |

## 2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE mantiene la señalización y demarcación en los lugares de trabajo, como una de las medidas para prevenir los diferentes factores de riesgos asociados a las actividades y con el fin de garantizar la realización de los trabajos en forma segura. Ver Registro fotográfico

Tabla 16 Cumplimiento kit señalización SST

| INDICADOR    | CUMPLIMIENTO KIT SENALIZACION SST                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de | (No. de kit señalización SST instalados/ No. de kit señalización SST programados) X 100%                                                                                            |
| Calificación | (20/20) *100%= 100%                                                                                                                                                                 |
| Análisis     | Durante este periodo se realizó la instalación de veinte (20) kits de señalización y demarcación SST en donde se estipulan medidas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo. |

## 2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE realizó inspecciones a los equipos, máquinas, herramientas, equipos contra caídas y de emergencias, con el fin de asegurar el buen desarrollo de las actividades y prevenir los accidentes de trabajo en la ejecución de la obra.

*Anexo 15 Inspecciones*

## 2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Consortio San Vicente cuenta con servicios sanitarios para campamento y obra. De igual manera, se realiza la respectiva disposición de residuos, en los puntos de acopio que se encuentran en obra. Además, el agua potable es suministrada por el proveedor AQUAFRESH DEL HUILA SAS, quien cumple con la normatividad y requisitos legales

*Tabla 17 Relación agua potable*

| PERIODO                           | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Del 27 de agosto al 04 septiembre | Botellón 20 L | 22       |
| 05 septiembre al 09 septiembre    | Botellón 20 L | 28       |
| 10 septiembre al 17 septiembre    | Botellón 20 L | 21       |
| 18 septiembre al 25 septiembre    | Botellón 20 L | 24       |

## 2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS

CONSORCIO SAN VICENTE en el presente periodo, realiza inspección de equipos y elementos disponibles para la atención de emergencias, información que se relaciona en el anexo 15. Inspecciones. También como gestión para la preparación para atención de emergencias realiza la capacitación y entrenamiento de modulo básico de Uso y manejo

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

de extintores a todo el personal en obra incluyendo los veinticinco (25) brigadistas integrales. Ver Registro fotográfico.

Tabla 18 Cumplimiento Kit de emergencias

| INDICADOR    | CUMPLIMIENTO KIT DE EMERGENCIAS                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de | (No. de kit de emergencias instalados/No. de kit de emergencias programados) X 100%                                                                                                                     |
| Calificación | (5/5) *100%= 100%                                                                                                                                                                                       |
| Análisis     | En el periodo se cuenta con cinco (5) kit de emergencias uno (1) en campamento y cuatro (4) en obra con el fin de atender las emergencias que se lleguen a presentar durante la ejecución del proyecto. |

### 2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Del periodo se presentan los Indicadores de desempeño del Sistema de Gestión SST según el Decreto 1072 de 2015 y los indicadores propuestos por la Resolución 0312/19 artículo 30, los anteriores con el fin de verificar objetivamente, el avance o cumplimiento en la gestión SST y comportamiento de la accidentalidad y ausentismo, como también comparar el resultado obtenido con un nivel de referencia preestablecido. La verificación para este periodo no señala desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas para asegurar que se alcancen los resultados y metas propuestas.

En el periodo se presentaron tres (3) accidentes de trabajo no graves ni mortal, es de resaltar que CONSORCIO SAN VICENTE realiza el respectivo reporte mediante el formato único de reporte de presunto accidente de trabajo - FURAT a la ARL dentro de las 48 horas ocurrido el evento. De igual manera, realiza la debida caracterización, investigación, mejora y cierre la cual irá en este apartado del informe.

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>              |
|                                                                                   | <b>CONTRATO 090 DEL 2024</b>           |
|                                                                                   | <b>PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE</b> |
|                                                                                   | <b>AÑO: 2025</b>                       |
|                                                                                   | <b>VERSION 001</b>                     |

*Tabla 19 Personal con Incapacidad por AT*

| INCAPACIDADES POR ATEL             |  |          |                                  |
|------------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| Número AT Periodo                  |  | 3        | Total días de incapacidad por AT |
|                                    |  |          | 14                               |
| Nombres y Apellidos del trabajador |  | Cargo    | Días de incapacidad del periodo  |
| Argemiro Rayo Urriago              |  | Ayudante | 7                                |
| Alberto Mahecha                    |  | Ayudante | 2                                |
| William Trujillo Hoyos             |  | Ayudante | 5                                |

*Anexo 16 Indicadores y reporte de accidentes*

## 2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En el presente periodo se realizaron actividades de alto riesgo correspondiente a trabajos en alturas, y trabajos de excavación manual y con maquinaria. En el presente informe se anexan los Permisos de trabajo con los respectivos ATS.

*Tabla 20 Relación de ATS y permisos de trabajo*

| No. ATS y PERMISO         | ACTIVIDAD                                                                                                                                                             | FECHA                    | RESPONSABLE           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ATS 064 y Permiso TA. 038 | Vaciado de concreto de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.      | 01/09/2025 al 07/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 067 y Permiso TA. 040 | Amarre de aceros de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.         | 01/09/2025 al 07/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 068 y Permiso TA. 041 | Encofrado y desencofrado de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5. | 01/09/2025 al 07/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 070 y Permiso TA. 042 | Instalación / retiro de tubería con operación de bomba para vaciado de concreto en elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.                   | 01/09/2025 al 07/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 066 y Permiso TA. 039 | Instalación de tubería eléctrica en elementos estructurales y no estructurales                                                                                        | 01/09/2025 al 07/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |



**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

|                              |                                                                                                                                                                                |                             |                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ATS SN y<br>Permiso TA. 043  | Corte de sosco tubería en la placa del patio B                                                                                                                                 | 01/09/2025 al<br>07/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS SN y<br>Permiso TA. 044  | Perforación de núcleos en placa para paso de tubería<br>sanitaria                                                                                                              | 01/09/2025 al<br>07/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 065                      | Izaje y descargue mecánico con grúa de materiales                                                                                                                              | 01/09/2025 al<br>07/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 069                      | Descargue manual de materiales en obra                                                                                                                                         | 01/09/2025 al<br>07/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 071                      | Excavación manual, perfilado, nivelación del área<br>perimetral entre pantallas del edificio y el talud del patio A                                                            | 01/09/2025 al<br>07/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 072                      | Seguimiento, Inspección, control técnico, de calidad y SSTA<br>del proceso constructivo de elementos estructurales y no<br>estructurales en Patio A y B                        | 01/09/2025 al<br>07/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 073                      | Trasciego de materiales con sistema de poleas entre piso 1<br>al 4.                                                                                                            | 01/09/2025 al<br>07/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 074                      | Izaje mecánico de materiales con camión grúa desde el<br>patio calle 6                                                                                                         | 01/09/2025 al<br>07/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 075 y<br>Permiso TA. 051 | Amarre de aceros de columnas, vigas, loza entrepiso,<br>pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos<br>estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.            | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 076 y<br>Permiso TA. 046 | Vaciado de concreto de columnas, vigas, loza entrepiso,<br>pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos<br>estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.         | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 074 y<br>Permiso TA. 044 | Encofrado y desencofrado de columnas, vigas, loza<br>entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás<br>elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso<br>5. | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 077 y<br>Permiso TA. 047 | Instalación / retiro de tubería con operación de bomba para<br>vaciado de concreto en elementos estructurales y no<br>estructurales del piso 4 al piso 5.                      | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 080 y<br>Permiso TA. 049 | Trasciego de materiales con sistema de poleas entre piso 1<br>al 4.                                                                                                            | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 078 y<br>Permiso TA. 048 | Instalación de tubería eléctrica en elementos estructurales<br>y no estructurales                                                                                              | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 087 y<br>Permiso TA. 052 | Calibración de sensores de carga y giro de torre grua con<br>izaje de prueba                                                                                                   | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 079                      | Seguimiento, Inspección, control técnico, de calidad y SSTA<br>del proceso constructivo de elementos estructurales y no<br>estructurales en Patio A y B                        | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 081                      | Izaje mecánico de materiales con grúa MiDi en patio A                                                                                                                          | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 082                      | Excavación manual, perfilado, nivelación del área<br>perimetral entre pantallas del edificio y el talud del patio A                                                            | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 083                      | Adecuaciones locativas, cargue, descargue y transporte<br>manual de materiales en obra, toma de muestras, aseo y<br>limpieza                                                   | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 084                      | Izaje mecánico de equipo brazo distribuidor de concreto<br>con camión grúa                                                                                                     | 08/09/2025 al<br>14/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |

**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

|                           |                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ATS 085                   | Adecuaciones Locativas campamento del personal de obra                                                                                                                                     | 08/09/2025 al 14/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 086                   | Izaje mecánico de materiales con camión grúa desde patio, carrera 14 y calle 6                                                                                                             | 08/09/2025 al 14/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 088 y Permiso TA. 053 | Amarre de aceros de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.                              | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 090 y Permiso TA. 055 | Vaciado de concreto de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.                           | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 089 y Permiso TA. 054 | Encofrado y desencofrado de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.                      | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 091 y Permiso TA. 056 | Instalación / retiro de tubería con operación de bomba para vaciado de concreto en elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.                                        | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 092 y Permiso TA. 057 | Trasciego de materiales con sistema de poleas entre piso 1 al 4.                                                                                                                           | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 099 y Permiso TA. 066 | Localización y replanteo de ejes elementos estructurales y no estructurales, topografía y toma de niveles de precisión                                                                     | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 095                   | Izaje mecánico de materiales con grúa MiDi en patio A                                                                                                                                      | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS SN y Permiso TA. 059  | Perforación de núcleos en placa para paso de tubería sanitaria                                                                                                                             | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 094                   | Seguimiento, inspección, control técnico, de calidad y SSTA del proceso constructivo de elementos estructurales y no estructurales en Patio A y B                                          | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 096                   | Adecuaciones locativas, cargue, descargue y transporte manual de materiales en obra, toma de muestras, aseo y limpieza                                                                     | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 097                   | Excavación manual, perfilado, nivelación del área perimetral entre las pantallas del edificio y talud en patio A                                                                           | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 098                   | Adecuaciones Locativas campamento del personal de obra                                                                                                                                     | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 101                   | Excavación, perfilado, amarre de acero, encofrado y desencofrado, vaciado de concreto de pantallas de cajas de inspección eléctrica, instalación de tubería y elementos eléctricos en frío | 15/09/2025 al 21/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 102 y Permiso TA. 063 | Amarre de aceros de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.                              | 22/09/2025 al 28/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 103 y Permiso TA. 062 | Encofrado y desencofrado de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.                      | 22/09/2025 al 28/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |
| ATS 104 y Permiso TA. 064 | Vaciado de concreto de columnas, vigas, loza entrepiso, pantallas, viguetas, columnetas y demás elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5.                           | 22/09/2025 al 28/09/2025 | CONSORCIO SAN VICENTE |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|                              |                                                                                                                                                     |                             |                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ATS 115 y<br>Permiso TA. 065 | Instalación / retiro de tubería con operación de bomba para vaciado de concreto en elementos estructurales y no estructurales del piso 4 al piso 5. | 22/09/2025 al<br>28/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 108 y<br>Permiso TA. 066 | Instalación de tubería eléctrica en elementos estructurales y no estructurales                                                                      | 22/09/2025 al<br>28/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 113 y<br>Permiso TA. 067 | Instalación de toma roseta en cabina de torre grúa y ajuste de balizas y reflectores en pluma y contra pluma                                        | 22/09/2025 al<br>28/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 109 y<br>Permiso TA. 068 | Trasciego de materiales con sistema de poleas entre piso 1 al 4.                                                                                    | 22/09/2025 al<br>28/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 107                      | Izaje mecánico de materiales con grúa MiDi en patio A                                                                                               | 22/09/2025 al<br>28/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |
| ATS 116 y<br>Permiso TA. 071 | Inspección general de equipo torre grúa                                                                                                             | 22/09/2025 al<br>28/09/2025 | CONSORCIO SAN<br>VICENTE |

#### *Anexo 17 Permisos de trabajo y ATS*

### **2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO**

En el presente periodo se continúan realizando los controles y filtros en obra con el fin de identificar casos sospechosos, para enviar a prueba de alcoholimetría.

### **2.16 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA**

El CONSORCIO SAN VICENTE realiza la detección, documentación, verificación de plan y cierre de acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el fin de asegurar la eficacia del sistema de gestión SST y prevenir la recurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como para optimizar continuamente las condiciones de trabajo

#### *Anexo 18 Informe Acciones del periodo*

### **2.17 INFORME PROVEEDORES**



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

Para el presente periodo el proveedor de mampostería presenta informes de las actividades ejecutadas, que incluye capacitación y charlas de seguridad, inspecciones preoperacionales, análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo, entre de elementos de protección personal y dotación.

*Anexo 19 Informe de contratista*

## **2.18 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

En el desarrollo y fomento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los trabajadores en el periodo no se llevaron a cabo actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

## **2.19 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

En desarrollo de las actividades del PMT en el proceso constructivo en el periodo se llevaron a cabo actividades como señalización, control de tráfico y cierre temporal de vías. Ver Registro fotográfico

## **2.20 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA**

El Consorcio San Vicente cuenta con el permiso generado por la Alcaldía de Garzón específicamente por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para cierres parciales y temporales de la carrera 14, calle 6 y 7 con el fin de recepción y descargar materiales para obra.

*Anexo 20 Solicitud cierres temporales PMT*

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

## **2.21 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL**

CONSORCIO SAN VICENTE en el propósito de cumplir sus obligaciones realiza despliegue para en el periodo atender las siguientes actividades:

### **2.21.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR**

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato, en el periodo se dispuso de personal en campamento para atención a la comunidad y también se realizó la apertura de los buzones instalados y creados para recibir, gestionar la PQRS por parte del Consorcio San Vicente así:

Acta de apertura de buzón físico y correo electrónico No. 009 del 29/08/2025

*Anexo 21 Acta Apertura Buzón PQRS*

### **2.21.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES**

En la ejecución de las actividades del contrato es rutinario la atención de visitantes y recorridos de obra con las partes interesadas como son el Cliente representado por el Gerente, junta directiva del Hospital y Supervisión del contrato por parte del hospital, Veeduría ciudadana, delegados del Ministerio de Salud, autoridades del orden Departamental y delegados de la gobernación, Alcaldía, diputados y concejales, como también entes de control como Contraloría Departamental. Adicionalmente se recibieron visitas por parte de la ARL Sura, profesional ambiental y SST del Hospital Departamental San Vicente de Paul, como también periodistas y camarógrafos de los medios de comunicación local. Ver registro fotográfico

A todos los anteriores y con el objetivo de mantener nuestros estándares de seguridad se les socializan las recomendaciones de seguridad antes de ingresar a la zona de obra (Patio A y Patio B) las cuales básicamente son:

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

- Diligenciamiento de registro de visitantes
- Uso obligatorio de casco, calzado cerrado y en lo posible que sea calzado de seguridad.
- Cumplir las normas de seguridad: Mantenerse en grupo, atender la señalización, estar atento a las superficies de circulación y vecindades, usar solo el sendero peatonal y desplazarse únicamente por los lugares que el área SST le indique.

## **2.22 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES**

En el presente periodo, se realizan actividades de bienestar a los trabajadores, como cumpleaños del mes. Ver Registro fotográfico.

## **2.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO**

Con el fin de dejar registro de las actividades de forma ilustrativa se adjunta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo.

*Anexo 22 Registro fotográfico SST*



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### 3 GESTIÓN AMBIENTAL

#### 3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

En este capítulo se realiza descripción del marco jurídico y normativo aplicable al desarrollo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN”.

##### 3.1.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos del medio ambiente que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

*Tabla 21 Marco legal gestión ambiental*

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORMAS GENERALES</b> | Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional.                                                     |
|                         | Ley 99 de 1993: Artículo 3 y 52 Relacionado con Desarrollo sostenible y Licencias Ambientales. |
|                         | Decreto 1220 de 2005: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.               |
|                         | Decreto 500 de 2006: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.                |

Constitución política del 1991:

- Art 8: Impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales.
- Art 58: "La propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica".
- Art 63: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables."
- Art 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano".
- Art 80: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución."
- Art 95: Es deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente.
- Art 209: Función administrativa con principios de igualdad, moralidad eficacia etc.
- Art 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.

Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente.

Decreto 1076 del 2015: Por el Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgo facultades al presidente de la Republica para expedir el Código de los Recursos Naturales.

|                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORMAS REGLAMENTARIAS</b> |  | <p>Resolución 2202 de 2005: Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo, Territorial, adopción formularios únicos nacionales de solicitud de trámites ambientales. Resolución 541 de 1994, Manejo de Residuos de Construcción y Demolición. Decreto 4741 de 2005, Manejo de Residuos Peligrosos.</p> <p>Ley 633 de 2000: Gestión de permisos requeridos para el proyecto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AIRE</b>                  |  | <p>Resolución 610 de 2010 del MADS: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.</p> <p>Resolución 601 del 2006 del MADS: Norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.</p> <p>Resolución 627 de 2006 del MADS: Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.</p> <p>Resolución 415 de 1998 del MADS: Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire.</p> <p>Decreto 1697 de 1997: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.</p> <p>Resolución 909 de 1996 del MADS: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 sobre niveles permisibles de emisión de contaminantes de fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición y se adoptan otras disposiciones.</p> |
| <b>SUELO</b>                 |  | <p>Ley 388 de 1997, Art. 33. Ordenamiento territorial. Usos del suelo.</p> <p>Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AGUA</b>                  |  | <p>Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

|                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |  | Ley 99 de 1993. Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de las aguas.                                                                                                                                                                          |
|                         |  | Decreto 79 de 1986. Conservación y protección del recurso agua.                                                                                                                                                                                                   |
|                         |  | Decreto 1594 de 1984. Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. |
|                         |  | Decreto 4728 de 2010: Modifica parcialmente el Decreto 3930 del 2010 sobre usos del agua y residuos líquidos.                                                                                                                                                     |
|                         |  | Decreto 3930 de 2010: Reglamenta parcialmente el título I de la ley 9 de 1979 y capítulo II del título VI parte III Libro II del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.                                                              |
|                         |  | Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.                                                                                                                                      |
|                         |  | Ley 142 de 1994: Regímenes de servicios públicos domiciliarios y otras disposiciones.                                                                                                                                                                             |
| <b>RESIDUOS SÓLIDOS</b> |  | Ley 09 de 1979. Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.                                                                                                                                                                                              |
|                         |  | Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta, entre otras, la Ley 99 de 1993, en relación con la gestión integral de residuos sólidos                                                                                                                          |
|                         |  | Decreto 838 de 2005: Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                |
|                         |  | Resolución 1402 de 2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.                                             |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  | <p>Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente: Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.</p> <p>Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.</p> <p>Resolución 2309 de 1986. Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.</p> <p>Resolución 472 del 2017: Donde se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y Demolición (RCD), normativa que deroga expresamente el Decreto 541 de 1994, y en su lugar, contemplo la nueva regulación sobre el tema.</p> |
| FAUNA |  | <p>Resolución 383 del 2010. Especies silvestres que se encuentran amenazadas en Colombia.</p> <p>Decreto Ley 2811 de 1974 Parte IX. Protección y conservación de fauna silvestre.</p> <p>Resolución 2078 de 2009. Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la conservación, tenencia, uso y aprovechamiento de la fauna silvestre</p> <p>Decreto Ley 1608 de 1978. Veda de especies faunísticas. Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FLORA |  | <p>Ley 1021 de 2006. Por la cual se expide la Ley General Forestal.</p> <p>Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |  | <p>Ley 299 de 1996: Protección de la Flora colombiana</p> <p>Certificado de Incentivo Forestal – CIF: Se crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PAISAJE</b>                                 |  | <p>Decreto 1715 de 1978: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIOS</b> |  | <p>Decreto 763 de 2009: Se reglamenta parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por Ley 1185 de 2008 respecto al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.</p> <p>Ley 134 de 1994: Norma sobre mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>Decreto 330 de 2007: Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.</p> <p>Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas</p> <p>Decreto 1277 de 1996. Zonas de reservas campesinas.</p> <p>Ley 70 de 1993. Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras.</p> <p>Ley 472 de 1998: Desarrollo artículo 88 de la Constitución Política, relacionado con acciones populares y de Grupos</p> |
| <b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>                |  | <p>Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.</p> <p>Ley 1152 de 2007. Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  | Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamenta el Ordenamiento territorial rural y las licencias urbanísticas.                                                                                                           |
|                                          |  | Decreto 879 de 1998. Artículo 11. Reglamentación de planes de ordenamiento territorial.                                                                                                                                   |
|                                          |  | Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre ordenamiento territorial                                                                               |
|                                          |  | Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013. Ley de Infraestructura vial.                                                                                                                                                         |
|                                          |  | Ley 1228 del 16 de Julio de 2008. Se trata de hacer controles sobre los retiros de las fajas públicas.                                                                                                                    |
|                                          |  | Decreto 48 de 2001. Planificación Ambiental Regional                                                                                                                                                                      |
|                                          |  | Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra derramen de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas.                                                                              |
|                                          |  | Decreto 1319 de 1994. Reglamenta la expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84.                                                                                     |
|                                          |  | Ley 99 de 1993: artículos 1, 5, 7, 9 y 12. Crea la estructura del Sistema Nacional Ambiental. Directamente relacionados con prevención de desastres.                                                                      |
|                                          |  | Ley 46 de 1988. Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias                                                                                                                                                  |
|                                          |  | Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional                                                                                                                                                                                 |
|                                          |  | Resolución 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo. Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo                                                                          |
| <b>RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES</b> |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ARQUEOLOGIA</b>                       |  | Circular ICANH 2009. Obligatoriedad de efectuar intervenciones arqueológicas en las obras civiles. Obligatoriedad, para los entes territoriales, de incorporar en los planes de desarrollo los proyectos o actividades de |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | investigación, protección, valoración y divulgación del patrimonio arqueológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Decreto reglamentario 763 de 2009. Reglamenta la 1185. Se crea el sistema nacional de información cultural y se define de manera explícita la obligatoriedad de investigaciones arqueológicas y el registro e inventario de colecciones arqueológicas. Uno de los principios de la ley y su decreto reglamentario es que un bien de interés cultural, en este caso arqueológico, no requiere declaratoria previa. Igualmente, está por encima de los planes de ordenamiento territorial. |
|  | Ley 1185 de 2008. Modifica varios artículos de la 397 al igual que da facultades a secretarías de gobierno, curadurías y secretarías de cultura para exigir el componente arqueológico en las obras que lo requieran.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

#### 3.2.1 INFORME AMBIENTAL

Se realiza entrega del informe ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2025, con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos ambientales.

#### 3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

En este periodo hemos cumplido con la documentación ambiental contractual, como oficios radicados a entes con los cuales se requiera algún trámite, información de canteras e información del gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y gestores de residuos ordinarios.

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### 3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES

En la ejecución de este periodo no se requiere adelantar permisos ambientales ya que no se va a realizar intervenciones que se requiera hacer tramites en cuanto a aprovechamiento forestales, ocupaciones de cauces, permisos de emisiones atmosféricas ni permiso de vertimientos.

### 3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO

No aplican otros parámetros para este periodo de ejecución del contrato.

## 3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES

Se continúa realizando seguimiento a las fichas ambientales establecidas en el PMA garantizando su cumplimiento. Los indicadores se presentan de manera semestral.

## 3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

### 3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS

Para el presente periodo se utilizaron materiales pétreos para las diferentes actividades constructivas.

#### 3.4.1.1 CONTROL DE MATERIAL EN OBRA

*Tabla 22 Relación de materiales e insumos*

| PROVEEDOR       | MATERIAL       | CANTIDADES |
|-----------------|----------------|------------|
| Maderas Ordoñez | Polines 5x10x3 | 24 unds    |
| Maderas Ordoñez | 5x5x3          | 66 unds    |



|                       |                    |              |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Maderas Ordoñez       | Tabla burra 25x3x3 | 230 unds     |
| Maderas Juan Pablo II | Tabla 30x2x3       | 30 unds      |
| EDS Gasol             | ACPM               | 346 galones  |
| EDS Cootransgar LTDA  | Gasolina           | 3.05 galones |

*Tabla 23 Relación material pétreo*

| PROVEEDOR                         | MATERIAL  | CANTIDADES      |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| DF Construcciones y servicios SAS | Arena     | 56 m3           |
| Masseq proyectos e ingeniería SAS | Triturado | 19.98 toneladas |

*Tabla 24 Relación Ingreso de concreto*

| FECHA      | ENTRADA      | NOMBRE CONDUCTOR | VOLQUETA PLACAS | M3 |
|------------|--------------|------------------|-----------------|----|
| 2/09/2025  | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039         | 6  |
| 2/09/2025  | CONVENCIONAL | WILLIAN TRUJILLO | VKK-758         | 6  |
| 2/09/2025  | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152         | 6  |
| 2/09/2025  | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710         | 6  |
| 4/09/2025  | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152         | 7  |
| 4/09/2025  | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839         | 7  |
| 4/09/2025  | CONVENCIONAL | WILLIAN TRUJILLO | VKK-758         | 7  |
| 4/09/2025  | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039         | 6  |
| 11/09/2025 | CONVENCIONAL | WILLIAN TRUJILLO | VKK-758         | 7  |
| 11/09/2025 | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839         | 7  |
| 11/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893         | 5  |
| 11/09/2025 | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039         | 7  |
| 11/09/2025 | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152         | 7  |
| 11/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893         | 1  |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | WILLIAN TRUJILLO | VKK-758         | 7  |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893         | 5  |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152         | 7  |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839         | 7  |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039         | 7  |

**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

|            |              |                  |         |   |
|------------|--------------|------------------|---------|---|
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | WILLIAN TRUJILLO | VKK-758 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 5 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 5 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | ANDY LOPEZ       | VKK-758 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 5 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | ANDY LOPEZ       | VKK-758 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 5 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 5 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 5 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | ANDY LOPEZ       | VKK-758 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 5 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | ANDY LOPEZ       | VKK-758 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | WOW-039 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7 |
| 19/09/2025 | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 5 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | ANDY LOPEZ       | VKK-758 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 7 |
| 18/09/2025 | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7 |

|              |              |                  |         |          |
|--------------|--------------|------------------|---------|----------|
| 18/09/2025   | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | W0W-039 | 7        |
| 18/09/2025   | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7        |
| 18/09/2025   | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 5        |
| 18/09/2025   | CONVENCIONAL | ANDY LOPEZ       | VKK-758 | 7        |
| 18/09/2025   | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 5        |
| 18/09/2025   | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 5        |
| 19/09/2025   | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | W0W-039 | 7        |
| 19/09/2025   | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 7        |
| 19/09/2025   | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7        |
| 19/09/2025   | CONVENCIONAL | ANDY LOPEZ       | VKK-758 | 7        |
| 19/09/2025   | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | W0W-039 | 3,12     |
| 19/09/2025   | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | W0W-039 | 3,13     |
| 19/09/2025   | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 6        |
| 23/09/2025   | CONVENCIONAL | WILLIAN TRUJILLO | VKK-758 | 7        |
| 23/09/2025   | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7        |
| 23/09/2025   | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 7        |
| 23/09/2025   | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 5,25     |
| 24/09/2025   | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 4,75     |
| 25/09/2025   | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7,25     |
| 25/09/2025   | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | W0W-039 | 7        |
| 25/09/2025   | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | SYK-839 | 7        |
| 27/09/2025   | CONVENCIONAL | OSCAR OLAYA      | W0W-039 | 7        |
| 27/09/2025   | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7        |
| 27/09/2025   | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7        |
| 27/09/2025   | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 3,5      |
| 30/09/2025   | CONVENCIONAL | ULDARICO GARCIA  | SYK-839 | 7        |
| 30/09/2025   | CONVENCIONAL | CESAR PARRA      | ZKG-152 | 7        |
| 30/09/2025   | CONVENCIONAL | JHON MONTOYA     | SRD-710 | 7        |
| 30/09/2025   | CONVENCIONAL | JOHAN ACHIPIZ    | KZV-893 | 3,5      |
| <b>TOTAL</b> |              |                  |         | 460.5 m3 |

Para dar cumplimiento y seguimiento a la ficha ambiental manejo de materiales e insumos establecido en el PMA se adjunta las remisiones emitidas por el proveedor del material ingresado en obra.



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

*Anexo 23 Control de material*

### 3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN

Dentro de la obra, se cuenta con un sitio definido como almacén, para acopiar insumos y materiales de obra, este espacio cuenta con señalización, orden y aseo.



*Ilustración 37 Almacenamiento de insumos*

### 3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO

La mezcla para el concreto a la hora de la preparación se realiza sobre áreas que no contaminen el recurso suelo. Es de aclarar, que en la preparación de concreto se hace en obra tomando todas las medidas necesarias para evitar generar un impacto significativo. En el presente periodo se realiza fundida de estructura con concreto pre mezclado.

## 3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

### 3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

Durante el presente informe, se lleva un control en caso de uso, en cuanto al uso de sustancias químicas como cemento, ACPM, pegante PVC, desmoldante, gasolina, sellador para juntas de mampostería, entre otros.

Con respecto a la manipulación, los empleados usan los elementos de protección personal adecuados con el fin de minimizar los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos al utilizar dicha sustancia química lo cual a futuro pueda ocasionar enfermedades laborales. Además, se está implementando el Sistema Global Armonizado (SGA) por cada sustancia que ingresa a obra, dichas sustancias contarán con Ficha de seguridad y etiqueta donde se evidencia toda la información de esta sustancia.

*Tabla 25 sustancias químicas usadas*

| <b>SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CEMENTO</b>                    | Cemento de altas resistencias tempranas para la elaboración de concreto y morteros para fines estructurales. Ideal para elaborar prefabricados. Cumple con los requisitos de la NTC 121 y lo establecido en la NSR (Norma Sismo Resistente Colombiana).                                 |
| <b>ACPM</b>                       | Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N° 2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel.<br><br>Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo, puede estar coloreado para identificación. |
| <b>GASOLINA</b>                   | El combustible es un material que, cuando es quemado tiene la capacidad de producir calor, luz o energía. Cuando esto sucede, alcanza un estado potencial utilizable ya sea de forma directa o indirecta produciendo residuos de calor.                                                 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PEGANTE PVC</b>                    | <p>Es generalmente una disolución de disolventes que lo que hacen es fundir y soldar químicamente las tuberías.</p> <p>Este material se caracteriza por su alta resistencia a los químicos y al calor, además de su gran ligereza.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <b>DESMOLDANTE PARA FORMALETA</b>     | <p>Agente desmoldante, altamente efectivo para formaletas de metal, madera y plástico.</p> <p>Se fabrica a partir de productos que generan una película que evita la adherencia del concreto a las formaletas, permitiendo un rápido y sencillo desencofrado.</p>                                                                                                                                                                |
| <b>EPOTOC 1</b>                       | <p>Es un adhesivo epóxico de dos componentes (A y B) que se utiliza para adherir concreto nuevo a concreto endurecido o para reparaciones estructurales. Es de baja sensibilidad a la humedad y 100% sólido, lo que lo hace ideal para aplicaciones en construcción.</p>                                                                                                                                                         |
| <b>TOXEMENT 1A IMPERMEABILIZANTE</b>  | <p>Es un líquido color amarillo, a base de sellantes orgánicos, e inorgánicos utilizado como impermeabilizante para hormigón y mortero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DURAL 452 GEL</b>                  | <p>Adhesivo epóxico de dos componentes, 100% sólido, de alto módulo, diseñado para aplicaciones de unión estructural que requieren un material que no se descuelgue o deslice.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES</b> | <p>Adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras corrugadas y pernos roscados. Ha sido específicamente diseñado para proveer una alta resistencia para uso en condiciones secas, húmedas e inundadas en numerosos materiales de base. Es apropiado para resistir cargas medianas y altas, tanto estáticas, como de viento o sísmicas en tensión y cortante en aplicaciones estructurales y no estructurales.</p> |



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIMPIADOR PVC</b>          | Producto químico diseñado para limpiar y preparar superficies de cloruro de polivinilo (PVC) antes de aplicar adhesivos o selladores.                                                                                                                        |
| <b>ESMALTE AMARILLO</b>       | Es un tipo de pintura que se utiliza para dar un acabado brillante y protector a diversas superficies.                                                                                                                                                       |
| <b>CURASEAL ANTISOL</b>       | Solución coloidal, disponible en rojo, blanco o transparente, que se utiliza para el curado, sellado y endurecimiento de concreto y mortero                                                                                                                  |
| <b>ENDURECEDOR PARA PISOS</b> | Formulación a base de partículas metálicas con granulometría controlada, aglomerantes y plastificantes que proporcionan un excelente blindaje con características metálicas a las superficies expuestas a tráfico intenso, abrasión, impacto y altas cargas. |
| <b>MORTERO ACRILICO</b>       | Material transpirable y de alta resistencia compuesto de resinas acrílicas y pigmentos.                                                                                                                                                                      |
| <b>ET-3G</b>                  | Se utiliza para anclar varillas roscadas y barras de refuerzo en concreto y mampostería, siendo ideal para aplicaciones generales, incluso en condiciones secas o húmedas y en concreto agrietado o no agrietado.                                            |

### 3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION

En este periodo se continua el uso del acopio de bolsas de cemento en bolsas para mantenerlas acopladas correctamente y poder realizar su respectivo retiro, el acopio del combustible se mantiene en isotanque, estos acopios cuentan con lo siguiente:

- Cubierto, con ventilación e iluminación.
- Señalización de acceso restringido solo personal autorizado
- Pictogramas

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

Se implementará el Sistema Global Armonizado según el Decreto 1496 del 2018 que se basa en el etiquetado y clasificación de los productos químicos considerados peligrosos, cada sustancia acopiada cuenta con su ficha de seguridad y cuentan con etiquetas para las sustancias químicas utilizadas dichas etiquetas contienen la siguiente información.

- Palabra de aviso. La palabra de aviso indica el nivel de peligro.
- Símbolos **GHS** (Pictogramas de peligro).
- Información del fabricante.
- Indicaciones de precaución/Primeros auxilios.
- Indicaciones de peligro.
- Nombre del producto o identificadores.

*Anexo 24 Fichas de seguridad*

*Anexo 25 Inspección acopio y consumo combustible*

### **3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES**

#### **3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN**

En el presente periodo, en obra se cuenta con tres puntos ecológicos conformados por 3 canecas de color blanco, verde y negra lo cual facilitan el adecuado uso y disposición de residuos por parte de los trabajadores y todo el personal operativo que encuentra al interior de la obra. Así mismo, se acopian los residuos ordinarios en un lugar optimo donde se encuentre cubierto, con ventilación, iluminación y señalización.

El gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios y orgánicos es a través de la empresa INTER ASEO, los días de recolección son los martes, jueves y sábados a las 7:00 a.m.

Constantemente en obra se realizan jornadas de orden, aseo y limpieza desarrolladas por un personal de obra. Entre estas labores se tienen recolección de residuos de obra, barridos de zonas, organización de bodega-almacén y mantenimiento de los puntos ecológicos.

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### **3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Se realiza el acopio dentro de las mismas canecas plásticas separadas de acuerdo al código de colores según la Resolución 2184 de 2019 verde, blanco y negro. Así mismo, se destinó un sitio de acopio temporal de residuos.

### **3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS**

Se realiza la gestión ante INTER ASEO, encargados de la recolección, transporte y disposición final de los residuos.

## **3.8 MANEJO DE RCD**

### **3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD**

El sitio definido para la disposición final de los escombros es el sitio ubicado en la Vereda sector Huacanas, municipio de Garzón identificado con matrícula inmobiliaria No. 202-71163.

### **3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL**

En el presente periodo se dispuso 14 m<sup>3</sup> de RCD. Residuos que fueron depositados y dispuestos en el sitio definido por la empresa y mencionado en el anterior ítem.

Estas disposiciones fueron realizadas por Consorcio San Vicente y el proveedor de volquetas DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS identificado con NIT 901359095-1.



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

Cabe resaltar que la salida de volquetas en obra, siempre es carpada con el fin de minimizar la dispersión de material particulado.

### 3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD

En este periodo se realizó disposición final de RCD lo cual se generaron reportes mensuales de sobrantes, dichos residuos fueron dispuestos en el sitio establecido y autorizado.

Tabla 26 Retiro RCD

| FECHA      | SALIDA DE MATERIAL | PLACA VOLQUETA | M3 | VIAJES | TOTAL, M3 |
|------------|--------------------|----------------|----|--------|-----------|
| 4/09/2025  | ESCOMBRO           | WHA-004        | 8  | 1      | 8         |
| 5/09/2025  | ESCOMBRO           | XMC-971        | 7  | 1      | 7         |
| 12/09/2025 | ESCOMBRO           | ABL-519        | 7  | 2      | 14        |
| 12/09/2025 | ESCOMBRO           | ABL-519        | 7  | 2      | 14        |
| 12/09/2025 | ESCOMBRO           | ABL-519        | 7  | 1      | 7         |
| 12/09/2025 | ESCOMBRO           | WHA-003        | 8  | 1      | 8         |
| 12/09/2025 | ESCOMBRO           | WHA-003        | 8  | 3      | 24        |
| 12/09/2025 | ESCOMBRO           | SWK-353        | 7  | 1      | 7         |
| 13/09/2025 | ESCOMBRO           | SWK-353        | 7  | 2      | 14        |
| 13/09/2025 | ESCOMBRO           | ABL-519        | 7  | 4      | 28        |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|            |          |         |   |   |    |
|------------|----------|---------|---|---|----|
| 13/09/2025 | ESCOMBRO | SWK-353 | 7 | 2 | 14 |
| 15/09/2025 | ESCOMBRO | XMC-971 | 7 | 5 | 35 |
| 15/09/2025 | ESCOMBRO | SWK-353 | 7 | 5 | 35 |
| 16/09/2025 | ESCOMBRO | XMC-971 | 7 | 6 | 42 |
| 17/09/2025 | ESCOMBRO | XMC-971 | 7 | 5 | 35 |
| 18/09/2025 | ESCOMBRO | WHA-003 | 7 | 6 | 42 |
| 18/09/2025 | ESCOMBRO | XMC-971 | 7 | 6 | 42 |
| 23/09/2025 | ESCOMBRO | XMC-971 | 7 | 1 | 7  |
| 23/09/2025 | ESCOMBRO | WHA-003 | 7 | 1 | 7  |
| 25/09/2025 | ESCOMBRO | XMC-971 | 7 | 1 | 7  |

En la siguiente tabla, se relaciona de manera trimestral el reporte de disposición final de RCD generados en el 2025.

Tabla 27 Reporte RCD

| PERIODO   | SALIDA DE MATERIAL     | TOTAL, M3 |
|-----------|------------------------|-----------|
| Ene - mar | Escombros y excavación | 1252      |
| Abr - Jun | Escombros              | 7         |
| Jul - Sep | Escombros              | 426       |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

#### 3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN

Durante el presente periodo, se realizó la clasificación de los residuos de escombros, chatarra y madera. De igual manera acopio de acero y cemento.

#### 3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD

Con respecto a este ítem para este periodo no se reutilizó ningún material en obra ya que todo los RCD generados en obra fueron dispuestos en sitio.

*Anexo 26 Control de material RCD*

#### 3.8.6 TRANSPORTE

Durante este periodo se realizó cargue y/o transporte de RCD, dichos sobrantes fueron transportados por las siguientes volquetas.

*Tabla 28 Vehículos retiro RCD*

| PLACA   | M3  |
|---------|-----|
| ABL-519 | 63  |
| WHA-003 | 89  |
| XMC-971 | 175 |
| SWK-353 | 70  |



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### **3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES**

#### **3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO**

Durante el presente periodo del informe, se realizó manejo de material contaminado realizando su adecuado embalaje, señalizado y almacenando de tal forma que no genere impacto ambiental mientras se programa nuevamente su retiro y disposición final.

#### **3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL**

Durante el presente periodo, se realizó la primera entrega de residuos industriales a la empresa Serviambiental S.A E.S.P. quien ofrece sistemas de tratamiento (incineración) y disposición final de toda clase de residuos. Los residuos dispuestos en el presente periodo fueron los siguientes:

- Elementos de protección individual usados y dañados.
- PVC
- Bolsas de cemento
- Aceite hidráulico

A la fecha aún no han generado certificado de disposición, no obstante, en el momento que se obtenga, será radicado de manera inmediata ante la interventoría.

*Anexo 27 Resolución de disposición Serviambiental*

### **3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS**

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### **3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA**

El frente de obra cuenta con cerramiento fijo perimetral, en la parte posterior o de acceso de obra se encuentra construido en zinc con su puerta metálica para garantizar un óptimo encerramiento que impida el ingreso de personal no autorizado.

### **3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD**

Se cuenta con un sitio de acopio y almacenamiento para el material pétreo que llegue a obra. Se realiza cubrimiento del material con plástico negro de alto calibre al terminar la jornada laboral con el fin de minimizar los riesgos por las emisiones de partículas al ambiente y polución.

### **3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES**

Durante el presente periodo, se realizaron las labores de humectación de superficies mediante riego controlado, aplicadas principalmente en actividades como el barrido de placas, con el fin de minimizar la emisión de polvo y mantener las condiciones adecuadas de limpieza. Estas acciones se ejecutan bajo criterios de uso eficiente del recurso hídrico, evitando el desperdicio de agua y en coherencia con las campañas internas de ahorro y consumo responsable.

### **3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES**

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de corte de ladrillo bajo condiciones controladas, aplicando humectación previa del material con el propósito de

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

minimizar la generación y dispersión de material particulado. Asimismo, se adecuó un área específica para el corte, cubierta con poli sombra, que actúa como barrera física para evitar la propagación de polvo hacia otras zonas de trabajo. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando la prevención de impactos al entorno y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente

### 3.10.5 VÍAS DE ACCESO

En este periodo, las vías de acceso a la obra Hospital Departamental San Vicente de Paúl se mantienen en óptimas condiciones, libres de acumulación o dispersión de material particulado. Al finalizar cada jornada o actividad que implique movimiento de materiales o tránsito de vehículos, se realizan barridos y limpieza preventiva en las vías de acceso, con el fin de remover el material particulado o residuos sueltos generados durante las labores. Estas acciones contribuyen al control ambiental del área de influencia, asegurando el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y limpieza

### 3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para este periodo ingresa al frente de obra una volqueta para la salida de material; toda maquinaria y vehículo en obra se les realiza revisión documental, esto con el fin de verificar que cuenta con SOAT, Tecno mecánica y Licencia vigente. Y así autorizar su ingreso.

*Tabla 29 Volquetas salida de material*

| PLACA   | LINEA      | MODELO |
|---------|------------|--------|
| ABL-519 | KODIAK-157 | 2006   |



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|         |             |      |
|---------|-------------|------|
| SWK-353 | KODIAK 7500 | 2007 |
| XMC-971 | KODIAK-157  | 2009 |
| WHA-003 | SIN LINEA   | 1946 |

*Tabla 30 Relación maquinaria en obra*

| CLASE              | LINEA       | MODELO   |
|--------------------|-------------|----------|
| BOMBA ESTACIONARIA | PUTZMEISTER | BSA 1004 |
| TORRE GRUA MOVIL   | -           | ACRS13-L |
| PLANTA ELECTRICA   | -           | P-100    |
| TORRE GRUA         | -           | CM4810   |

### 3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

#### 3.11.1 SUMIDEROS

En la zona aledaña a la obra, no se encuentran sumideros. No existen cuerpos de agua que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### 3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS

Se aclara que en la obra Hospital departamental San Vicente de Paul, no se evidencian sumideros cercanos a la ejecución de la obra, dicho lo anterior, no se realizó ningún inventario y, por lo tanto, no se requiere mantenimiento de los mismos.

### 3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

La obra cuenta con el servicio de acueducto y alcantarillado prestado por Empresas Públicas de Garzón – EMPUGAR.

*Tabla 31 Relación consumo de agua*

| Factura No. | Código interno | Consumo m3 |
|-------------|----------------|------------|
| 3503142     | 00185097       | 36         |

En el presente periodo, la obra cuenta con cinco sanitarios para hombres y dos sanitarios para mujeres. De igual manera, cuenta con lavamanos y orinal múltiple.

*Anexo 28 Control aseo de baños*

### 3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA

En el presente periodo se implementaron acciones de control para prevenir la dispersión de material particulado y el derrame de residuos en las vías de acceso. Cuando se requiere, a las volquetas se les realiza el lavado de llantas mediante riego controlado, evitando el arrastre de material hacia el exterior de la obra. Asimismo, el lavado de los mixers se efectúa en un área acondicionada con dique de contención, lo que permite retener los residuos sólidos y evitar vertimientos directos sobre el suelo. Los residuos generados durante estas actividades son recolectados y trasladados a las áreas de

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

acopio temporal, donde se almacenan de manera segura para su posterior disposición final.

### **3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES**

Se mantiene en obra varios sitios destinados para el almacenamiento de material garantizando que no generen contaminación alguna ya sea al suelo o fuentes hídricas.

### **3.11.6 CUERPOS DE AGUA**

No aplica, debido a que no se encuentran cuerpos de agua, cercanos al frente de obra a intervenir, que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

### **3.11.7 CONTROL DE VECTORES**

Se realiza limpieza de las áreas propensas a acumulación de agua y proliferación de vectores, principalmente en los fosos de los ascensores ubicados en el sótano del Lote A. Estas labores incluyen, la inspección visual de posibles criaderos, la remoción de residuos, el desagüe cada vez que es necesario o se intensifican las lluvias.

*Anexo 29 Control de plagas y roedores*


## **3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL**



|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### 3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA

En las instalaciones de la obra se encuentra publicada la matriz de impactos ambientales y la matriz de compatibilidad química.



*Ilustración 38 Publicaciones ambientales*

### 3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el mes de julio, se llevó a cabo la siguientes charlas y capacitaciones:

*Tabla 32 Relación de temas ambientales*

| No. | Tema                                                                  | Fecha      | Duración |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1   | Clasificación de residuos y puntos de acopio                          | 03/09/2025 | 10 min   |
| 2   | Medición de dB y material particulado en distintos frentes de trabajo | 11/09/2025 | 10 min   |
| 3   | Orden y aseo en todas las placas                                      | 26/09/2025 | 10 min   |
| 4   | Código de colores – puntos ecológicos                                 | 27/09/2025 | 20 min   |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

|   |                        |            |        |
|---|------------------------|------------|--------|
| 5 | Uso razonable del agua | 30/09/2025 | 10 min |
|---|------------------------|------------|--------|

*Anexo 30 Registro de charlas*

### **3.14 ORDEN Y ASEO**

#### **3.14.1 JORNADAS DE ASEO**

Durante el período del presente informe, Consorcio San Vicente ha reforzado las actividades de orden y aseo en todos los frentes de obra.



*Ilustración 39 Orden y aseo*

*Anexo 31 Inspección de orden y aseo*

#### **3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA**

Los frentes de obra y los acopios temporales adecuados, contaron con demarcación y señalización respectiva. De igual manera, constantemente se realiza mantenimiento de la demarcación de los árboles que no deben ser tocados ni manipulados en obra.

### **3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES**

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTION</b>       |
|                                                                                   | CONTRATO 090 DEL 2024           |
|                                                                                   | PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|                                                                                   | AÑO: 2025                       |
|                                                                                   | VERSION 001                     |

### **3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS**

Durante el presente periodo no se recibió visita de ningún ente o autoridad ambiental.

### **3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES**

No aplica para el periodo del presente informe, no se realizaron visitas o requerimientos ambientales por parte de la autoridad Ambiental.

### **3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.**

Con el fin de dejar registro de las actividades realizadas en el mes de junio, se adjunta las evidencias en el siguiente anexo.

*Anexo 32 Registro fotográfico Ambiental*